

STIUTATA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2023
4. AUTORITATELE LOCALE
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Regim drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Latul	Lungimea km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SOSIAJIA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESHI	0+000	10+000	PARTENERIAT SEMNAT CU ADJ BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SI PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		263.60 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIS SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVISUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIMD AVAND IN CADRUL CTEI CNAB SA - SIGURANTA CIRCULATIEI! AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVAND IN CADRUL CTEI CNAB SA - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AUDIT IN CADRUL CTEI ARTI IN LUNA AUGUST 2023. AVANSE DE - SEPTEMBRIE 2023 PROIECT DE REG. DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANSE - ESTIMAT APROBARE IN LUNA DECEMBRIE 2023. PAC - AVAND IN CADRUL CTEI SIGURANTA CIRCULATIEI AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC, IN CURS DE CONTRACTARE
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN148 SI PODURI NOI SI MODIF. TEIUS SI CI MODO LA CANTONUL CRIVAN TANDROZEI SI BIA TEIUS-ASD	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMAUL DN148 PENTRU ELABORARE SI, PE, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2023			23.7							151.71 MIL LEI FARA TVA	CTE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A ANC 1 - AVAND IN CADRUL CTEI CNAB SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA ANC 2 - AVANSE IN CADRUL CTEI CNAB SA AVAND IN FORMA CONVOCATIA LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS MAIA MARE-SATU MAIE			PARTENERIAT CNAB SA - CI MARAMUREI (DUV 6/2023)											CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI) IN DERULARE REVIZUIRE SI, A FOST AVAND ANC 1 - DECEMBRIE 2022 ANC 2 - AVAND IN CADRUL CTEI CNAB SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA APRILIE 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GHERGHIEN (REGULAREA DEZVALTAREI CENTRUL)	0+000	6+400	PARTENERIAT INCHIEAT INTRE CNAB SA SI PRIMARIA GHERGHIEN PENTRU INTOCARIE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUV 8/2020)	GHERGHIEN		6.8			2024 - CONTRACTARE SI 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTEI PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027		78.08 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI SI PT - IN PRELUSARE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTE DE ASISTENTA TEHNICA IN CURS DE LANSARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTEI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - NOV. 2023
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GURUGU	0+000	12+100	PARTENERIAT DUV 101/2020 INTRE CNAB SA CI GURUGU	GURUGU		12.1			2024	2025	2025		143.95 MIL LEI FARA TVA	SI + PAC -PT -FINALIZATE AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE - ESTIMAT IANUARIE - DECEMBRIE 2023 PROCEDURA ATRIBUIRE CTEI EXECUTIE LUCRARI - TERMIN DE DEPARTARE - DEC. 2023
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SINA-MARTIN / BAILE FELU (REG. DEZVALTARE NI)	0+000	7+200	PARTENERIAT CNAB SA SI CI BIHOR INCHIEAT IN 2021	ORADEA		7.2	60%	60%	2022	2024	2024	https://www.rdn.gov.ro/ro/Content/ViewContent.aspx?ContentID=202303010001	172.03 MIL LEI FARA TVA	HG PENTRU EXPROPRIERE EMAL, DECIZIE DE EXPROPRIERE - SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. A FOST AVAND PAC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - PEE AVAND - MAI 2023 IN DATA DE 18.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. LUCRARILE SUNT IN DERULARE.

7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0-000	6-200	SI DEZVOLTAZ CU CATRE PRIMĂRII A POST SEMNAT PARTENERIUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023 SI ASIG. FINANTARI ETAPA DE ELABORARE SI.	MANGALIA									2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026		55.29 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMĂRII MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2023						
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MIHAI	0-000	7-430	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 28.05.2023	VALEA LUI MIHAI										2024	2026	2026	76.08 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT AJUDARE CTR. CNAB SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU IN ANUNTI LA PRIMĂRII VALEA LUI MIHAI TRASEU NECESITA REVIZUIRE. CASE SA FIE DIRECTIVA LINGA CONTRACT DISTRIC. ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA FEB 2024						
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BABENI	0-000	4-100	PARTENERIAT NICHEIAT ENTRE CNAB SA SI PRIMĂRII BABENI PENTRU RECUPERARE DOCUMENTARE PROIECTARE (OUG 86/2020)	BABENI										2023 - CONTRACTARE SI				39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR. PRESTAR. SERVICII DE PROIECTARE - FACA SI - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ESTIMAT FINALIZARE FEBRUARIE 2024					
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRANA - MODERNIZARE DIN SI EXTINDERE LA 4 BANII - POND PEST CE MINA LA PROFIL 2+2 DRANA	0-000	38-900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2023	SLOBOZIA															CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ANUNTI AUGUST 2023 ANC 2 - AJUDARE IN LUNA NOV. 2023 FINALIZARE SI - TRIM. I 2024					
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE FIANANZI (REGIUNEA DEVOLTARE ME)	0-000	7-000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2023	BOTOSANI															SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE ANC 1 - FINALIZARE - DEC 2023					
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCULTARE BUCURESTI (AU REGIUNEA DEVOLTARE SV)	0-000	3-400	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 03.03.2023	RESTA															2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026		34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI: MARTIE 2024

13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCULTOARE BALASTI (REGIUNEA DEOVLTAIRE SI)	0-000	5-500	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI FAC SI AC-SEMNIAT IN DATA DE 03.05.2022										5.5							53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURSI DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI: MARTIE 2024												
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 36 SI DN SIB-FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 36E SI DN 36AZ, (REGIUNEA DEOVLTAIRE SI)	0-000	7-700	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI - SEMNIAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA										7.2						2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026			131.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SI DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SI - TRIM. IV 2023							
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TILAROMIRESCUL DRUM DE LEGATURA BRASOV-GALATI SI VO GALATI	0-000	38-500	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI - SEMNIAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI																	2023 / IAN. 2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026			371.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNIAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. SI ANEXI IN CADRUL CTR. MODERNIZARE OCULITUREI - Iunie 2023 A FOST ANEXATA ANEX. NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 ANEX. NR. 2 - IN LUNA MARTIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2023						
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEOVLTAIRE SI)	0-000	10-800	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, FAC SI AC-SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022																							51.62 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNIAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST ENVS ORDINUL DE INCIPERE A ETAPULI DE PROIECTARE, FAC ANEX.						
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEOVLTAIRE SI)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, FAC SI AC-SEMNIAT IN DATA DE 03.05.2022																								27.38 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURSI DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI: MARTIE 2024					
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBOZIA	0-000	4-625	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, FAC SI AC-SEMNIAT IN DATA DE 24.03.2022																								4.625					110.20 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL VA FI CONSIDERAT IN MODERNIZAREA DN 21

19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CALARASI	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TEMPLUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC-SEMNIAT IN DATA DE 26.05.2022				5.1					43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: SEPT 2023 AMC 5 IN DERULARE.
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE NEGRESTI-COM (REGIUNEA DEVOLOTAIE NO)	0-000	9-600	PARTENERIAT IN TEMPLUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI, PAC- SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHIETUL MARMATIEI			9.6					95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVANZ IN CADRUL CTE CNAR SA
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BOCSA (REGIUNEA DEVOLOTAIE SI)	0-000	13-000	PARTENERIAT IN TEMPLUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI, PAC- SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA			12.9					199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE ORDONANTA ASUMA DOCUMENTELOR
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLOTAIE SI)	0-000	10-000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARILE DOCUMENTARE PROIECTARE (OUG 86/2020)	DRAGASANI			10		2023 - FINALIZARE STADIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SI - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVANZ IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SI SI AVANZ IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023 HOTIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE - FEBRUARIE 2024
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CURTIA DE ARGES (REGIUNEA DEVOLOTAIE SI)	0-000	7-600	PARTENERIAT IN TEMPLUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	CURTIA DE ARGES			7.8		2024 - FINALIZARE SI 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVANZ IN LUNA APRILIE 2023. HOTIUL DE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 AMC 2 - AVANZ IN CADRUL CTE CNAR SI - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	POZ PESTE TSA IN ZONA TERPITA (ON SIGHIETUL MARMATIEI)			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARMATIEI IN DATA DE 08.03.2021	SIGHIETUL MARMATIEI			1.2	30%	2023 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - LIMITES ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	2024	2024	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT. HG DE EXPONEREN PE CIRCUITUL DE AVANZ. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC SI FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZ IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZ IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 HG AVANZ IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE ALIOT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVANZ PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATE CONTRACTARE - INGA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - Iunie 2023 ESTIMAT INCERPERE AUTORIZATE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UKARASANA - DEC. 2023

25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VO ZALAU NORO-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DR. 10 IN LOC ZALAU GERSENII	0-000	8-100	PARTENERIAT CUG RB/2020 PENTRU ELABORAREA SI P.F. - SECTOR NORO	ZALAU				8.1			2023 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	57.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE PANA STUDIUL DE FEZABILITATE ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVANAT IN CABRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SI - APRILIE 2024
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE HOREZU (REGHINUA DEOULTEARE SI)	0-000	4-600	PARTENERIAT NICHEAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU RETOCARE DOCUMENTELOR PROIECTARE (CUG RB/2020)	HOREZU				4.6			2022 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVANAT IN CABRUL CTE CNAR SA IN LUNA IANUARIE 2022; AMC 2 - AVANAT IN CABRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SI IANUARIE 2023 A FOST FINALIZAT AUGUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 RAGIUNE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - ANDAZ IN SA 14.12.2022 A FOST ANUNCIAT IN CABRUL CTE MLI SA SI PROMOVARE PE DE ARBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE ARAD EST	0-000	11-000	SC FORN CONSTRUCT SRL	ARAD			11	25%	25%		2022 - SEMINARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - ENTREE ORON INCEPERE LUCRARI 2023 - OCTOMBRIE- ENTREE ORON INCEPERE LUCRARI	2025	2025	145.82 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2023. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTOFONARE A CONSTRUCIIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TEMER ESTIMAT AUGUST PTI - AUGUST 2023. AUDIT DE SIGURANTA SISTEM ETAPA 2 FINALIZAT. AVANAT PAC - 30 SEPTEMBRE 2023 A FOST TRAS DEBANSUL DE INCEPERE A LUCRABILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATE PENTRU AC TRASMISA LA MTI ENTREE AUTORITATE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE STEI BELUS	0-000	7-130	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BHOE NICHEAT IN 2021	BELUS			8.9	60%	60%	2022	2024	ANUL 2024		169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2022 HG DE EXERCITARE - EMIS 2022 (PENTRU ENTERPREZENTAREA LUCRABILOR) RESULTAT DIN REVOLUAREA PTI CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZARE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST TRAS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRABILOR. PTE AVANAT IN CABRUL CTE CNAR SA - NOV 2023
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG. LA. ONTJ PT. ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUJOCASA SI FIENI	0-000	14-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG RB PENTRU ELABORAREA SI PAC SA AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2023	FIENI - PUJOCASA			14.6				2022 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			13.8 MIL. LEI FARA TVA - SI 488.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVANAT IN CABRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022. AVANAT AMC 2 AUGUST 2022. ESTIMAT FINALIZARE SI TRIM 1 2024
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRISTINA ACCESIBILITATE IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI YARGOVITE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG RB PENTRU ELABORAREA SI PAC SA AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2023	YARGOVITE			15.18							238 MIL. LEI FARA TVA - SI 432.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVANAT IN CABRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022. AVANAT AMC 2 AUGUST 2022. ESTIMAT FINALIZARE SI TRIM 1 2024

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARJUD (REGIUNGA REVOLUCIONARE IWS)	0-000	4-900	PARTENENAT IN TIMELUL CUIU 08 PENTRU ELABORARE SA, PT. PACU SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARJUD										49.91 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE AMC UNAC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AUSEZ IN IULIA IUNIE 2023 SF IN COLABORARE PE ALIMENTARUL FINAL DEFINIT. IN CURS DE CONTRACTARE AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA LA NIVELUL PRIMARIEI ARJUD.	
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAIJA MARE (REGIUNGA REVOLUCIONARE IWS)	0-000	10-100	PARTENENAT CNAR SA - CJ MARAMUREI (CUIU 83/2022), POSIBIL PARTENENAT CUIU 100/2022 - ULTERIOR FINALIZARI REVOLURII SF	BAIJA MARE										147.76 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE LA NIVELUL CJ MARAMUREI. AU FOST AVGATE AMC 1 SI AMC 2 - IUNIE 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2022). URUGADA. OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.	
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUMURI RASDALE	DRUMURI RASDALE CONEXIE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI-AJ	0-000	80-100	PARTENENAT IN TIMELUL CUIU 08 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN IULIA IANUARIE 2022	BUCURESTI										80.1	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI - IN CURS DE LANGARE AMC 1 - DRUM RASDAL 1 AVGATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RASDAL NR. 9 A FOST AVGATA IN CADRUL CNAR SA	
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES AJ - SUCEAVA - BOTOSANI	0-000	26-000	PARTENENAT IN TIMELUL CUIU 08 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	SUCEAVA - BOTOSANI										26	731.39 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - FINALIZATA, FIRD DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR. NU AU FOST DEPUSE CONTESTATI. ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2023 - IAN. 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULTOARE NASAUD	0-000	4-700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATRE CNAR/IN ANEXIDA LA SCURT SI MAJESTRI PLAN- NEECASA COMANARE RAPIDUL (SI) PENTRU SEMNARE PARTENENAT IN COMPONENTATE CU CUIU 100/2020	NASAUD						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE S' EREVITE	2026			48.43 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL SI PE TRANZITIE IN BAZA UNUI PARTENENAT DE BURLUMENARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023-2027. IN IULIA IANUARIE 2023 A FOST AVGAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. A FOST ELABORAT AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 URUGADA AVGARE IN CADRUL CTE CNAR SA - ESTIMAT IANUARIE 2024	
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUD	0-000	22-000	PARTENENAT NEECHAT CU CJ SIBIU	SIBIU						2024	2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERALA FIRD AVGATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 2022-2023. AU FOST AVGATE INOUPRILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE IN IULIA NOIEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023	

37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE GURA HUMORULUI	0-000	10-078	PARTENERIAT DUS 50/50 DINTRE CNAR SA SI SUCEAVA	GURA HUMORULUI					2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2023	2023	25.47 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA, FIIND AVUATA IN CADRUL CNAR. AMC 2 FINALIZAT - IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU/ A FOST CONTRACTAT SI AVUTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE Iunie 2023. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE: NOIEMBRIE 2023, INCLUZIV ACORD DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULI 2024 - URMAZEA AVAND IN CADRUL CTE MFI	
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE OCULTARE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0-000	5-100	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES					2024	2026	2026	189.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SI IN DERULARE. AMC 1 AVUT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVUT CTE STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - IN DERULARE AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA. ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2024. AVUT CTE SIGURANTA CIRCULAREI - IANUARIE 2024. AVUT CTE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - IANUARIE 2024. AVUT CTE STUDIUL DE FEZABILITATE CTE CNAR SA - IANUARIE 2024. PROMOVARE HG INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI - DUPA AVANAREA IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MFI, CTE IM - ESTIMAT IANUARIE 2024. IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - IANUARIE 2024.	
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PENTRU INTERCONECTAREA AL. EOL. DR. 25 SI SI DI 133A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026	131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUT IN CTE SIGURANTA CIRCULAREI, CTE. DE ELABORARE A AJUTULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT. AVUT CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANAREA IN CADRUL CTE MFI - OCTOMBRIE, 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA NORMATIVULUI NR. 12. AVUT CTE COMPONENTA 1 - ESTIMAT IANUARIE 2024.	
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PIRETI) - MOVENI	0-000	10-300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SI STUDIUL DE FEZABILITATE - REZULTAT	A1 (PIRETI) - MOVENI					2024 - PROIECTARE				222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE - IN DATA DE 10.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CUIV NR. 80/2022. IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRER CNAR SA SI CJ ARSIS IN VEDEREA FINALIZARI ETAPEI DE PROIECTARE IN TEMELIUL PREVEDERILOR CUIV NR. 80/2022. CAUZIADA ESTIMAT - PREGATIRE DOCUMENTATE CATRE CJ ARSIS - DECEMBRIE 2022. PREGATIREA DOCUMENTELOR A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ - TERMEN FINALIZARE: SEPTEMBRIE 2023. PROCEDURA ACHIZITIEI CTR. ELABORARE SI, IN DERULARE, SERVICIUL DE PROIECTARE - 20.09.2023 IN PREZENT ESTE IN DERULARE EVALUAREA OFERTELOR TEHNICE. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA - DECEMBRIE 2023.
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONSIGIUL LA DRUMUL EXPRES CONDUCATA TUSICA BRANJA			PARTENERIAT INCHESAT INTRER CNAR SA SI PRIMARIA TUSICA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTELOR DE PROIECTARE	CONSTANTA					2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				7.2	CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SI, SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, AMC 1 - AVUT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023. AMC 2 - AVUT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023. SI - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MENCUREA CLUC	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUIV 88 PENTRU REVIZUIRE SI SI ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MENCUREA CLUC					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. AMC 1 - FINALIZAT SI AVUT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023. IN DERULARE ETAPA AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE IANUARIE 2024.	

43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM TRANSVERSAL FELACI TR 21- STAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 21 SI DRUMUL DE LEGATURA			PARTENERIAT NICHEAT CU PRIMARIA ECHI										SECTOR 1: 29.875 SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.55	2024	2026			SECTOR 1: 18778 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 11917 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 100 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE. PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR IN CURS DE FINALIZARE - ESTIMAT IANUARIE 2023 SECTOR 2: NU AU FOST DEPUSE OFERTELE BELUGARE PROCEDURA ATRIBUIRE SECTOR 3: 30.06.2023 - NU AU FOST DEPUSE OFERTELE BELUGARE PROCEDURA ATRIBUIRE BELUGARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE AUGUST 2023 PERIODA DE IMPLEMENTARE SECTOR 3: 20 LUNA, 6 LUNI PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE PROCEDURA DE EXPUNERE A FOST INITIATA - A FOST PROMOVAT PROIECTUL DE HG DE EXPUNERE - ESTIMAT APRILIE IN SECTIUNTA DE GUVERN IN LUNA DEC 2023
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIGNETU MARMATEI (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNABR SA - CJ MARMAROS (DUG EE/2024) POSIBIL PARTENERIAT DUG 100/2024 - ULTERIOR FINALIZARE REVOLUURI SF	SIGNETUL MARMATEI									16.4				203.10 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PREZABE SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 ETAPA ANE 1 - PRIMEI IN CADRUL CTE CNABR SA ETAPA ANE 2 - ANUNTA IN CADRUL CNABR SA IN LUNA SEPT 2023 OF ANUNTA IN CADRUL CTE SIGNETUL SIGNETUL ANUNTA DE SIGURANTA ALUTERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBLIGATIILE. ACORD DE MEDIU FIRM IN LUNA DEC 2023 ESTIMAT AUGUSTE STUDIUL DE FEASIBILITATE IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA DEC. 2023/ JAN. 2024	