

DETALIATA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2023

VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Ring drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprenor	Sectionul	Latut	lungime km	Stadiu actual Esc.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	FENETRARE PRELUNGIRII CENUREA - DOMNESTI SI SUPRALANGARE BULENDIULUI, SINDENEA INTRE STRADA BRACOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 CU PROIECTIA PANA SUPRATERAN PE BI.ROD. CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1.1	100%	100%	11.09.2023 DATA ORDIN DE INCETERE	2023 - INCERPUTUL TRIM 4 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE PANA 5.7			130.200 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST ADOPTAT IN CALORIE CTEI DUAUR SA. CTEI MSF CONSULTING INTERNATIONAL A FOST EMISA ORDINUL DE AMNUTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIUNEA IN VEDEREA LANSARII PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARI GUVERNULUI PRIVIND EPORNIREA.
2	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	33-130	35-600	ASOCIERIA S.C. TRAMECO S.A. - VANDEVAY SK A.S. - CONSTRUCTIA BRANCU S.A. - GANDE TRIGO S.A. S.C. (JUDEC DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BEND A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUI INTRE AZ KM 25+000 SI A1 KM 55-520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2 - BIRCHENI DE 40	2.43	100%	88.17% (PARA ESCALADARE) 85.51% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	IUNIE 2023		146 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PANA BIUREA A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCETERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCETERE EXECUTIE: 23.06.2021. ETAPA 1: 10.08.2020 - ETAPA 2: 21.09.2020 - ETAPA 3: 06.09.2021 - ETAPA 4: AUTORITATE DE CONSTRUIRE AC NR. 1712/08.2023 - ETAPA 5: AC 27/30/07.2023 - ETAPA 2: AC 10/10.09.2020 - ETAPA 3: AC NR. 24/15.05.2021 - AC NR. 70/11.12.2021 PARTI 17/18.08.2023
3	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	55-405	64-150	ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & ADVERT LEE & S.C. MARODON & RL	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 DN 7 SI DN 2 A2-SECTIUNEA A2 (KM 55+600) - DN 7 (KM 64-150)	SECTIUNEA A1 KM 55+600 - DN7 KM 64-150	8.695	88.5% - PROGRES FOTC	77.74% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCETERE DUPA ANALIZAREA REZULTEI	2023			108.6 MIL LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVIND LA ANULAREA A REZULTEI CONTRACTULUI, INGINERUL FOTC DREP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCETERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTEPRENORUL DELTA ACOR SI SRL. DATA DE INCETERE ESTE 05.05.2023. IN PREZENT, RELATIILE CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPARTIAL. AU FOST SOLICITATE ANTEPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI BANCNOTITUL UNANIM. CONFORM PROIECTORULUI CONTRACTUALE, PANA LA ADEPTA DATEI ANTEPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMUL UNANIM. A FOST REDACTATA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTERE IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTELULUI SI SPAREA DEGRADATA A INGAJULI DE LA KM 64-100. ANTEPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIND LA MODERNIZAREA PROIECTORULUI CONTRACTUALE SI SA ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATA DE A REIIA SI FINALIZAREA RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPTORARI TUTIUROR CONDOLENTOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE.
4	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	12-100	23-750	TRIMERA SCVAI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZULTAT IN 21.11.2022	ANUL 2023		235.75 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZULTAT IN DATA DE 21.11.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNII EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTEPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZE TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 11.07.2023. ULTERIOR FINALIZARI EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATIUNEA PENTRU RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT.
5	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	29-000	33-130	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BEND A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUI INTRE AZ KM 25+000 SI A1 KM 55-520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTEANTA - DN 4	3.69	100.00%	99.22 % (PARA ESCALADARE) 105.13 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE, 06.08.2020 EXECUTIE	JUNE 2023	JUNE 2023		169.5 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 11.08.2023