

7	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0-000	25-690	SA B PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION USAB S.R.L. - TIMISOARA SUD S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	3.29%	0%	10.07.2023 - ORDIN- INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	http://www.timisoara.ro	381, 844 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAV CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SUMARA LUNA NOI CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.08.2023. PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 42,74 % IN DATA DE 07.07.2023. BENEFIICIARII A JMS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 26.11.2023 S-A DEMANAT CONTRACTUL PENTRU SUPRAVEGHEA EXECUTIEI LUCRILOR „VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD” - REST DE EXECUTIE CU INCADRAREA VENITULUI PROJECT MANAGEMENT – UTILEN BIZNUTI BERGANDI PT 9 S-A FIAS ORDIN DE INCEPERE A SUPRAVEGHEA CU DATA DE 07.12.2023.
8	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	35-000	35-485	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBS-IBS ROMANIA S.R.L. LUCRUL-IBS-PAUS-GRD/ INDIETREBARI GAMB-S.C. AUTOTRANSPORT S.R.L. - S.C. VENTOR GRUPO CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZIANI DE ECHER S.P.A. EIDER DE ASOCIEREA S.C. MANGSI HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BANZI A CENTURII BUCURESTI A MONUMENTULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 SI B15+500 SI 09 SI 08 40+000 - LOT I SI LOT II		LOT I: 0.820 MIL LOT II: 14.70 MIL	LOT I: 74% LOT II: 0%	LOT I: 18.94 (PARA AUSTARE DE PRET); 24.49 (CU AUSTARE DE PRET) LOT II: 1.6%	LOT I: 01.02.2023; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2023; LOT II: 2023			LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: 304.112 MIL LEI FARA TVA	LOT I - DATA DE INCEPERE: 01.02.2023; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 6 LUNI; EXECUTIE: 13 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 102/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUFORNTATA DE CONSTRUIRE NR. 64/20.11.2022. CONTRACTUL SE AHA IN EXECUTIE. LOT II DATA DE INCEPERE: 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 18 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI) HG. 399/15.05.2022 PENTRU EXPROPRIEREA PATAJELI PE ADOSTA TIC CTE CHIAI NR.5542/11.11.2022 ESTIMARE PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 10.01.2024 ESTIMARE OBTINERE AUFORNTATE DE CONSTRUIRE: FEBRUARIE 2024