

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2023  
4. AUTORITATELE LOCALE  
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Regim drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiuni	Local	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	A3 (PIRETI) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REZULTAT	A3 (PIRETI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE				222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF_PAC SI PTE - IN DATA DE 18.10.2023, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CAZ ANUNTA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CUIUS NE AMOZIEM IN DATA DE 18.10.2023 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL NOTII CNAR SA SI EI AMES IN VEDEREA FINALIZARII ETAPILOR DE PROIECTARE IN TITLULUI PREVEDERILOR CUIUS BUROZD CALENDAR ESTIMAT - PRESTAR DOCUMENTATIE CATRE CJ ARHIES - DECEMBRIE 2022 PREGATIRE DOCUMENTATIE A FOST INITIATA LA NIVELUL CI - TERMIN FINALIZARE SEPTEMBRIE 2023 PROCEDURA ACHIZITIE CTE ELABORARE SF - IN DERULARE. DEVENIREA DEVENIREA DEVENIREA - IN PREZENT ESTE IN DERULARE EVALUAREA OFERTELOR TEHNICE. TERMIN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA - IANUARIE 2024	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM TRANSVERSIO FELAC TR B5-ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR SI SI URMASOR DE USCATURA			PARTENENAT INCHEIAT CU PRIMARIA CULCETION 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 80.057 SECTOR 3: 2.136			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1193.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE. PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONTRACTULUI IN CURS DE FINALIZARE - ESTIMAT IANUARIE 2023 SECTOR 2: NU AU FOST DEPUSE OFERTE REGULARE PROCEDURA ATRIBUIRE. SECTOR 3: AUGUST 2023 - NU AU FOST DEPUSE OFERTE REGULARE PROCEDURA ATRIBUIRE. REGULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE: AUGUST 2023. AU FOST COMANATE LUPULUI SI SI 3 OFERTI SINGURA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - OFERTE DEPUSE, ANEXATE IN EVALUARE TEHNICA. ESTIMAT DESEMENAR OFERTAR CAZIGATOR - FEBR 2024. PROIECT DE IMPANENARE: DE LUNA I I LUNA PROCEDURA SI 20 LUNA EXECUTIE. PROCEDURA DE EXPONDERE A FOST INITIATA - A FOST PROMOVAT PROIECTUL DE HG DE EXPONDERE - APROBAT IN SEDINTA DE GUVERN IN LUNA DEC 2023. IN CURS DE DESEMENAR PROCEDURA ACHIZITIE CTE PRESTAR SERVICII DOCUMENTATIE CADASTRAL.	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GURGIU	0+000	12+100	PARTENENAT CUIUS 181.2200 INTRE CNAR SI CJ GURGIU	GURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.30 MIL LEI FARA TVA	SF + PAC - PT - FINALIZATE AUTORIZARE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT IANUARIE - FEBRUARIE 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTE EXECUTIE LUCRARI - TERMIN DE DESEMENAR - DEC 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC POBR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	30%	30%	2022 - SEMNAT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022 - IANUARIE DRUM INCHEIERE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE - ENTENTE CROM INCHEIERE LUCRARI	2025	2025			145.82 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBAT - CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2023. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONTRACTULUI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMIN ESTIMAT AUGUST PT AUGUST 2023. AJUST DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT AUGUST PAC - SEPTEMBRE 2023 A FOST FASE ORDONUL DE INCHEIERE A LUCRARILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU AC TRASMISA LA MTI EMITRE AUTORITATE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIRIU SUG	0+000	22+000	PARTENENAT INCHEIAT CU CJ SIRIU	SIRIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, NECESAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINO AVANATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.03.2023. AU FOST ANUNTE IN DERULARE IN CADRUL CTE CNAR SA SIGURANTA CIRCULATIEI CONTRACTE AJUST DE SIGURANTA RUTIERA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE IN LUNA NOIEMBRIE 2023. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE CONTRACTARE ASR ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE ASR - FEB 2024
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SORSAIA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CIRTETI	0+000	10+000	PARTENENAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE PROIECTUL SF 2024 - IANUARIE - FINALIZARE PROIECTUL TEHNIC 2024 - SEMNAT CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026			263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIS SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVISUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE. PROIECT AJUST IN CADRUL CTE CNAR SA SIGURANTA CIRCULATIEI AJUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AJUST IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AJUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT AJUST IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. Iunie 01 - SEPTEMBRIE 2023 PROIECT DE HG DE ATRIBUIRE A INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVUARE - ESTIMAT APROBARE IN LUNA DECEMBRIE 2023. PAC - Iunie 01 IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI AJUST DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC - IN DERULARE

7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE GURA HUMBORULUI	0-000	10-078	PARTENERIAT DUS 50/50 ÎNTE CNAR SI CI SUCAVA	GURA HUMBORULUI				2021 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTE	2025	2025	25.47 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA, FIIND AVANATA IN CADRUL CNAR. MAI SI FINALIZAT IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU/ A FOST CONTRACTAT APOSTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE Iunie 2023. TERMIN ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE: NOIEMBRIE 2023, INCLUZIIV ACORD DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2024 - URMAZEA AVANARE IN CADRUL CTE MFI
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE LEGATURA ÎNTE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SIMBANTIA PANEI FIEI (REG. DEZVOLTARE NV)	0-000	7-200	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2022	ORADEA	7.2	60%	60%	2022	2024	2024	<a href="https://www.municipiul-oradea.ro/ro/actualitati/comunicate-constata-terminarea-tranzitului-estimarilor">https://www.municipiul-oradea.ro/ro/actualitati/comunicate-constata-terminarea-tranzitului-estimarilor</a> 172.03 MIL LEI FARA TVA	NU PENTRU CUPRINSERI ENAL DECIZIE DE SUPRINERARE - SFPT 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTE UN DERULARE. A FOST AVANAT PNC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. FTE AVANAT - MAI 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AM LUCRARI SUNT IN DERULARE.
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	REALIZARE ÎNEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PENTRU INTERCONECTAREA AL 100, 09 SI 9 SI 133A	0-000	7-130	PARTENERIAT CNAR SA, PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES				2024	2026	2026	131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTE DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVANARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANARE IN CADRUL CTE MFI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PRONOVAT ORDINUL DE MANDAT PENTRU ANUNCIAREA INOCATORULUI TIC ÎN DERULARE PROIECTUL TENING SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 AVANARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT IANUARI 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI BELUS	0-000	7-130	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2022	BELUS	8.9	60%	60%	2022	2024	ANUL 2024	169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. NU INDICATORI TIPOLOGICO-ECONOMICI APLICAT 2022 NU DE EXERCITARE - ENAL 2022 (PENTRU EXERCITARE ÎN SUPLEMENTAR) REZULTATA DIN REVOLUAREA PTI CONTRACT EXECUTE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARI 2023. AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARI 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR FTE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	DRUM DE OCULTARE ÎN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0-000	5-100	PARTENERIAT CNAR SA, PRIMARIA SEBES 2022	SEBES	5.1			2024	2026	2026	169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTE DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVANARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANARE IN CADRUL CTE MFI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PRONOVAT ORDINUL DE MANDAT PENTRU ANUNCIAREA INOCATORULUI TIC ÎN DERULARE PROIECTUL TENING SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 AVANARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT IANUARI 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULTARE VALA LUI MIHAI	0-000	7-430	PARTENERIAT BALENTERIARE SIMANT IN DATA DE 18.05.2021	VALA LUI MIHAI	7.83			2024	2026	2026	78.08 MIL LEI FARA TVA	SI FINALIZAT AVANARE CTE CNAR SA - AU FOST SELECTATE CLASIFICARILE CU Pondere LA VARIANTA DE TRASEU SI ANALIZA LA PRIMARIA VALA LUI MIHAI TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA FEB 2024

13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	POD PESTE TSA IN ZONA TERPUTA DIN SIGHIETUL MARMAROSI	0-000	6-200	PARTENERIAT BILATERAL/ETAPI SEMNAT CU CI MARMAROSI IN DATA DE 08.10.2021	SIGHIETUL MARMAROSI		1.2	30%	30%	2024	2024	187.03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EMPRIERIRE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CAZULUI CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE ACOTI SIGURANTA DE RETENEA - ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CAZULUI CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZARE CONSTRUCIE - SEMNAT IN DATA DE 13.06.2023 ORDIN DE INCOPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 ESTIMAT EMITERE AUTORIZANTE DE CONTRUARE DE CALTE PARTEA LUCRARIILOR - IAN. 2024
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0-000	6-200	SI OCULTAT DE CALTE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL CUIUS BUCURESTI IN LUNA IANUARIE 2023, ET. ASIG. FINANTARI ETAPI DE ELABORARE SA.	MANGALIA		6.2			2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA, IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL CUIUS 08/2020, ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. I 2024
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0-000	4-700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATERE CNARIN ANULUI LA DISOT SI MASTER PLAN - NECESAR FORMULARE RAPORTULUI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU CUIUS 10/2020	NASAUD		4.7			2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD, PROIECTUL SI P-FINANSEI IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023-2027, IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRULUI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, A FOST ELABORAT ACOTIUL DE SIGURANTA RETENEA - ETAPA 1 URMAZEA AVIZARE IN CAZULUI CTE CNAR SA - ESTIMAT IANUARIE 2024
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DR. JI 16 IN LOC ZALAU/CERENI	0-000	8-300	PARTENERIAT CUIUS 08/2020 PENTRU ELABORARE SI P-FI - SECTOR NORD	ZALAU		8.3			2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SAUA STUDIUL DE FEZABILITATE ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023, HMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CAZULUI CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SI - APRILIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DRAGASANI EST (REGULINA DEVOLTARE SI)	0-000	10-000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTELOR DE PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	DRAGASANI		10			2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SI - FEBRUARE 2023 - A FOST AVIZAT IN CAZULUI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SI SI AVIZARE IN CAZULUI CTE CNAR SA - IULIE 2023 AUTOTUL DE SIGURANTA RETENEA ETAPA 1 - SEPTEMBRE 2023 ESTIMAT FINALIZARE - FEBRUARE 2024
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GHEORGHENI (REGULINA DEVOLTARE CENTRU)	0-000	6-400	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTELOR DE PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	GHEORGHENI		6.8			2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI P-FI - IN PRELUCARE, A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTE DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA FEB 2024

19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HOREZU PRINCIPALA SUCOLITAREI SI	0-000	4-600	PARTENERIAT RICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU RETINEREA DOCUMENTELOR PROIECTARE (DUC 08/2020)	HOREZU					4.6					2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IANIE 2022, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, FINALIZARE SI LANSARE A POST FINALIZAT AUGUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 AVIZARE CTE CNAR SA STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2021, IAN. 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL, ME SI PRONOASTARE INC DE AVIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE, ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTE - MARTIE 2024
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNEA LA DRUMUL EPINES CONSTANTA-TULCEA-BEALX	0-000		PARTENERIAT RICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU RETINEREA DOCUMENTELOR PROIECTARE	CONSTANTA					7.2					2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2021 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRE 2023 SI - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTELI SELECTATE
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE US LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZAREI TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUCDASA SI FIENI	0-000	14-600	PARTENERIAT IN TEMELIU CUG 08 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	FIENI - PUCDASA					14.6					2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			3.18 MIL. LEI FARA TVA - SI 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2021, AVIZARE AMC 3 AUGUST 2021, FINALIZARE SI LANSARE 2024 AVIZARE SI IN CTE CNAR SA IN LUNA FEB 2024
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI YARGOVISTE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMELIU CUG 08 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	YARGOVISTE					15.18					2023 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			2.96 MIL. LEI FARA TVA - SI 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 3 AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI TRAM 1 2024
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MEREUREA CIUC	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMELIU CUG 08 PENTRU REVIZUIRE SI ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MEREUREA CIUC					7.4					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV 2023 IN DERULARE SI TRAM AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE IANUARIE 2024
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXIE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI-10	0-000	80-100	PARTENERIAT IN TEMELIU CUG 08 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI					80.1									PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE AMC 1 - DRUMUL RADIAL 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 2 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZAT IN CADRUL CNAR SA

25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 36 SI DN 58B - FAZA 3, OCULIRE INTRE DN 58E SI 608+FAZA 3 (REGIUNEA DEVLUTARE VI)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026		111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE IN DERULARE. ESTIMAT FINALIZARE SI TRM. IV 2023 IN CURS DE AVANSARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - ESTIMAT AVANSARE IANUARIE 2024 CONTRACTARE ADR ETAPA 3 - FEBRUARIE 2024		
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE CURTEA DE ANELI (REGIUNEA DEVIDOCHIA SI)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ANELI											2024 - FINALIZARE SI LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2025	2027		127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVANSATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVANSAT IN CADRUL CTE CNAR SI - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA		
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU NOTIFICARE DOCUMENTARE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI											2023 - CONTRACTARE SI				39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE - FAZA SI - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ESTIMAT FINALIZARE FEBRUARIE 2024		
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TULDOBURESCU DRUM DE LEGATURA BRAVA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI											2023 / IAN. 2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026		371.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SI AVANSAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVANSATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVANSARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SI DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE ESTIMAT AVANSARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEB. 2024		
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRANA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 6 RENDU + POZ. PESTI CTE NIBEL LA PROFIL 2+2 DRANA	0+000	38+000	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBOZIA																	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVANSATA AUGUST 2023 AMC 2 - AVANSAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SI - TRM. IV 2024	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI																	731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - FINALIZATA, FIRM DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, NU AU FOST DEPUSE CONTESTATI. ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI DECEMBRIE 2023 - IAN. 2024

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ARJUD (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	4-000	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARJUD										4.9						49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULUI ETAPA DE ANC UNAC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAB SA IN APRILIE 2023 ANC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023 SI IN COLABORARE PE ALIMENTAREA FINAL DEZINT. IN CURS DE CONTRACTARE AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA LA NIVELUL PRIMARIEI ARJUD.		
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BOCSA (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	12-000	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA																199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; ANC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE SUPLEMENTARE CANTITATI ALIURA DOCUMENTELOR		
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE COPASIA (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	10-000	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022																		91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST ENVS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPAI DE PROIECTARE, FAZA ANC 1.	
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE FLAMANDI (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	7-000	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI																		61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023, IN DERULUI ETAPA DE ANC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 ESTIMAT AVIZARE ANC ETAPA 1 - IANUARIE 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE NICRESTI-DAS (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	9-000	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGETUL MARMARATEI																		95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023, ETAPA ANC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAB SA AVIZARE ANC 2 - ESTIMAT APRILIE 2024
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DRUM SI PODURI NOI SI REZERVATI SI SI MODIF LA CEAJUNEL DRUM TRANSJEDIO BIA, TENUS-ASD	0-000	23-700	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022																			151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTE PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE ANC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAB SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA ANC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAB SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULUI PE VARIANTA OPTIN ALEASA

37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MOTRU (REGIUNEA DE OCULTARE SV)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SOSMANIT IN DATA DE 03.05.2022										27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI: MARTIE 2024
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BUMBESTRI (REGIUNEA DE OCULTARE SV)	0-000	3-400	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SOSMANIT IN DATA DE 03.05.2022	RESTA									34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI: MARTIE 2024
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAUSTI (REGIUNEA DE OCULTARE SV)	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SOSMANIT IN DATA DE 03.05.2022										53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI: MARTIE 2024
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CALARASI	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SOSMANIT IN DATA DE 03.05.2022										43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULUI LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVGATE AAC 1 SI AAC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023; URMARAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVGARE CTE CNAR SA - MARTIE 2024
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAJA MARE (REGIUNEA DE OCULTARE NV)	0-000	10-300	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2020), POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURI SF	BAJA MARE									147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULUI LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVGATE AAC 1 SI AAC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023; URMARAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVGARE CTE CNAR SA - MARTIE 2024
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIGHETU MARMARTEI (REGIUNEA DE OCULTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2020), POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURI SF	SIGHETU MARMARTEI									203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. CNAR AAC 1 - AVGAT IN CADRUL CTE CNAR SA TOAM ANE 2 - AVGAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2022. SF AVGAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, AJUTOR DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBLIGATIILE, ACORD DE MEDIU FMB IN LUNA DEC. 2023. ESTIMAT AVGARE STUDIUL DE FEASIBILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA DEC. 2023/IAN. 2024

43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SAUA MAARE SATU MAARE			PARTENERIAT CNABR SA - CJ BAHANELESI CILUS BUCURESI											<p>CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE 3E, A POST AVIZATA ANM 1 - DECEMBRIE 2022 ANM 2 - AVIZATA IN CAZUL CTE CNABR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA APRILIE 2024</p>
----	--	-------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--