





13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	AUTOSTRADA	A4	164-700	164-700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOI BUISEI CUMPARNA A4 (KM 16-700) DIN ISE		0%	51%		14.03.2024 07 AN NR. 47		674.93 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST REALIZAT, DEBARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUAREA A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVIL NR. 288A/08.03.2023</p> <p>IN DATA DE 06.08.2023 A FOST DATA DE INCERTE</p> <p>IN DATA DE 29.08.2023 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATA STUDIUL DE FEZABILITATE</p> <p>IN DATA DE 13.09.2023 SI 27.09.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATII</p> <p>IN DATA DE 17.10.2023 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATA STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT</p> <p>IN DATA DE 26.10.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-ENR SA</p> <p>IN DATA DE 21.11.2023 A FOST SECUNTA DE AVANARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-ARTI</p> <p>A FOST TRANSMIS CATEVA BENEFICIA PROIECTUL PENTRU AUTOFINANSA EXECUTARII LUCRARIILOR (P.A.C.) IN DATA DE 07.11.2023</p> <p>IN DATA DE 17.11.2023 BENEDECAND SA FOST OBSERVATILE ASUPRA P.A.C.</p> <p>IN DATA DE 11.12.2023 A FOST EMISA AVIZUL CTE ARTI AL STUDIULUI DE FEZABILITATE</p> <p>IN DATA DE 15.12.2023 A FOST INAVANAT CATEVA BENEFICIA PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE</p> <p>IN DATA DE 27.12.2023 A FOST EMIS URZAVUL DE AMOSTRU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICE ECONOMICE</p> <p>IN DATA DE 03.01.2024 BENEDECAND SA FOST OBSERVATA ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE</p> <p>IN DATA DE 19.01.2024 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATA PRIVIND PTE SI PAC, FIMD IN ANALIZA LA BENEFICIAR</p>
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAH MARE (DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA)	145-000	228-000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25		2023	13.04.2024 (CONFORM AA NR. 6)	13.8 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.I.)	<p>IN DATA DE 22.02.2023, ENABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAH MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OPERANTUL SC EXPLAN SRL, CU O VALOARE DE 15.761.020,12 LEI FARA TVA, STABILIND VARIANTELE DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 26.11.2023 A FOST AVANATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, IN DATA DE 05.02.2023 A FOST AVANATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2, IN DATA DE 21.02.2023 A FOST AVANATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR, IN DATA DE 07.03.2023 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EXECUTARE INVESTIȚIILE AERODROMICE, IN DATA DE 03.05.2023 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES, IN DATA DE 16.05.2023 AU FOST SEMNATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIȚIILOR DE TEREN, AERODROMICE, TITUR, TOPOGRAFICE DETALIATE, IN DATA DE 26.06.2023 AU FOST ORANATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE, PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 50000 DN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M UNIMARI PROPUSI. PRESTATORUL A MANATA STUDIUL GEOTEHNIC, TRONCURI SI SAU-000 - 1-000 IN 24.02.2023.</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONCURI 1 FIMD IN CURS DE REVIZUIRE.</p> <p>INCERND IN DATA DE 13.03.2023 AU FOST RELIATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONCURI 2, REV. 1 KM 48+000 - 54+000</p> <p>A FOST AVANAT STUDIUL GEOTEHNIC TRONCURI 1 SI SAU-000 - 1-000 IN DATA DE 07.12.2023</p> <p>TERMINUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT.</p> <p>MEMORUL DE MEDIU SE AFLA IN CURS DE REVIZUIRE LA PRESTATOR.</p>	
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAH MARE (DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA)	228-000	335-000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZATA CIVILA CIVIL SI INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107		2023	2022	14.68 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.I.)	<p>IN DATA DE 22.02.2023, ENABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAH MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZATA CIVILA SI INDUSTRIAL, CU PREȚUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA, STABILIND VARIANTELE DE TRASEU (AMC)</p> <p>IN DATA DE 05.02.2023 A FOST INAVANATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, IN PREZENT FIMD IN ANALIZA IN CADRUL ENR SA</p> <p>IN DATA DE 02.05.2023 A FOST APROBATA CONDITIILE DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVANARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC SI ECONOMIC ENR SA</p> <p>IN DATA DE 05.05.2023 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE ENR SA, ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1</p> <p>IN DATA DE 08.05.2023 A FOST INAVANATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA.</p> <p>IN DATA DE 03.06.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE ENR SA</p> <p>IN DATA DE 12.11.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL DE PREȚAREA A CONTRACTULUI DE SERVICII SI BAH DUS 64.</p>	