

STIUTIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2024
4. AUTORITATE LOCALE
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE

Nr Cr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprenor	Sectiuni	Latut	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM EXPRES	A3 (PRESTU) - MIOVENI	0+000	10+300	SEARCH CONSULTING S.R.L.; CONTRACTARE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. REZULTAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A3 (PRESTU) - MIOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025	2025		222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 18.10.2023, A FOST SEMNAT ACORDUL SI DE INCETARE PE CAZ ANUALA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CUIUS NE AMOZIEM IN DATA DE 18.10.2023 A FOST SEMNAT PROIECTULUI NOTIPE CNAS SA SI ACHES IN VEDEREA FINALIZARII ETAPILOR DE PROIECTARE SI TRIMBUL PREZIDERIUR CU BUREDO CALPEDIAN ESTIMAT - PREZIDIAR DOCUMENTARIE CATRE CJ ARJES - DECEMBRIE 2022 PREGATIRE DOCUMENTARIE A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ - TERMIN FINALIZARE SEPTEMBRIE 2023 PROIECTARE ACHIZITIE CTR ELABORARE SF - IN DERULARE. DEZINEREA EXECUTIE - 25.09.2023. IN PREZENT ESTE IN DERULARE EVALUAREA OFERTELOR TEHNICE. CTR PROIECTARE FAZA SF - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM TRANSIGRO FELAC TR B; STAPA I CENTURA METROPOLITANA TR SI SI DERULARE DE USCATURA			PARTENENAT INCHESAT CU PRIMARIA CULLECTOR 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 80.857 SECTOR 3: 2.156			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 2: 1193.7 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. A FOST CONOTIUTA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE. PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONTRACTULUI IN CURS DE FINALIZARE - ESTIMAT MARTIE 2024. SECTOR 2: NU AU FOST DEPUSE OFERTE RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE. SECTOR 3: AUGUST 2023 - NU AU FOST DEPUSE OFERTE RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE. RELIARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE. AUGUST 2023. AU FOST CONSTATATE LUPULUI SI SI 3 BTR-RO SINGURA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - OFERTE DEPUSE, AFLATE IN EVALUARE TEHNICA. ESTIMAT DEZINEREA OFERTAR CASHTIATOR - APRIL 2024. PERIODA DE IMPEDIMENTARE: 20 IULIE. A LUNA PROIECTARE SI SI LUNA EXECUTIE. PROCEDURA DE EXPEDIERE A FOST INITIATA - A FOST PRONUNAT PRODULUI DE HG DE EXPEDIERE. APUNSAT IN SEINTA DE SUVEREN IN LUNA DEC 2023. IN CURS DE DEZINEREA PROCEDURA ACHIZITIE CTR PRESTARI SERVICII DOCUMENTARIE CASHTIATOR.
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENENAT DUC 181.2020 INTRE CNASR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.30 MIL. LEI FARA TVA	SF + PAC -PT -FINALIZATE AUTORIZARE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT MARTIE - FEBRUARIE 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMIN DE DEZINEREA - DEC 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC FOHR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	30%	35%	2022 - SEMNAT CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022 - MARTIE DERULARE INCHESARE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE - ENTREPRE ORON INCHESARE LUCRARI	2025	2025		145.82 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2023. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONTRACTULUI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMIN ESTIMAT AUGUST PT. AUGUST 2023. AUSTI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT AUGUST PAC - SEPTEMBRIE 2023 A FOST ENAT ORDINUL DE INCETERE A LUCRARILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTARIE PENTRU AC TRASMISA LA MTI. ENTREPRE AUTORIZARE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIRIU SUD	0+000	22+000	PARTENENAT INCHESAT CU CJ SIRIU	SIRIU		22.5			2023 - FINALIZAT 151500000 FEZABILITATE NECESAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		266.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINO AVANATA IN CADRUL CTE CNASR SA IN DATA DE 20.03.2023. AU FOST ANUNTE NOTIPE SI INTERSECTIELE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUSTI DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE IN LUNA NOIEMBRIE 2023. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE CONTRACTARE ASR ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE ASR - MARTIE 2024 CUIUS FINALIZARE ASR ETAPA 1 - APROBARE SF IN CTE CNASR
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SORSAIA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CARTIESTI	0+000	10+000	PARTENENAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REZOLUCIE SF 2024 - TRIM I FINALIZARE REZOLUCIE PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		263.69 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEZINER SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. A FOST ACTUALIZAT DEZINER SI STUDIUL DE FEZABILITATE. PENTRU AUSTI IN CADRUL CTE CNASR SA SIGURANTA CIRCULATIEI AUSTI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVANAT IN CADRUL CTE CNASR - IULIE 2023. AUSTI DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AUSTI IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. FORME O - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORIUR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANER - DECEMBRIE 2023. PAC - AUSTI IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AUGUST CTE CNASR - MARTIE 2024 AUSTI DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. IN CURS DE FORMALARIE CONTESTATE

7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTDARE	VARIANTA DE OCULIRE GURA HUMORULUI	0-000	10-078	PARTENENAT DUS 1023200 INTRE CNAR SI CI SUCCAVA	GURA HUMORULUI		10.078			2021 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE. PROIECTARE SI EXECUTE	2025	2025		25.47 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA. FUND AVIZATA IN CADRUL CNAR. ANE 1. FINALIZAT - IN DERULARE. PROCEDURA DE MEDIERI FOST CONTRACTAT. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE LUNA 2023 TENEA ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. DECEMBRIE 2023. NECESIV ACORD DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST ACORDAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA DEC. 2023. IAN. 2024 - AVIZARE CTE MTI; 14 FEB 2024 - AVIZARE CTE MJ - PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TI EC - MARTIE 2024
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTDARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SIMBANTY PANEI FIEU (REG. DEZVOLTARE NV)	0-000	7-200	PARTENENAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2022	ORADEA		7.2	75%	75%	2022	MAI 2024	2024	https://www.municipiul-oradea.ro/ro/actualitati/comunicate-impresiei/187488867	172.02 MIL. LEI FARA TVA	HG PENTRU CUPRINSERII EMIL DECIZIE DE SUPRINERARE - SEP. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTE IN DERULARE. A FOST AVIZAT PNL IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FOST AVIZAT - MAI 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AM LUCRARI SUNT IN DERULARE.
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTDARE	REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PENTRU INTERCONECTAREA AL 100, 09 SI 9 CI 133A			PARTENENAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026		131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CTE (SIGURANTA CIRCULATIEI) CTE. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE, 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MANDAT PENTRU PROGRAMAREA INDICATORILOR TI EC IN DERULARE PROIECTUL TENEA SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT MARTIE 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTDARE	VARIANTA OCULTDARE STEI BELUS	0-000	7-130	PARTENENAT CNAR SA SI CI BICOR INCEPUT IN 2021	BELUS		8.9	65%	65%	2022	2024	ANUL 2024		169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APLICAT 2022 HG DE SUPRINERARE - IAN. 2022 (PENTRU SUPRINERAREA SUPRINERATEI REZULTATE DIN REVOLUAREA PT) CONTRACT EXECUTE LUCRARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - NOI 2023
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTDARE	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0-000	5-500	PARTENENAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2024	2026	2026		169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTDARE	VARIANTA DE OCULIRE VALA LUI MIHAI	0-000	7-430	PARTENENAT BALENTINELOR SIOMANI IN DATA DE 18.05.2021	VALA LUI MIHAI		7.83			2024	2026	2026		78.08 MIL. LEI FARA TVA	PT FINALIZARE AVIZARE CTE CNAR SA - AU FOST SELECTATE CLASIFICARILE CU Pondere LA VARIANTA DE TRASEU SI ANALIZA LA PRIMARIA VALA LUI MIHAI TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN LUNA FEB 2024

13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	POD PESTE TSA IN ZONA TERPUTA DIN SIGHIETUL MARMARITII	0-000	6-100	PARTENERIAT BILATERAL/ETAPI SEMNAT CU CI MARMARURES IN DATA DE 08.10.2021	SIGHIETUL MARMARITII		1.2	30%	30%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - STARTUL OPERILOR DE INCERPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	2024	DECEMBRIE 2024	187.03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EMPRIERIRE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CAZULUI CTE CNAB NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AVIZUL SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CAZULUI CTE CNAB SA - MAI 2023 AUTORIZARE CONSTRUIRE - SEMN IN DATA DE 13 Iunie 2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 ESTIMAT EMITERE AUTORIZATE DE CONSTRUIRE DE CALTE PARTEA LUCRARIIANA - IAN. 2024
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0-000	6-100	SI OCULTAT DE CALTE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL CUIUS REZOLUTIEI IN LUNA IANUARIE 2023, ET. ASIG. FINANTARI ETAPI DE ELABORARE SA.	MANGALIA		6.2			2022 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA, IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL CUIUS 08/2020, ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - TRIM. I 2024
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0-000	4-100	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATRE CNAB IN ANULUI LA DOCIT SI MASTER PLAN - NECESAR FORMULARE RAPORTULUI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU CUIUS 10/2020	NASAUD		4.7			2022 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD PROIECTUL VA FI FINANAT IN BAZA UNEI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT OUPA APROBAREA PT 2023.2027 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CAZULUI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI LA POST ELABORAT AUGUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMAZEA AVIZARE IN CAZULUI CTE CNAB SA - APRILIE 2024
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DR. JI 116 IN LOC ZALAU/CERENI	0-000	8-100	PARTENERIAT CUIUS 08/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD	ZALAU		8.1			2023 - ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CAZULUI CTE CNAB SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SI - Iunie 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DRAGASANI EST (REGULINA DEVOLTARE SI)	0-000	10-000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAB SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATE PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	DRAGASANI		10			2022 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE IN DEBULARE - ESTIMAT FINALIZARE SI - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CAZULUI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SI SI AVIZARE IN CAZULUI CTE CNAB SA - IULIE 2023 AVIZUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRE 2023 ESTIMAT FINALIZARE - FEBRUARIE 2024
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GHEORGHENI (REGULINA DEVOLTARE CENTRU)	0-000	6-400	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAB SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATE PROIECTARE (CUIUS 08/2020)	GHEORGHENI		6.8			2024 - CONTRACTARE SI 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI SI PT. IN PRESTARIE, A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DEBULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA APRILIE 2024

19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HOREZU PRINCIPALA SCOOLITAREI 05	0-000	4-600	PARTENERIAT RICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU NOTORARE DOCUMENTARTE PROIECTARE (CUG 08/2020)	HOREZU					4.6						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026	17.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, FINALIZARE SI LANSEARE SI JANUARIE 2023 A POZI FINALIZAT AUGUST DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 AVIZARE CTE CNAR SI STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2021, IUC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL, IUC SI PRONOASTARE IUC DE AVIZARE SI INDICATORIUCI TEHNICI - ECONOMICI ESTIMAT LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTE - MARTIE 2024	
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNEA LA DRUMUL SPRES CONSTANTA-TULCEA-BEALAX	0-000		PARTENERIAT RICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU NOTORARE DOCUMENTARTE PROIECTARE	CONSTANTA					7.2						2023 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SI SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2021, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2021, AVIZARE AMC 3 AUGUST 2021, FINALIZARE SI LANSEARE 2024 SI - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTELI SELECTATE	
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE US LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZAREI TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUCIASA SI FIENI	0-000	14-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	FIENI - PUCIASA					14.6						2024 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			3.18 MIL. LEI FARA TVA - SI 628.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2021, AVIZARE AMC 3 AUGUST 2021, FINALIZARE SI LANSEARE 2024 AVIZARE SI IN CTE CNAR SA IN LUNA MARTIE 2024	
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATI IN ZONA URBAN A MUNICIPIULUI YARGOVISTE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	YARGOVISTE					15.18						2024 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE			2.96 MIL. LEI FARA TVA - SI 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 3 AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI TRAM 1 2024	
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MERCIUREA CIUC	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU REVIZUIRE SI ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MERCUREA CIUC					7.4						2024 - FINALIZAT STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE	2026	2026	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2022, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2023 2023 IN DERULARE STAPA AMC 2 - IANUARIE 2024	
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXIE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI-10	0-000	80-100	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUG 08 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI					80.1											PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - 3 CONTRACT SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSEARE AMC 1 - DRUM RADIAL 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 2 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOZI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA

25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 36 SI DN 58B - FAZA 3, OCULIRE INTRE DN 58E SI 608+PAZI (REGIUNEA DEVLUTARE VI)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE IN DOBZILARE, ESTIMAT FINALIZARE SI - TRIM. IV 2023 IN CLUS DE AVANSARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - ESTIMAT AVANSAR MARTIE 2024 CONTRACTARE ADR ETAPA 3 - FEBRUARIE 2024		
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE CURTEA DE ANELI REGIUNEA DE DOBZILARE SI	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ANELI											2024 - FINALIZARE SI LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVANSATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVANSAT IN CAZUL CTE CNAR SI - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA		
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCCULTARE	VARIANTA OCCULTARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT NICHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU NOTIFICARE DOCUMENTARE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI											2023 - CONTRACTARE SI			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE - FAZA SI - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ESTIMAT FINALIZARE FEBRUARIE 2024		
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TULDOBRESCUL DRUM DE LEGATURA BRAVA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI											2023 / IAN. 2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SI AVANSAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVANSATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVANSAR AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE ESTIMAT AVANSARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA APRILIE 2024		
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRANA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 6 REND - PROIECT CTE NIBEL LA PROFIL 2+2 DRANA	0+000	38+000	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBOZIA																CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVANSATA AUGUST 2023 AMC 2 - AVANSAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SI - TRIM. IV 2024	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMAUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI																731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - FINALIZATA, FIRM DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, NU AU FOST DEPUSE CONTESTATI CONTRACT IN CLUS DE SEMNARE - MARTIE 2024

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ARJUD (REGIUNEA DE OCULTARE IV)	0-000	4-900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARJUD								4.9					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE AMC UNAC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023 SI IN COLABORARE CU ALIAMENTUL FINAL DEFINIT. IN CURS DE CONTRACTARE AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA LA NIVELUL PRIMARIEI ARJUD.
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BOCSA (REGIUNEA DE OCULTARE VI)	0-000	12-900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA								12.9					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022, AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ALIUPRA DOCUMENTELOR/ ESTIMAT AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE COPASIA (REGIUNEA DE OCULTARE VI)	0-000	10-800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									10.8					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST ENVS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPAI DE PROIECTARE, FAZA AMC 1.
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE FLAMANZI (REGIUNEA DE OCULTARE VI)	0-000	7-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI								7					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 IN DERULARE AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2024
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE NICRESTI-DAS (REGIUNEA DE OCULTARE VI)	0-000	9-600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGIETUL MARMARITEI								9.6					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN-88 SI PODURI NOI SI RECONSTRUCIE SI SI RECONSTRUCIE LA CEAJUNEL DRUMUL TRANSGIUGO BIA-TELUS-ASD	0-000	23-700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									23.7					2024 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTE				151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA- AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA

37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MOTRU (REGIUNEA DE OCULTARE SV)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 86 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SIGNANT IN DATA DE 03.05.2022									27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: MARTIE 2024
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BUMBESTRI (REGIUNEA DE OCULTARE SV)	0-000	3-400	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 86 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SIGNANT IN DATA DE 03.05.2022	RESTA						2020	2020	34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: MARTIE 2024
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAUSTI (REGIUNEA DE OCULTARE SV)	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 86 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SIGNANT IN DATA DE 03.05.2022									53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: MARTIE 2024
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CALARASI	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TIMELIU OUG 86 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC-SIGNANT IN DATA DE 03.05.2022									43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CI MARMAMURES. AU FOIST AVGATE AAC 1 SI AAC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023; URMARAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVGARE CTE CNAR SA - MARTIE 2024 IN ANULUI LA PROIECTANT DETINEREA VARIANTELOR DE TRASEU
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BAJA MARE (REGIUNEA DE OCULTARE NV)	0-000	10-300	PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMAMURES (OUG 86/2022), POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZIURI SF	BAJA MARE								147.70 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CI MARMAMURES. AU FOIST AVGATE AAC 1 SI AAC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023; URMARAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVGARE CTE CNAR SA - MARTIE 2024
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIGHETU MARMARTEI (REGIUNEA DE OCULTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMAMURES (OUG 86/2022), POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZIURI SF	SIGHETU MARMARTEI								203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 ETAPA AAC 1 - AVGAT IN CADRUL CTE CNAR SA ETAPA AAC 2 - AVGATA IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2023. SF AVGAT IN CADRUL CTE SIGHETU MARMARTEI; ACORDUL DE SIGURANTA NUTRERA ETAPA 1 A FOIST FINALIZAT SI AU FOIST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE. ACORD DE MEDIU EMIS IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVGARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MARTIE 2024

43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SAUA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CHAIR SA - CJ BAMANAUREL DOLJ SI UDEASA						2024 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZIIE SI, A POST AVIZATA ANM 1 - DECEMBRIE 2022 ANM 2 - AVIZATA IN CAZUL CTE CHAIR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA APRILIE 2024
----	--	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--