

STIUTATA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIU 2024

5. VARIANTE OCULTOARE  
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Benzi drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectionul	Latul	Lungimea km	Stadiu actual Etc.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+452	PARTENERIAT OUG 105/2000 CNAR SA SI CI BIROR INCALZIT IN 2023 LANTREVENOR - DRUM ASALT (LIDER) SI TRAMECO	ALESD		5.452 (2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	90%	90%	2022	JUNE 2024	JUNE 2024		IN MIL. LEI FARA TVA	CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. PAC - CTR ASALT ALPUNARIE DE CONSTRUIRE EMISA CONSIDERABILA LUMINOSITATE DESCHIS TRAFICULUI SECTOR PARTIAL - 2.225 KM DESCHIS IN ANUL 2023	
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IAS	13+480 (DESGROS)	26+460 (PUNTE)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRASEU CRET		6.77								12.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MANCIULUI SAZI A INANTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMASA A IMPOSIBILITATI PASARII TRASEULUI PE BULEVARDEI POTERS SI STRADA TRAI PARFANU (KM 13+480 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMASIND A SI IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 105/2000 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026					PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 105/2000. OBIECTIVUL SI IMPLEMENTAREA DE CATRE SAZI MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2023, A FOST EMIS ORDINA DE INCHEIERE IN DATA DE 30.06.2023 (AU FOST FINALIZATE SI AVANTE IN CADRUL CTR CNAR MAC SI SA ANCI) PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024. AVIZUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI IMPLEMENTARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTRODUSE RECOMANDARILE ASR 1 - FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTR CNAR, CTR MPT, CTR SAZI, CTR SA - INSTANANRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATA IN LUNA DEC 2023. IN DERULARE PROCEDURA DE SUPRAPERERE - PRIMARIARILE SAZI DE SUPRAPERERE TRIM. II 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	75%	75%	2023	JUNE 2024	JUNE 2024			280 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVA A FOST TRANSPORTAT CATRE CI BIROR IN VEZERA REVIZUIRI DOCUMENTATIIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 105/2000 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNAR SA SI CI BIROR SA ACESI SING CONTRACT REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTR CNAR, CTR MPT, CTR SAZI, CTR SA - INSTANANRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBAT. LUCRARI IN DERULARE
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	DE VALTABILI IN URMA PROCEDURII DE LUCRATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)				55 MIL. LEI FARA TVA (SI PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT IN TERMIUL OUG 86/2020 IN DATA DE 30.10.2022. ACTI ADITIONAL NR. LUS 12.2023 SCHIMBARE SUPRA DE FINANTARE IN PT 2023-2025, CF OUG 130/2022 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTIRI SERVICIU DE PROIECTARE PANA SI URMASA A FI LANSDATA IN LUNA MARTIE, 2024 TERMIN ESTIMAT DEFANSA OFERTA: MAI 2024 TERMIN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE VALOARE: IULIE 2024 TERMIN ESTIMAT SERVICIU SF - IULIE 2024, IN POTENZA PANA CONSTATATE