

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2024

AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. Crt.	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	30-550	59-100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2-CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT APRILIE 2024	ESTIMAT APRILIE 2026	ESTIMAT APRILIE 2026		785.22 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE ȘI OFERTE DE CĂTRE URMATORII ANTREPRENORILOR 1.CONSTRUCTII ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL PT - SC INC SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII 80 SRL 3. HANAYI INSAAT SANAYI TURCUI VE TICARET 4.6. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - ANTERPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARL CLUJ SA PERIADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 5 LUNI PERIADA DE PROIECTARE SI 5 LUNI PERIADA DE EXECUTIE SI LUCRARI. ÎN 08.08.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL LICITAȚIEI - ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTATII DE CĂTRE ERBASU CONSTRUCTII SA ȘI DE CĂTRE ASOCIEREA STRABAG - ANTERPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARL CLUJ SA. ÎN DATA DE 08.08.2023, A FOST TRANSMISĂ DECIZIA CNCS NR. 3844/CEȘUS/08.07.2023 ÎN INTERMEDIU CAREA ESTE RESPONSA CĂ RECONȘTATA CONTESTAȚIA FORMULATĂ DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTERPREZA DE REPARATI SI LUCRARI ARL CLUJ SA CAT ȘI CONTESTAȚIA FORMULATĂ DE SC CONSTRUCTII ERBASU SA. DECIZIA CNCS ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 28, ALIN. (1) ÎN BULETIN NR. 100/2016. FATA DE DECIZIA CNCS A FOST DEPUȘA CONTESTAȚIA LA CURTE DE APEL. CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI A RESPINS CONTESTAȚIA STRABAG. ÎN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3453/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA
2	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	25-100	66-100		SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B3 POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NISIFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUFIS MEȘES	SUBSECȚIUNEA 3B3: POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALAU - NISIFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUFIS MEȘES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA A TUNELULUI MEȘES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA SECȚIUNEA 3B: MINAȘTI - SUPĂCUI DE BANCĂ / SUBSECȚIUNEA 3B3: POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 24+500 - KM 40+437), INCLUSIV TUNEL NUFIS LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MEȘES ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALAU - NISIFALAU (KM 40+460 - KM 40+437) 3B3) - KM 66+500 AU FOST SELECTAȚI URMATORII CANDIDAȚII: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIOMA CONSTRUCTION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A. 4.ATFALDI SPA 5.ASOCIEREA TIRREN INSAAT VE TEGEAT A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC LUGUSABRAS INSAAT VETRINA SANAYI VE TICARET ANONIM SKRETI - ONUR TAMHIMI TATMAÇLIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIADA URMATOARE CNAR VA TRANSMITE INVITATIA ȘI PARTICIPAREA LA ETAPA A I A ÎN PROCEDURA DE ATRIBUIRE. ETAPA DE DEPUȘIRE A OFERTELOR CANDIDAȚIILOR SELECTATE, VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALĂ ESTE DE 23 LUNI PERIADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONȘONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVÂND URMATOARE LUCRĂRI DE ETĂ - 65 DE VARIANTE, PODURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM. - TUNELUL MEȘES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENDI DE CIRCUITARE PE SENSI. 07.02.2023, CNAR A TRANȘIS SPRE PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE ATENȚIEI CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ. DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITĂ ÎN 06.04.2023. PROCEDURA SUSPENDATĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLARIFICĂRILE TRANȘMISE DE CNCS - ÎNRAVÂND A FI STABILITĂ ULTERIOR NOLUI TERMEN DE DEPUȘIRE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.