

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MAI 2024																		
VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERIA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AL KM 29+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: EXTINTEA - DN 4	3.69	100.00%	99.96 % (FARA ESCALADARE),55.88 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 EXECUTIE	Iunie 2023	Iunie 2023			169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIBRENA SCAY S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.45	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022	ANUL 2023			251.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022 A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE DEEXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2020. ULTERIOR FINALIZARE EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTCOMITATA DOCUMENTATIA PENTRU RELECTARAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SIAP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN/50505 PENTRU """"PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AL DN7 SI DN2-A2". TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 26.03.2024, IAR IN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE DEPUSE.
3	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VANOSTRAV - SG.A.S. - CONSTRUCTII EMBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (SUDE DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AL KM 29+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2. BERCENI DI 401	2.41	100%	91.44% (FARA ESCALADARE),542.99% (CU ESCALADARE)	06.06.2019	ANUL 2023	Iunie 2023			146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAI BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCERPERE PROIECTARE: 06.09.2019. ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1: 10.08.2020 - ETAPA 2: 21.09.2020 - ETAPA 3: 06.06.2021 - ETAPA 4: AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. AC NR. 17123.06.2021 - ETAPA 1, AC: 37150.07.2020 - ETAPA 2, AC: 52710.09.2020 - ETAPA 3, AC NR. 14531.05.2021, AC NR. 70123.12.2021 PWT/L 172/28.08.2023
4	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. SI SRL B. ADVIRT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1- DN 7 SI DN 2 A2 SECTIUNEA A2 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCERPERE DUPA ANALIZAREA REZILIERII	2023				106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANALIZAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL FIDIC DROP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM SI SRL. DATA DE INCERPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUMAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RASCAPTULUI LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE, PROGRAMELE LUNARE, A FOST INTCOMITATA O NOTA DE CONSTATARE PE SANITIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANITIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NEINDOPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI I S-A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A REIUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPTARIILOR TUTUROR CONSECINTELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. IN DATA DE 26.02.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA IN CAZUL DOARALUI DE REZILIERE JUDICIARA SI A FOST DUPA REZILIEREA CONTRACTULUI NR. 16257396/15.12.2021. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIV, ANTREPRENORUL POATE FACE APIL IN TERMEN DE 7 ZILE DE LA PUBLICAREA HOTARARII IN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA.
5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+200	13+570	ASOCIEREA SC.MARSTAR.COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE „LARGIRE LA 4 BENZI DN2A SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT CUPRINS INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOSEAIA DN17A-MOGOSONIAI”		1.28	0%	0%	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	01.02.2025	2025			61.566,346 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC.MARSTAR.COM SRL - HIDROSTROY AD. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPROPRIERE nr. 81/08.02.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 36/69700/05.04.2024

6	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONSTRUCIA PROIECTULUI "PENETRATIE PHEI GHENCEA- DONNESTI SI SUPRALARGIRE BD GHENCEA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 42" CU PE "VALAJ" SUPRATRAIERE SI GSI CENTURA BUC-DOJNESTI"		1,2	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	20.02.2025			41.913 MILI USI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 20.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. +2 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE +80 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE INCIPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT PAC PRIN ADRESA NR. 27/3751/08.04.2024
---	--	--------------------	-------------------	-------	-------	---	---	--	-----	----	----	---	------------	--	--	--	---