

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2024

4 AUTORITĂȚILE LOCALE

PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Ctr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PTEȘTI) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - HELIUM CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PTEȘTI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - ÎNCHIRE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PFE - ÎN DATA DE 15.10.2024, A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCHIRE PE CALE AMBILA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 ÎN DATA DE 01.11.2024 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTRU CNAR SA SI ÎNCHIRIA ÎN VEDEAREA FINALIZĂRII ETAPII DE PROIECTARE ÎN TERMIIL PREVEDERILOR OUG NR.64/2022. CALENDAR ESTIMAT: ÎNCHIRE DOCUMENTATIE CĂTRE CJ ARGEȘ - DECEMBRIE 2022. ÎNCHIRE DOCUMENTATIE LA FOST ÎNȚIATĂ LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - ÎN DERULARE - SEMNAT ÎN LUNA FEBRUARIE 2024	
2	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSIGROIE HELEAC TR 35 - ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUR DE LEGĂTURA			PARTENERIAT ÎNCHETAT CU PRIMĂRIA CULȘECI - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOARELE 2 S 3 AU FOST COMASATE. SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1193.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2023. A FOST CONSTITUITĂ GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE. PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCȚIEI ÎN CURS DE FINALIZARE - ESTIMAT MARTIE 2024. SECTOR 2 - NU AU FOST DEPUSE OFERTE/ REZURARE PROCEDURA ATRIBUIRE, SECTOR 3 - 30.06.2023 - NU AU FOST DEPUSE OFERTE/ REZURARE PROCEDURA ATRIBUIRE. ÎNCHIRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE - AUGUST, 2023 AU FOST COMASATE SECTURILE 2 S 3 ÎNTR-UN DRUMUR. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - OFERTE SERVA. AVANȚ ÎN EVALUARE TEHNICĂ. ESTIMĂ DESEMĂNARE OPERANTĂ CASTIGATOR - APRILIE 2024. PERIODA DE ÎMPLEMENTARE: 20 LUNI, 6 LUNI PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE. PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE A FOST ÎNȚIATĂ. A FOST PROMOVAT PROIECTUL DE ÎNCHEIERE - ÎNCHIRIERE ÎN ȘEDINȚA DE GUVERN ÎN LUNA DEC 2023 ÎN CURS DE DEMARARE PROCEDURA ACHIZITIE CTR PRESTARI SERVICII DOCUMENTATII CADASTRALE.	
3	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 ÎNTRU CNAR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF + PAC + PFE - FINALIZATE. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT EMITERE - MAI 2024. S-A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RELOCARE PUTURI FOIATE SI CONDUCTA DE ADUCȚIUNE - ÎN STADIUL DE ÎNȚIARE AVANȚ. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE DEPUȘNERE - DEC. 2023 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - APRILIE 2024	
4	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	45%	45%	2023 - ÎNCHIRE ORDON ÎNCHIRE ÎNCEPERE LUCRARI	2025 - ÎNCHIRE ORDON ÎNCHIRE ÎNCEPERE LUCRARI	2025			145.82 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT ÎN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCȚIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMEN ESTIMAT AVANȚARE PFE - AUGUST 2023. AȘTIZ DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT. AVANȚARE PAC - SEPTEMBRIE 2023. A FOST ÎNCHIRIAT ORDON ÎNCHIRE ÎNCEPERE LUCRARI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU ACT TRANSMISA LA MTL. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI ÎN DERULARE.
5	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT ÎNCHETAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, NECESAR AȘTIZ - ESTIMAT ÎNCHIRIERE ORDON ÎNCHIRE ÎNCEPERE LUCRARI	2024 - ÎNCHIRIERE ORDON ÎNCHIRE ÎNCEPERE LUCRARI	2026			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST FINALIZATĂ ANALIZA MULTICRITERIALĂ FUND AVANȚATĂ ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN DATA DE 20.01.2023. AU FOST AVANȚATE ÎNCHIRIERE SI ÎNCHIRIERE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULATII. CONTRACTARE AȘTIZ DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2024. ESTIMAT FINALIZARE AȘTIZ SI ÎNCHIRIERE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024. AȘTIZ DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, ÎN CURS DE CONTESTARE OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI. AVANȚARE CTE CNAR SA - ESTIMAT MAI 2024

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSELAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADN BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SI 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FINE AVANT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU SI FEZABILITATE AVANT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVANT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVANSA C1 - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANSA - DECEMBRIE 2023. PAC - AVANT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, ESTIMAT AVANSA CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - Faza 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVANSA PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GURA HUNORULUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SA SI SOCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE INDOICARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUNORULUI		10.078			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. 1.2024 2024 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	25.47 MIL LEI FARA TVA	SE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIJA PENTRU LANSAAREA PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SINMARTIN/ BAILE FELIX (REG. DEVOICARE RW)	0+000	7+200	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021	ORADEA		7.2	90%	90%	2022	MAI 2024	2024	172.02 MIL LEI FARA TVA	HG PENTRU EXPONERENI BANIIL DECIZIE DE EXPONERERE - SEPT. 2023 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE UN DERULARE. A FOST AVANT PAC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. PTE AVANT - MAI 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATIJA DE CONSTRUIRE, IAR LUCRARIILE SUNT IN DERULARE.
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL 660, DN 15 SI DJ 152A	0+000		PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026	131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVANSA CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANSA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TH - EC IN DERULARE PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 AVANSA CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT MAI 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE STEU/BEUS	0+000	7+330	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021	BEUS		8.9	75%	75%	2022	2024	ANIA 2024	169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT - 2022 HG DE EXPONERERE - EMIS 2022 (PENTRU EXPONERERILE SUPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZUIREA PT) CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR. PTE AVANT IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNUR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES			5,5			2024	2026	2026	169,06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT ESTIMAT AVIZARE CTE CNUR SA - TRIM. II 2024 - DUPA IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR PRIVIND CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2023	VALEA LUI MIHAI			7,83			2024	2026	2026	78,08 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, AVIZARE CTE CNUR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU/ IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. III 2024
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TEPLUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU C/MAMMARESI IN DATA DE 08.30.2023	SIGHETUL MARMATIEI			1,2	45%	45%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE DECIZII INCIPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	2024	DECEMBRIE 2024	167,03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HEI INDICATORI TEHNICI ECONOMICI APROBAT, HEI DE EXPONIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA Iulie 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNUR SA - 22.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNUR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONTROLARE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCIPERE A LUCRARILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UKRAINEANA - MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTONOM
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0+000	6+200	SI DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIA, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMELIU CUSG BR/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. AGID. FINANCIARI ETAPA DE ELABORARE S.F.	MANGALIA			6,2			2024 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55,39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOUL DE COLABORARE IN TEMELIU CUSG BR/2020. ESTIMAT FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE - TRIM. I 2024 MARTIE 2024 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0+000	4+700	SOLICITARE DE LA PRIM NASAUD CATRE CNUR IN ANAZA LA DOT SI MASTER PLAN NECESAR FORMULARE RASP MITI PT SEMNARE PARTENERIAT C/ CUSG 105/2020 PROTOCOUL PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN TEMELIU PRES CUSG 133/2021 - ESTIMAT SEMNARE APR 2024	NASAUD			4,7			2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48,43 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANCIAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023/2022 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A POST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNUR SA - APRILIE 2024

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CRSENI	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	ZALAU	8.3			2024 - ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE UCORNI	2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. ANEX ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE ANEX 2 - FEBRUARIE 2024. ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - DECEMBRIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE OUG 88/2020 - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI	10			2024 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULAREI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRE 2023. ESTIMAT FINALIZARE - Iunie 2024.
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	GHEORGHENI	6.8			2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASESMENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA APRILIE 2024
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4+600	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020 - FINANTARE PORN 2024-2026) IN CLRS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CIVALEA SI PRIM HOREZU - PPT PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREV OUG 116/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU	4.6			*2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, ANEX 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; ANEX 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF ANUARIE 2023 A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TUCUGA-BIBLA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TUCUGA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA	7.2			2024 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; ANEX 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 ANEX 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - IN ELABORARE CU LIAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCCULTOARE	VARIANTA OCCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE 5)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES				7.8			2024 - FINALIZARE SF 2024-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULUI, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPE DE ANM 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. ANM 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR SF - IN DERULUI PE VARIANTA OPTIM ALEASA
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCCULTOARE	VARIANTA OCCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNMIR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI				4.5			2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULUI ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2024
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T. VLADIMIRESCUL DRUM DE LEGATURA BRAVA-GALATI SI VOSEBANI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNMIR SA SI CI GALATI PENTRU ETAPA DE SUPLENTINARE - TENDU LEGAL - PREVEDERILE OUG 133/2021	GALATI				38.5			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A POST AVIZAT A ANM NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE ANM 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DE DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE ESTIMAT AVIZARE IN CADRUL CTE CNMIR SA IN LUNA MAI 2024
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRUMINA - MODERNIZARE EN SI OBTINERE LA 4 BENZI + POD PESTE CF MABOD LA PROFIL 2+3 DRUMINA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBOZIA				38.9			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. ANM 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2024
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITIVNAT PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	SUCEAVA - BOTOSANI				26			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			731.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.740.00 LEI - FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCARIREA DOCUMENTATIEI SUPPORT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEZBATEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE (LUCRARI TRECUTE LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA DE EXECUTIE (LUCRARI) (24 DE LUNI).

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 ADITONAL PENTRU CONTRACTARE SUBSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	ARDUD												2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMINARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023 SI IN DERULARE PE AUNANIMITATE FINAL DEFINIT. IN CURS DE CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA LA NIVELUL PRIMARIEI ARDUD.
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA												2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMINARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 - 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA.
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CORABA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022													2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPII DE PROIECTARE, FAZA AMC 1.
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI												2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMINARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 ANIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 IN DERULARE AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE TRIM. II 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NEGRESI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHEIUL MARMATIEI												2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DINIAB SI PODURI NOI CF. MODELULUI SI CF. MODELULUI LA CIACIUNEL DRUM TRANSREGIO BIA-TEIUS-AID	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADICTIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									23.7					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPE DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPE AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCCULTOARE	VARIANTA OCCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADICTIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									1.7					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: MAI 2024
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCCULTOARE BUMBSTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADICTIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	RESTA								3.8					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: MAI 2024
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADICTIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									5.5					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: MAI 2024
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCCULTOARE	VARIANTA OCCULTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADICTIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									5.1					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - IUNE 2022 - FINALIZARE SF - TRIM III 2024; URMASII OBTIINEREA ACORDULUI DE MEDIU; ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR SA - MARTIE 2024/ IN ANALIZA LA PROIECTANT DETALIAREA VARIANTELOR DE TRASEU

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAI A MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	10-100	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (DUG 8/2016); POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	BAIA MARE				10.3			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. LIMITEZA COTINEREA ACDROLULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR SA - IAN. 2024
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (DUG 8/2016); POSIBIL PARTENERIAT OUG 113/2021 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF - PROCEDURA IN DERULARE	SIGHETUL MARMATIEI				16.4			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	201.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA ETAPA AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2023; SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI; AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE; ACORDO DE MEDIU RMAS IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA IN TRIM. IV 2024
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAI A MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (DUG 8/2016)								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF; A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2024