



6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSELAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CUIESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI											2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	203.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE. FUND AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVANZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVANZARE CI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVANZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVANZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE. AVANZARE PAC SI PVE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI		
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTURE GURA HUNORILLUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 102/2020 INTRE CNAR SI CI SOCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE INDOICARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUNORILLUI											2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - EC PRIN HG = TRIM. I 2024 2024 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIA PENTRU LANZAREA PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LA NIVELUL CNAR SA.		
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SINA-MARTIN / BAILE FELIX (REG. DE VOIACARE RW)	0+000	7+200	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021	ORADEA		7.2	100%	100%	2022	27 MAI 2024 - A FOST DESCHIS TRAFICULUI	2024									172.02 MIL LEI FARA TVA	HG PENTRU EXPROPRIERE EMIS, DECIZIE DE EXPROPRIERE - SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. A FOST AVANZAT PAC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - PVE AVANZAT - IAN. 2023 IN DATA DE 14.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, IAR LUCRABILE SUNT FINALIZATE - DESCHIDERE TRAFIC IN DATA DE 28.05.2024
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL 660, DN 15 SI CI 152A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES							2024	2026	2026							131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVANZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANZARE IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TH - EC IN DERULAREA PROIECTULUI TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 AVANZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT AUGUST 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE STEJ/BEUS	0+000	7+330	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021	BEUS		8.9	90%	90%	2022	2024	ANUA 2024									169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI 2022 HG DE EXPROPRIERE - EMIS 2022 (PENTRU EXPROPRIERILE SUPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZUIREA PT) CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRABILOR. PVE AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNMR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES			5,5					2024 - FINALIZARE SI 2024 LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169,06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT. ESTIMAT AVIZARE CTE CNMR - TRIM. II 2024 - DUPEA IMPLEMENTAREA OBSERVIATIILOR PRIVIND CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MHAJ	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2023	VALEA LUI MHAJ			7,83					2024	2026	2026	78,08 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, AVIZARE CTE CNMR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MHAJ. TRASEUL NECESITA REVIZUIRI, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. III 2024
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TEPLUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU C/MAMMARESI IN DATA DE 08.10.2023	SIGHETUL MARMATIEI			1,2	60%	60%			2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2025	2025	167,03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROMIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022. PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023. PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR NR. 12.05.2023. PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023. ELABORARE AJUT SIGURANTA SI RUTIERA - ETAPA 2, FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023. AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNMR SA - MAI 2023. AUTORIZATIE CONSTRUIRE - BASA IN DATA DE 31 Iunie 2023. ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA LOCALITATII - ACCORDARE ACCES SANCTIER IN LUNA - MARTIE 2024. ORDON COMPLET AUTORIZAT
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0+000	6+200	SI DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIA, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. AJUT FINANCIAR SI ETAPA DE ELABORARE S.F.	MANGALIA			6,2					2024 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55,39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRINACT ADICTIONAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE - TRIM. II 2024. CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 18/2014 A PROTOCOLELUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD			4,7					2024 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48,43 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPEA APROBAREA PT 2021-2027. IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A FOST ELABORAT AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1, URMEZIND AVIZARE IN CADRUL CTE CNMR SA - AUGUST 2024

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CHESEN	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD- SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	ZALAU					2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - DECEMBRIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE OUG 88/2020 - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI					2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023. AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE - IULIE 2024
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE OUG 88/2020/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POM SI PT 2021-2027 SA RE REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL	GHEORGHENI					2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA IULIE 2024
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4+600	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE OUG 88/2020 - FINANTARE POM 2024-2025 IN CLRS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CIVALEA SI PRIM HOREZU - SF ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREV OUG 116/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU					2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 - AVIZARE CTE CNAR SA A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC-2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORULOR TEHNICO - ECONOMICI. ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - IULIE 2024
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIRLA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA							7.2	CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF- SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF- IN ELABORARE CU LUNEA IN CONSIDERARE A VARIANTE SELECATE

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTimizarii TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT IN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF. PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIENI - PUCIOASA									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				1.38 MIL LEI FARA TVA - SF. 658.33 MIL LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, FINALIZARE SF-JANUARIE 2024. AVIZARE SF IN CTE CNAIR SA IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE FORMARE CLASIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATA FAZA SF. ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAIR, CU OBSERVATI IMPLEMENTATE IN LUNA IULIE 2024. AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2024. AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA IULIE 2024. AVIZAT IN CADRUL CTE IM IN LUNA IULIE 2024.
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT IN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				2.96 MIL LEI FARA TVA - SF. 612.12 MIL LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM II 2024
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MERCEURIA CLUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMELIUL GUS 88 PENTRU REVIZUIRE SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MERCEURIA CLUC						2026	2026		2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				65.73 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTRA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI						2026	2026		2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE SI PROCEDURI IN CURS DE LANSARE AMC 1 - DRUM RADIAL SI AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA AMC 2 - DRUM RADIAL SI AVIZARE CTE CNAIR IULIE 2024
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTURE	OCOUTURE INTRE DN SI SI DN S88 - FAZA 1; OCOUTURE INTRE DN S88 SI DISUL - FAZA 2 (REGULINEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA						2026	2026		2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				111.68 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023. AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATII - MARTIE 2024. CONTRACTARE ASA ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024. IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN LUNA IULIE 2024.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCCULTOARE	VARIANTA OCCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES										2024 - FINALIZARE SF 2024-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR-PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTE ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCCULTOARE	VARIANTA OCCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI										2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE APRILIE 2024
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T. VLADIMIRESCUL DRUM DE LEGATURA BRAVA-GALATI SI VOIARATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022 / CONSULTAREA SURSILOR DE FINANTARE DIN FORM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA A LA PROTOCOL, PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI C. GALATI PE ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 133/2021	GALATI										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SUSINUTAVA CINSURATEI - Iunie 2023 A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESSAR OBTINERE AVIZE ESTIMAT AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA AUGUST 2024
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODZA - DRANNA - MODERNIZARE EN SI EXTINDEREA LA 4 BENZI + POD PESTE CF MAROIA LA PROFIL 2+3 DRANNA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022/ CONSULTAREA SURSILOR DE FINANTARE DIN FORM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBODZA										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2024
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	SUCEAVA - BOTOSANI										2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,96 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PREGATIREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (SA LUNA), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TRIM LUNA), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TRIM LUNA), INTOCARIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARII (TRIM LUNA) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (SA DE LUNA).

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARJUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 ADITONAL PENTRU CONSULTARE SUBSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	ARJUD								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAIR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023 SF IN DERULARE PE AINAMAMENTUL FINAL DEFINIT, IN CURS DE CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA LA NIVELUL PRIMARIEI ARJUD.
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINAIA SELECTATA
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CORABA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023; MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZATA IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA APRILIE 2024.
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 IN DERULARE AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE TRIM. II 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NEGRESI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUS BR PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETUL MARMATIEI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023; ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAIR - LUNA Iunie 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE MTH - LUNA Iulie 2024

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DINAB SI PODURI NOI CF. MODELULUI SI CF. 90000 LA CIACIUNEL DRUM TRANSREGIO BIA-TEIUS-AID	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									23.7				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A ANC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNABR SA - AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DEBILITARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA IN CURS DE AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 01.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									1.7				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, SEMNARE CONTRACT: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCULTOARE BUMBISTIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 01.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	RESTA								3.8				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, SEMNARE CONTRACT: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 01.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									5.5				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, SEMNARE CONTRACT: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									5.1				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DEBILITARE), AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - TRIM II 2024; URMAZEA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAIA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	10-100	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (DUG 8/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVOLURII SF	BAlA MARE					10.3				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR SA - IULIE 2024
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (DUG 8/2016); PARTENERIAT OUG 133/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPIL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN CURS DE SEMNARE.	SIGHETUL MARMATIEI					16.4				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA ETAPA AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2023. SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI; AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE, ACORD DE MEDIU EMS IN LUNA DEC. 2023. ESTIMAT AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA IN TRIM. IV 2024.
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAlA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (DUG 8/2016)										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022 IN DERULARE REVOLURIE SF. A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE. ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2024