

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2024																	
4.AUTORITATILE LOCALE																	
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (ITEST1) - MOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REGULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (ITEST1) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 15.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMATATE CU PREVEDERILE OUG NR. 44/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZARI ETAPIL DE PROIECTARE IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 86/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTAR SERVICII PENTRU ELABORARE SF IN DERULARE. SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. II 2025.
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO FILEAC TR 35-ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CULIBUCTON 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTORABELE 2 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1395.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 1): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU IMBET ALIAMENTULUI LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF + PAC +PT -FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT EMITERE - MAI 2024 S.A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR.80/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RELOCARE PUTRI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE -IN STADIUL DE OBTINERE AVIZE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE LUCRARI - TRAMEN DE DESFUSURARE - DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - SEPTEMBRIE 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	60%	60%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE- EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI	2025	2025		145.82 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. AVIZARE PAC - SEPTEMBRIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE A LUCRARIILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU TRANSMISA LA MTI. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE; NECESAR ADR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2024 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.01.2023. AU FOST AVIZATE NOURILE SI INTERSECTIE IN CORNER CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ADR SI AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATIILE RECOMANDARI IMPLIMENTATE AVIZARE CTE CNAR SA - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2024

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADN BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - (SIGURANTA CIRCULATIEI) AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVANAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE C1 - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC - PE CIRCUITUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVANAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - Faza 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE. AVIZARE PAC SI PPE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCULIRE GURA HUMORULUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 102/2020 INTRE CNAR SI CJ SUCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE INDICATARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTOFONARE A CONSTRUCTIEI) SI EXECUTIE SE VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUMORULUI		10.078			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TH - EC PRIN HG - TRIM. I 2024 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIA PENTRU LANSEAREA PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LA NIVELUL CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL EGI, DN 15 SI SI 125A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026	131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE, 2023 A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TH - EC IN DERULARE PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTOFONARE A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2024 AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT AUGUST 2024
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE STIU/BEUS	0+000	7+330	PARTENERIAT CNAR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	BEUS		8.9	95%	95%	2022	2024	ANUL 2024	169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT - 2022 HG DE EXPROPRIER - EMIS 2022 (PENTRU EXPROPRIERILE SUPPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZUIREA PT) CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR. PPE AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA - IANU 2023
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2024 - FINALIZARE SF 2024-LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - TRIM. II 2024 - DUPEA IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR PRINDO CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			2024	2026	2026	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. II 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TSA IN ZONA TERUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.10.2021	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	60%	60%	2023 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - INTERFER CHEN INCEPERE LUCRARI IN LUNA IULIE 2023	TRIM I 2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPONDERII PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2023 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - PASAJA IN DATA DE 31 Iunie 2023 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - Iunie 2023 ENTRERE AUTORIZATE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA LUCRARIILOR - ACCORDARE ACCES SANTER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. AGO. FINANTAREI ETAPUL DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6.2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITONAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. II 2024 MARTIE 2024 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 118/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - IAN 2024	NASAUD		4.7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2021-2027 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - AUGUST 2024
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU CRSENI	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD- Sursa de finantare comutata prin act aditional in PT 2023-2027	ZALAU		8.3			2024 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - DECEMBRIE 2024

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	30+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023. AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ CONSULTAREA SURESI DE FINANTARE DIN ROM IN PT 2023-2027 LA REALIZAT PRIN ACT ADITONAL	GHEORGHENI					2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE, A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA Iunie 2024
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4+600	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - FINANTARE POMA 2014-2020 IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU C/VALCEA SI PRIM HOREZU- PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREV OUG 135/2022-FINANTARE PT 2023-2027	HOREZU					*2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF LANSARE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 - AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOCIONARE NOI DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - IULIE 2024
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONERUNE LA DRUMUL DORNEA CONSTANTA-TULCEA-BRALA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SF- SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - IN ELABORARE CU LANSAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT IN TEMERUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIENI - PUCIOASA					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			3.38 MIL. LEI FARA TVA - SF-658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, FINALIZARE SF-IANUARIE 2024 AVIZARE SF IN CTE CNAR SA IN LUNA APRILIE 2024/ IN CURS DE FORMULARE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA FAZA SF- ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAR, CU OBSERVATI IMPLEMENTATE IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE IM IN LUNA Iulie 2024

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRISTENEA-ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT IN TEMELIUS CUS BR PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE		15.18			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF/ 632.13 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. III 2024
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MERECUREA CUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMELIUS CUS BR PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MERECUREA CUC		7.4			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF IN DERULARE
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONDEE AUTOSTRADE DE CENTRA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMELIUS CUS BR PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI - IN CURS DE LANSARE AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZATA IN CADRUL CNAR SA AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVIZARE CTE CNAR IULIE 2024
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	OCOLIRE INTRE DN 56 SI 9 DN 58B - FAZA 1, OCOLIRE INTRE DN 58B SI DN561 FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE VI)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMELIUS CUS BR PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA		7.2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ADR ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICI IN LUNA IULIE 2024.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMELIUS CUS BR PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES		7.8			2024 - FINALIZARE SF, 2024-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT- DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR - SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARARE A MULTIPLEOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTA ALIMENTENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA

31	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE OCULTURĂ	VARIANTA OCULTURĂ BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022	REGUTA		12.9			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE				199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - ÎN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 ÎN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALĂ SELECTATĂ
32	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTURĂ	VARIANTA OCULTURĂ CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022			10.8			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE				91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023; MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZATĂ ÎN CADRUL CNAIR SA ÎN LUNA APRILIE 2024.
33	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTURĂ	VARIANTA OCULTURĂ FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022	NOTOSANI		7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE				61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; ÎN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 ÎN DERULARE AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE TRIM. II 2024
34	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTURĂ	VARIANTA OCULTURĂ NEGRESTI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022	SIGHEȚUL MARBĂȚIEI		9.6			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2025	2027		95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT ÎN LUNA Iunie 2023; ETAPA AMC 1 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR SA. AMC 2 - AVIZAT ÎN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF ÎN CADRUL CTE CNAIR - LUNA Iunie 2024 AVIZAT SF ÎN CADRUL CTE MFI - LUNA Iulie 2024
35	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM NAȚIONAL	MODERNIZARE DINAB ȘI PODURI NOI ȘI MODULURI ȘI C/10000 LA CRACIUNEL-DRUM TRANSREGIO BLA-ȚELUS-A10	0+000	23+700	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022 ADITIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANȚARE ÎN PT 2022-2027			23.7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2025	2027		151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATĂ ÎN CADRUL CTE CNAIR SA ÎN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE ÎN CADRUL CTE CNAIR SA AVIZAT ÎN FORMA CONSOLIDATĂ ÎN LUNA AUGUST 2023 SF ÎN DERULARE PE VARIANTA OPTIMĂ ALEASĂ ÎN CURS DE AVIZARE ÎN CTE ȘI LURANTA CIRCULAȚIEI FAZA SF - Iulie 2024

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			1.7				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, SEMNARE CONTRACTI: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	RESTA		3.8				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, SEMNARE CONTRACTI: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			5.5				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, SEMNARE CONTRACTI: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			5.1				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE), AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022, FINALIZARE SF -TRIM II 2024; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAHIA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+100	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 102/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	BAHIA MARE		10.3				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022, FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024, URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR SA - IULIE 2024

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMIETI (REGIUNEA DEJOUARE NV)	0-000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARMARURES (OUG 81/2016). PARTENERIAT OUG 133/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMARETI		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	200 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023.ETAPA AMC 1 - AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA ETAPA AMC 2 - AVUATA IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2023. SF AVUAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATRII; AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AL FOST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE; ACORD DE MEDIU EMS IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVUARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA - CTE MTI, CTE IM. IN PREZENT, A FOST PROMOVATA PE CIRCUITUL DE AVUARE HG DE AVUARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARMARURES (OUG 81/2016).						2024 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF; A FOST AVUATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVUATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2024