

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2024

8. DRUM NAȚIONAL  
DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLIOSINA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEEXECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEEXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635</p> <p>2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR</p> <p>ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 257007/HBN.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE COSTRUȚIUNI ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	76.80%	64.14%	07.09.2022	30.11.2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTĂRII ȘI EXECUȚIEI PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREZENTUL AMPLASAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITĂȚII DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3-100 - KM 44+600 ȘI 804 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+124	52+649	ASOCIEREA S.C. ALICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE COSTRUȚIUNI ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	76.80%	64.14%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTĂRII ȘI EXECUȚIEI PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITĂȚII DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3-100 - KM 44+600 ȘI 804 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	130+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	TERMEN ÎNȚAL 02.05.2025 TERMEN CONFORM AA1 30.06.2025			8.409 MIL. LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DALI</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE DATA DE 01.04.2024.</p> <p>A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE VALOAREA ÎNȚALĂ DE CATRE ANPM.</p> <p>ÎN PREZENT PROIECTANTUL REALIZEAZĂ EXPERIENȚE ȘI INVESTIGAȚII DE TEREN (GEOTEHNICE, TOPOGRAFICE, ETC.)</p>
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEISER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONȘOS. PROIECT SRL ÎN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENZI DE CIRCULAȚIE ÎNTRU KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021			22.343 MIL. LEI FARA TVA	<p>ÎN PERIOADA DE GARANȚIE</p> <p>AU FOST SOLICITATE LA CESTRĂ EFECTUAREA DE TESTE ÎNAINTE DE RECEPTIA FINALĂ</p>



11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCHEIERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026			869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PROIECTUL PENTRU AUTOFINANSA EXECUTARI LUCRARILOR A FOST AVANAT IN CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024 AVAT NR. 1578)
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRADI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MAVRO HOLDING SRL - VINOZAVR SA S.L. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	97.50%	90.83%	02.08.2021	IUNIE 2024	SUB TRAFIC		267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULAREA SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020 AVIATA PY CTE CNAR 21.07.2021 AVIATA PY CTE ONDP IASJ - 09.06.2021 AVIATA DTAC ONDP IASJ - 10.03.2021 AVIATA DTAC CNAR SA - 16.03.2021 AUTOFINANTARE DE CONSTRUIRE NR. 21/21.05.2021 EMISA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVANAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. IN BEDITA CTE CNAR IN DATA DE 28.05.2022 A FOST AVIATA SI ETAPA A PTE PENTRU ZONILE CU CONSIDERABILI. IN DATA DE 21.07.2024 A FOST APROBAT VERBAL DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR PV 811 NR. 145/23.07.2024.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSELI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350		21.4	53.00%	9.31%	01.09.2022	2025	2025		242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTRENORII SI A APROBARI DE CATRE JEFETIARI/AUTORITATA CONTRACTANTA. IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL ANINANT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCHEIERE DE CATRE ANTRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCHEIERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92 / 21790 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITL KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 24 / 26.05.2023 (NR. MFI 17940/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIZORUL A COMUNICAT ANTRENORILOR IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VIZAT CU "BUN DE EXECUTIE" IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	123+495	185+230	QUALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 00+190 - KM 223+182 LOT 2. KM 123+495 - KM 185+230 (REUSITARE)	LOT 2	48.009	89.23%	88.21%	02.05.2022	IULIE 2024	2024		317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI. ANTRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCHEIERE DE CATRE SUPERVIZOR (ONDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIERIA S.C. FREYDOM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+500 IN VECHEA CONSTRUIRE UNUI POD NODU PESTE RIU DE LA MERA LA KM 105+220. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023		27.999 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETRILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FERIGIOS, DE REGULA, CUPRINDSA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 60 LUNI (SI ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 679.083,43 LEI FARA TVA, NR. 2 - 993.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 448.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.399.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 3.036.942,24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.038.050,80 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.626.846,30 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.402,20 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,15 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETRII) - 25.788.056,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 492/14.11.2022 AVIATA CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTUL DE AVIZARE CTE CNAR, PRETIUL CONTRACTULUI TINDE DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.987,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO A SE EFECTUA INPECTIA PRELIMINARA IN VECHEA EXECUTIARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-AU SOLICITAT UNELE REEMERBI, CONSTRUCTORII EFECTUANDU-LE IN TERMINUL SI STABILIT DE COMANDE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60-165	76-277	MODERNIZARE DN 2L, SOBOLA-LEPSA, KM 60-165 - KM 76-277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020, VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 8.655.096,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 128.123.123,28 LEI CU TVA AVANAT STACI CTE DRDP IASJ 10/05/2021, AVANAT STACI CTE CNMR SA - 08/06/2021, DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR: SI LUNA PROIECTARE - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVANAT CTE DRDP IASJ NR. 10045/03.02.2023. IN AVANSARE LA CTE CNMR SA DUPA IMPLEMENTAREA RECOMANDARII ADR STUDIUL II, IN Baza DL 21.08.2023, cu nr. 13848, si REZOLUTII IN CTE DRDP IASJ actualizata din data 04/04/2024. AVANAT CTE CNMR SA - Faza PT nr. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DRDP IASJ FAZA SF REVOLUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC NR. 1869/24.11.2023; AVIZ CTE MTI nr. 255/26/01.02.2024; AVIZ CI NR. 21/29.03.2024	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-625	258-950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALA COTLUII INTRE KM 256+625 - KM 258+950"		2.274					8.46 MIL LEI FARA TVA		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DN 69, IN CONDOMINIUL CU PIVELESTIILE CLAUZEI 64 REZOLUTIA DE CATRE BENEFICIARI DIN CONDITIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.01.2022, ACESTA PRODUCANDU-SI EFECTELE INCIPIND CU A 36 - A 21, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. S-A DESEMAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE, DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DN 69 - REST DE EXECUTAT BENEFICIAR LA STABILIT CĂȘTIGATORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ANTEPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.		9,9	20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25	235.845 MIL LEI FARA TVA		
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+100	IRIMAT CORIS SRL	DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TITULI 00/7140) - LANGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14,3		OCTOMBRIE 2019	15.09.2024 (CF AA 31/78055 15.07.2024)		923.97 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE AȘTEAPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE, STUDIUL DE FEZABILITATE SE AJACA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.02.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVAȚIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTAȚIA INAVANTATA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTAZA OBSERVAȚIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-JS REVOLUT IN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVAȚII DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PRESENT SE AȘTEAPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVAȚIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZA 4 A FOST INAVANTAT IN DATA DE 28.12.2022 - AU FOST EMISE OBSERVAȚII PIND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST INAVANTAT IN DATA DE 28.12.2022 - AU FOST EMISE OBSERVAȚII PIND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INAVANTAT IN DATA DE 29.12.2022. - ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVAȚII IN DATA DE 09.02.2023. IN DATA DE 11.03.2023 PRESTATORUL A INAVANTAT REVIZA 1 A PAC, PIND EMISE OBSERVAȚII ASUPRA ACESTUIA. IN DATA DE 24.02.2023, PRESTATORUL A INAVANTAT DOCUMENTAȚIA FINALA A PAC. - ACORDUL DE AMPLU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APRILOR AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INAVANTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023, PIND IN ANALIZA CNMR. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INAVANTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVANSARE IN CI. FOSTAVANZAT IN CTE CNMR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVANSARE IN CI.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULAU- APAHIDA	0+000	38+800	GIULAU - APAHIDA		38,8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DESLUSIT IN BAZA LUNII PROTOCOLOI DE CATRE IAT CLUJ NAPOCA				2345.52 MIL FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERA IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAREA DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA	

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVOLUCTIONE S.F.	MANDELEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LUPSA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT IN NR. 303. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN61	2+600	43+783		ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IAGI - SF NR. 1762/014.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; CMTI NR. 1769/27.09.2023
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM 050+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCRIERE TEHNIC: 30.06.2023