

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024
4 AUTORITĂȚILE LOCALE
PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longhru km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITEȘTI) - MOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - HEDULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITEȘTI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE - PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF PAC SI PTE - ÎN DATA DE 10.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCETARE PE CALE ANABILĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 ÎN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTRU CĂMIN SA SI CI ARGES ÎN VEDEREA FINALIZĂRII ETAPEI DE PROIECTARE ÎN TERENUL PREVEDERILOR OUG 68/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022. PREGĂTIREA DOCUMENTATIEI A FOST ÎNȚINUTĂ LA ÎNVEȘC.CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - ÎN DERULARE. SEMNAT ÎN LUNA FEBRUARIE 2024. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE ÎN TRIM. II 2025. AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNDRUMUL SI INTERSECȚIELE - OCT 2024	
2	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSIGIO HELEAC TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUR DE LEGATURA			PARTENERIAT ÎNCHETAT CU PRIMĂRIA CULASECTON 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 2.5 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 7: 30.017 SECTOR 9: 2.355	5%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1193.9 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU ÎNREGISTRAREA LUCRARI ÎN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	
3	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 ÎNTRU CĂMIN SA SI CI GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF PAC IPT - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA ÎN LUNA AUGUST 2024 SA OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RECONSTRUCȚIE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - ÎN STADIUL DE OBTINERE AVIZ PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE ÎNPLINIRE - DEC. 2023 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - PROCEDURA CONTESTATA.	
4	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	80%	80%	2023 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - ÎNȚERE ORDIN ÎNCEPERE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE - ÎNȚERE ORDIN ÎNCEPERE LUCRARI	2025	2025			145.82 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT ÎN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCȚIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. AVIZARE PAC - SEPTEMBRIE 2023 TERMEN ESTIMAT AVIZARE PTE - AUGUST 2023. AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERĂ ETAPA 2 FINALIZAT. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU CT TRANSMISA LA MTR. ÎNȚERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI ÎN DERULARE
5	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT ÎNCHETAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, NECESAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2024 - IANUARIE - PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FUND AVIZATA ÎN CADRUL CTE CĂMIN SA ÎN DATA DE 20.03.2023. AU FOST AVIZATE ÎNDRUMUL SI INTERSECȚIELE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERĂ - FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASR SI AVIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CTE CĂMIN SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI ÎMPLENTATE AVIZARE CTE CĂMIN SA - TRIM. I 2025

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSELAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CUIESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI										2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	203.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FUND AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVANZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVANZARE CI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVANZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVANZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE. AVANZARE PAC SI PE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULUI PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GURA HUNORILLUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CI SOCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE INDOVICARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUNORILLUI										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - EC PRIN HG = TRIM. I 2024 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIA PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LA NIVELUL CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL EGI DN 15 SI SI 122A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES										2024	2026	2026	131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVANZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023 A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TH - EC IN DERULUI PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONTRACTULUI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT 2024 AVANZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES										2024 - FINALIZARE SF 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. ESTIMAT AVANZARE CTE CNAR - TRIM. IV 2024 - DUPA IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR PRIVIND CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE VALEA LUI MHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MHAI										2024	2026	2026	78.08 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVANZARE CTE CNAR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU SI ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MHAI. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TERUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI (MARMARURES IN DATA DE 06.10.2023)	SIGHETUL MARMATIEI		1,2	75%	75%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCURSIUN LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2025	2025	167,03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPONDERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDAIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE NEPSIPIRE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANTERI IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SI DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL DUS 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2021, PT. ASIG. FINANARIBI ETAPI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6,2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55,39 MIL. LEI FARA TVA	IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLE DE COLABORARE IN TEMEIUL DUS 86/2020. CONSULTARE SURSII DE FINANTARE DIN PODM IN PT S.A REZOLVAT PRIN ACT ADITONAL. SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLE DE COLABORARE IN TEMEIUL DUS 86/2020. CONSULTARE SURSII DE FINANTARE DIN PODM IN PT S.A REZOLVAT PRIN ACT ADITONAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. TRIM. IV 2024 MARTIE 2024 - CONTRACTARE AUDAIT DE SIGURANTA RUTIERA.
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 18/2021 A PROTOCOLELUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD		4,7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48,43 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2021-2027 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A FOST ELABORAT AUDAITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - DECEMBRIE 2024
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU NORD	0+000	8+300	PARTENERIAT DUS 86/2020 PENTRU ELABORARE SI S.F. PT. SECTOR NORD. SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2021-2027	ZALAU		8,3			2024 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97,85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. ANC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA LUNA NOV. 2023 AVIZARE AM.C. 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - IANUARIE 2025
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGULINA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCORNIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI		10			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79,07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULUR - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023. AUDAITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2024

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRUL)	0-000	6-800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTAR PROIECTARE (DUS 88/2020)/ COMITAREA SURSILOR DE FINANTARE DIN POM IN PT 2021-2027 S.A. REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL	GHEORGHENI									2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027			78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA IULIE 2023. CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA DECEMBRIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	3-696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INTOCMIRE DOCUMENTAR PROIECTARE (DUS 88/2020) - FINANTARE POMA 2014-2020 IN CURS SI INCHIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE CF PREV DUS 118/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU									2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		169.15 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2024 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SOBARANTA RUTIERA - STUDIUL 2 - AVIZARE CTE CNAR SI STUDIUL DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC. ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - SEPTEMBRIE 2024	
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL ROROSI CONSTANTA-TULCEA-BRALIA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTAR PROIECTARE	CONSTANTA									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					7.2	CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRE 2023 SF - IN ELABORARE CU LANSARE IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI FIEN	0-000	12-687	PARTENERIAT IN TEMELIUS DUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIEN - PUCIOASA									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					12.687	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, FINALIZARE SF IANUARIE 2024 AVIZARE SF IN CTE CNAR SA IN LUNA APRILIE 2024 IN CURS DE FORMULARE CLASIFICARI CU PREVIRE LA DOCUMENTATA FAZA SF. ESTIMAT AVIZAT SF IN CTE CNAR, CU OBSERVATI IMPLEMENTATE IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE MFI IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE IM IN LUNA IULIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC APROBAT IN LUNA IULIE 2024 TRIM IV 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTERA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMELIUS DUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					15.18	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. II 2024 - URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA -NOIEMBRE 2024

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MERCEURIA CLUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PF SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MERCUREA CLUC									7.4								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. AMC 1 - FINALIZATA SI AVIATA IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF IN DERULARE	
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI										80.1								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIATA IN CADRUL CTE CNABR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 8 A FOST AVIATA IN CADRUL CTE CNABR SA AMC 2 - DRUM RADIAL 3 AVIATA IN CADRUL CTE CNABR IULIE 2024 AMC 2 - DRUM RADIAL 2 AVIATA CTE CNABR SEPTEMBRIE 2024
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCOLIRE INTRE DN 58B SI DISPEL FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE 9)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA										7.2								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIARE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ADR ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE, ESTIMAT SEMNARE CTR. PRESTARI SERVICII IN LUNA TRIM. I 2025
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE 5)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES										7.8								2024 - FINALIZARE SF 2024 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI - DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIATA IN CADRUL CTE CNABR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARIRE A MULTIPLELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTIA ALIMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTORILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SI IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNABR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI										4.5								2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR. PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIAIA NR. 1 - FINALIZARE DECEMBRIE 2024

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI VADMIRBESCU DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PT ELAN SF - SEMNAT IN 09.02.2022 - COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZIN IN PT SA REALIZAT IN BAZA LA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHIEAT INTRE CNAR SA SI CJ GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEME LEGAL OUG 13/2021	GALATI										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - LUNIE 2023 A POST AVIZATA ANC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 - AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 - FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZ ESTIMAT AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 4 BENDI - ROD PESTE CF ARDUL LA PROFIL 2+2 DRAINA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZIN IN PT SA REALIZAT IN BAZA LUNGII ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2024
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - NOTIIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	SUCEAVA - BOTOSANI										2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.360.06 LEI - FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCARIA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ALOCATA PENTRU DEFINIEREA SI SUSTINEREA APPLICATIEI FINANTARE, PRECURS SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIODA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI).
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDARE	VARIANTA OCOUTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADIIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	ARDUD										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	49.91 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023; AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023. SF IN DERULARE PE ALINAMENTUL FINAL DEFINIT. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA FINALIZAT TRIM. IV 2024 FINALIZARE SF
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTURE	VARIANTA OCOUTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			199.65 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINAL SELECTATA

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE COMBINA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	30+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									10.8				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNHR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZARE CTE CNHR SEPTEMBRIE 2024
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									7				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE					61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIU 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIU 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NEGRESTI-DAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									9.6				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		2027		95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNHR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIU 2024 AVIZAT SI IN CADRUL CTE CNHR - LUNA TRIM. 1 2025
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DNE48 SI PODURNOI CF AZOZ TRUSU SI CF MISOB LA CRACIUNEL-DRUMUL TRANSREGIO BIA-TRUSU-A10	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC, SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 ADICTIONAT PENTRU COMUNITATE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									23.7				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026		2027		151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIU 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNHR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNHR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVUZ ESTIMAT AVIZARE SI IN CTE CNHR SA IN LUNA DEC 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC, SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 ADICTIONAT PENTRU COMUNITATE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									1.7				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026		2027		27.18 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 IN DERULARE

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	RESITA											2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027	34.59 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF. MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 IN DERULARE
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	53.86 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF. MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 IN DERULARE
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 24.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027												2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE), AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF. TRIM 1 2025; URMARJA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BIA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - USTENOR FINALIZARI REVIZURII SF	BIA MARE											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMARJA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR SA - DECEMBRIE 2024
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016); PARTENERIAT OUG 133/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMATIEI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	200 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA ETAPA AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2023. SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI; AUDITUL DE SIGURANTA ROTIERA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE; ACORDUL DE MEDIU FIRMAT IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTI, CTE IA. IN PREZENT, A FOST PROMOVATA PE CIRCUITUL DE HG DE APROBARE A INDIicatorILOR TEHNICO - ECONOMICI - APROBAT IN SEDINTA DE GUVERN IN LUNA OCT 2024 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - TRIM. 1 2025

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIJA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA- CJ MARAMURES (DUG B/2016)							2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027			CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SI, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022. AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2024
----	---	-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	---