





12	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.906		18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 01.08.2024 (NOI LUNI SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCIPERE CF AA NR. 14)		3.66 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULUI.</p> <p>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUT IN CADRUL CTEI CNAR SA PRIN AVISUL NR. 5550/07.12.2023.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUT IN CADRUL CTEI MFI PRIN AVISUL NR. 237.238/12.12.2023.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL PRIN AVISUL NR. 76/27.12.2023.</p> <p>A FOST OBTINUTA HG NR. 10 DIN 18.01.2024 PENTRU SI APROBAREA INDIICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.</p> <p>IN DATA DE 15.03.2024 SA A TRANSMIS RASPUNSLU CONSOLIDAT LA SOLICITARIILE DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE.</p> <p>IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024 A FOST DESEMENAT CASTIGATORUL. SOLUTIONARE CONTESTATI DEPUSE LA DECLARAREA CASTIGATORULUI.</p>
13	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNE- DRUM EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONDA 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIERIA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LEDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIRE CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (DZNA LIZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONDA 1)	PROIECTARE	10		20.04.2023	2025	1.231 MIL. LEI FARA TVA	<p>CNAR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALIILE DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PERIOADA DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIRE CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (DZNA LIZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONDA 1)". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA, DEoarece NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DATA DE 05.04.2022 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR SI OFERTEI. PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR (O OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNCIATA, CONTESTATIE DEPUSEA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATA A FOST RESPINSA. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE. IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FINND SOLICITATE, CERE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.666,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMENAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 59/27.02.2025 AVAND CA PROIECTANT ASOCIERIA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI LEIDER DE ASOCIERE SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT). VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.666,40 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI: 20 LUNI (DNE CARE: 1 LUNA ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV PAC SI DE, 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. S A FOST ORDON DE INCERERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, CONTINERE AVIZ SI ACORDURI INSPANZI CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA: 3 LUNI). CTE DRDP CRAIOVA SI CTE CNAR AU APROBAT DOCUMENTATA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU (EFAPI 1 (AMC1)) SIMBAND ELABORAREA ANALIZI MULTICRITERIALA DE TRASEU (EFAPI 2, CTE DRDP CRAIOVA A APROBAT DOCUMENTATA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, STUDIUL VARIANTE DE TRASEU - ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU (EFAPI 2 (AMC2)).</p>	