

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INCURGEREA SPECIALIZATA DORNA CORBULE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.081,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMIN INITIAL) 23.01.2026 - CONFORM AA NR. 14)			1805.55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 01.05.2023 A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - AMC1. IN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE. IN DATA DE 26.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE. PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE - GRON DE IMPRINUT IN DATA DE 08.01.2024. PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN DATA 11.03.2024. PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMINARE. IN DATA DE 26.02.2024 CONSILIUL JUDETAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46. IN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDETAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46. IN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDETAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - AMC1. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 3 - AMC3. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 4 - AMC4. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 5 - AMC5. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 6 - AMC6. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 7 - AMC7. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 8 - AMC8. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 9 - AMC9. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 10 - AMC10. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 11 - AMC11. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 12 - AMC12. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 13 - AMC13. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 14 - AMC14. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 15 - AMC15. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 16 - AMC16. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 17 - AMC17. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 18 - AMC18. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 19 - AMC19. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 20 - AMC20. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 21 - AMC21. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 22 - AMC22. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 23 - AMC23. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 24 - AMC24. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 25 - AMC25. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 26 - AMC26. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 27 - AMC27. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 28 - AMC28. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 29 - AMC29. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 30 - AMC30. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 31 - AMC31. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 32 - AMC32. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 33 - AMC33. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 34 - AMC34. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 35 - AMC35. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 36 - AMC36. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 37 - AMC37. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 38 - AMC38. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 39 - AMC39. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 40 - AMC40. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 41 - AMC41. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 42 - AMC42. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 43 - AMC43. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 44 - AMC44. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 45 - AMC45. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 46 - AMC46. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 47 - AMC47. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 48 - AMC48. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 49 - AMC49. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 50 - AMC50. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 51 - AMC51. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 52 - AMC52. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 53 - AMC53. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 54 - AMC54. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 55 - AMC55. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 56 - AMC56. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 57 - AMC57. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 58 - AMC58. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 59 - AMC59. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 60 - AMC60. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 61 - AMC61. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 62 - AMC62. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 63 - AMC63. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 64 - AMC64. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 65 - AMC65. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 66 - AMC66. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 67 - AMC67. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 68 - AMC68. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 69 - AMC69. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 70 - AMC70. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 71 - AMC71. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 72 - AMC72. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 73 - AMC73. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 74 - AMC74. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 75 - AMC75. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 76 - AMC76. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 77 - AMC77. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 78 - AMC78. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 79 - AMC79. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 80 - AMC80. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 81 - AMC81. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 82 - AMC82. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 83 - AMC83. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 84 - AMC84. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 85 - AMC85. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 86 - AMC86. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 87 - AMC87. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 88 - AMC88. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 89 - AMC89. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 90 - AMC90. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 91 - AMC91. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 92 - AMC92. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 93 - AMC93. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 94 - AMC94. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 95 - AMC95. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 96 - AMC96. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 97 - AMC97. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 98 - AMC98. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 99 - AMC99. A FOST AVUT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 100 - AMC100.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION B. EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PT PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 11.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.624,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMIN INITIAL) 20.12.2025 (CF AA NR.9)	APRILIE 2024 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE		2664.38 MIL. LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORRESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEANTE CU REPREZENTANTI MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITIILOR CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A PUTEA REALIZA TRAVERSAREA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A POLIGONELOR MILITARE. IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVUT AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC 2.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GASTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION B. - MESA MUHENDOSUR MUSAURUL A.S. (MESA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PT PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTE PROIECTARE: 15.86 MIL. LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GASTI		81.57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR. 10			1671.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 08.11.2023, IAR IN DATA DE 11.03.2023 A FOST AVUT DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR DUS 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATILE DE TEREN, IAR ACESTA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (EJARI). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA 9 DE LA CJ PRAMOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PRODUSEI TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NODURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPULI DE CATRE COMISA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATI GEOTECNICE - FOANE.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN2H SI DRUM EXPRES DN2H - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PT PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 01.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10.000.839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		55.7	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITIAL) 09.05.2025 (SA LUNI SI 17 DE ZILE LA ORDINUL DE INCERERE CF AA NR. 22)			882.9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, INC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLEMENTAR". A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETIULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2023. AU FOST APROBATE SI DIN CELE 10 SECTIUNEA AFERENTE STUDIULUI GEOTECNIC. A FOST REALIZAT ASB STADIUL 1. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.2/ 01.03.2024. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE FARA STUDIUL GEOTECNIC COMPLET.
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISTITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.007.071,87 LEI FARA TVA)	TISTITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.10.2022 (TERMIN INITIAL - 26 LUNI) 21.01.2026 (69 LUNI SI 4 ZILE LA ORDINUL DE INCERERE CF AA NR. 7)			3563.3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI - INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 INCEPAND CU DATA DE 01.05.2023 A FOST REIUSATA ACTIVITATIA IN CADRUL CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CHAIR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU, IAR IN PREZENT SE APTAPTA RASPUNSA LAUT-URILOR DE PE RAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE.
11	DRUMURI DE MARE VITEZA (IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	5%	5%	ORDIN DE INCERERE 10.10.2023	10.10.2025			22.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.03.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 02.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERUT. IN DATA DE 08.11.2023 A FOST INANITAT RAPORTUL DE INCERUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTARIEI AFERENTE ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. AU FOST EMISE OBSERVATI. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC1 SI INANITATA SPRE PROGRAMARE IN SEDINTA CTE CHAIR S.A. A FOST FOC CONSULTAREA PUBLICA IN PERIOADA 02.09.09.2024. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU DOCUMENTATIA AMC1. SE ATEPTA TRANSMITEREA DE CATRE PROIECTANT A AMC 2. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST TRANSMISA DE CATRE PROIECTANT SPRE ANALIZA DOCUMENTATIA AMC 2.

12	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMANEA			ASOCIEREA EGO ROMANIA S.A. – EGO INTERNATIONAL S.A.S – S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. – ITALROM INGINIERI INTERNATIONALIA S.R.L. – ECO GEGORUM S.R.L.	LOT 2	65	20%	21%	27.07.2023	27.11.2025			35.769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI, CA FIIND DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERERE. 25.08.2023 A AVUT LOC C SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIASI: DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERERE. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MAJORITATERALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE 3 VARIANTE DE TRASEU. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MAJORITATERALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. 15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CORELAREA CELOR 3 TRONSONE DIN DMV FILIASI-LUSDJ. 19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRANGERUL IMEDIU DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDJULUI. IN DATA DE 23.05.2024 ANALIZA MAJORITATERALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA. IN DATA DE 30.10.2024 A FOST AVIZATA IN CABILU SEDINTEI CTE CNAR ANALIZA MAJORITATERALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU CARE VA FI DETALIATA LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	D-4000	62+210	TRF INGINIERIE S.R.L.		62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCERERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 09.01.2023	24.07.2025			11.516 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU """"DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"""" CU S.C. TRF INGINIERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E. C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E. AL T.1. IN DATA DE 28.11.2022, STUDIUL DE PREFERABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVIZAT AMCT. IN DATA DE 25.12.2023 A FOST AVIZAT AMCT 2, IN CABILU, CAREA A FOST PROPUISA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU), LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SEN, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CERCETURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN1A, SE VA REZERVA CULOARUL DE EXPROPRIERE CARE SA PERMITA SUPRAMENTINAREA ALTERNANSA CU INCA O BANOA PE FIECARE SEN. INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE SI DE DEMANARE AU FOST FINALIZATE, URMAND SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE Acestor. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTERINCE-68%. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZUL SOLICITATE PRIN ACESTEIA."