

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2025																	
4.AUTORITATILE LOCALE																	
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PTTEST1) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REGIUL CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PTTEST1) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PFE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMIABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZARI ETAPAI DE PROIECTARE IN TITULUI PREVEDERILOR OUG NR.68/2005. CALENDAR ESTIMAT: PRELARE DOCUMENTATIEI CAIEI CJ ARGES - DECEMBRIE 2022 PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. II 2025 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO FILEAC TR 35 - ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CULBUCIOTI - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 5 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355	5%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1395.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 BLOT 31- PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREG ALINAMENTUL. LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2-3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF + PAC + PFE - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA IN LUNA AUGUST 2024 S-A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 80/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RELOCARE FUTURI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE DETERMINARE AVUZE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE DEPUNERE - DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - PROCEDURA CONTESTATA.
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	80%	80%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE- EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOI- 16.12.2024	2025		145.82 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HD INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI APROBAT CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTODRUM A CONSTRUCIT SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMEN ESTIMAT AVIZARE PTE. AUGUST 2023. AUGUST DE SIGURANTA RUTERA ETAPA 2 FINALIZAT. AVIZARE PAC - SEPTEMBRIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOI IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU ACT TRASMISA LA MTI. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, NECESAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2025 - IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.01.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASR SI AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATI / RECOMANDARI IMPLEMENTATE AVIZARE CTE CNAR SA - TRIM. 1 2025

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0-000	10-090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADN BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2025 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FINE AVANT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVANT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVANT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE CTE - SEPTEMBRIE 2023. HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - Faza 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVIZARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTURE GURA HUMORULUI	0-000	10-078	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ SUCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE Faza STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE INDICARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTOFONDARE A CONSTRUCTIEI) SI EXECUTIE SE VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUMORULUI		10.078			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TH - CJ PRIN HG - TRIM. I 2024 2024 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE DERULAREA PROCEDURI DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIA PENTRU LANSEAREA PROCEDURI DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LA NIVELUL CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL EGO DN 15 SI ESI 120A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026	111.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TH - EC IN DERULARE PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTOFONDARE A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE SEP 2024 AVIZARE CTE COMPONENTA 1 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0-000	5-000	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2024 - FINALIZARE SF 2025 LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - TRIM. IV 2024 - DUPA IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR PRIVIND CONTRIUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTURE VALEA LUI MIHAI	0-000	7-830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			2024	2026	2026	78.08 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU/ IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TERPITA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.10.2023	SIGHETUL MARMATIEI		1,2	80%	80%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2025	2025		367.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVAZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022. PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVAZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVAZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVAZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVAZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - IANU 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERERE A LUCRARILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA LUCRAREANA -ACORDARE ACCES SANTER IN LUNA- MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE MANGAUA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARI ETAPAEI DE ELABORARE S.F.	MANGAUA		6,2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGAUA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2024 MARTIE 2024 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE NASAUO	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 18/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - IAN 2024	NASAUO		4,7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		48.43 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUO PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2023-2027 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVAZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. URMEAZA AVAZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - DECEMBRIE 2024
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU ORSEN	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI S.F PT - SECTOR NORD- SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027	ZALAU		8,3			2024- ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026		97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. ANEX ETAPAEI 1 - AVAZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVAZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - IANUARIE 2025
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INFORMARE DOCUMENTARIE, PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI		10			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVAZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVAZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2024

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLOUTARE CENTRU)	0-4000	6-800	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE. PROIECTARE (DUG 88/2020)/ CONSULTAREA SURSILOR DE FINANTARE DIN POM IN PT 2023-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL	GHEORGHENI		6.8			2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PRESIATIRE. A POST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA DECEMBRIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEVOLOUTARE SV)	0-4000	3-496	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (DUG 88/2020) - FINANTARE POMA 2024-2025 IN CURS SI INCHESIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CP PREV DUG 133/2022-FINANTARE PT 2023-2027	HOREZU		3.496			"2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE"	2026	2026	169.15 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, FINALIZARE SF IANUARIE 2023 A POST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MLI IN SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - TRIM I 2025
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL RORII CONSTANTIN-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE	CONSTANTA		7.2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRE 2023 SF - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTELI SELECTATE
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI FIEN	0-4000	12-687	PARTENERIAT IN TEMERUL DUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	FIEN - PUCIOASA		12.687			"2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE"			576.47 MIL. LEI FARA TVA	"CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, FINALIZARE SI LANSARE 2024 AVIZARE SF IN CTE CNAR SA IN LUNA APRILIE 2024/ IN CURS DE FORMULARE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA FAZA SF. ESTIMAT AVIZARE SI IN CTE CNAR, CU OBSERVATII IMPLEMENTATE IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE IN IN LUNA Iulie 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT IN LUNA Iulie 2024 TRIM I 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE"
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTERA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-4000	15-180	PARTENERIAT IN TEMERUL DUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	TARGOVISTE		15.18			"2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE"			2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF-622.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	"CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM II 2024. AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA -NOIEMBRE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024"

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MIERCUREA CIUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMELIULUGI88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PF SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC		7.4			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF IN DERULARE
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONDEE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMELIULUGI88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 5 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 2 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZATA IN CADRUL CNAR SA AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVIZARE CTE CNAR IULIE 2024 AMC 2 - DRUM RADIAL 12 AVIZAT CTE CNAR SEPTEMBRIE 2024
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DN58L FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE 9)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMELIULUGI88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA		7.2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ABI ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN LUNA TRIM. 1 2025
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE 5)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMELIULUGI88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES		7.8			2024 - FINALIZARE SF 2024 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARE A MULTIPLELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTA ALINIAMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (JUG 88/2020)	BABENI		4.5			2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE DECEMBRIE 2024

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORHIRESCU DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PT ELAN SF - SEMNAT IN 06.02.2022/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZI IN PT SA REZULTAT IN BAZA SA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI CI GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TRASE LEGAL OUG 133/2021	GALATI		38.5				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL. LEI FARA TVA	1.CONTRACT PRESTAR SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SP AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVIZAT A ANC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OPTIUNER AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024 SP AVIZAT IN CTE MFI, NA, PROIECT DE HO PE CIRCULUL DE AVIZARE
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERI LA 4 BENZI + ROU PEDE CF ARDUL LA PROFIL 2+2 DRAINA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZI IN PT SI A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA		38.9				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 3 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. 1 2025
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - ROTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADOTIIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	SUCEAVA - ROTOSANI		26				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			751.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.760,36 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRELUPARE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (SA LUNG), OPTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNG), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNG), RECUPRAREA DOCUMENTATIEI SUPTORT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNG) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARIILOR (24 DE LUNG).
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE IV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADIOTIIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	ARDUD		4.9				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023, AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023, SF IN DERULARE PE ALINAMENTUL FINAL DEFINIT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA FINALIZAT TRIM. IV 2024 FINALIZARE SF
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA		12.9				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022, AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE COMANA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT IN TEMEUL CUS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022			10.8			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				51.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPUI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZARE CTE CNAR SEPTEMBRIE 2024
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMEUL CUS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	NOTOSANI		7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMINARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NIGRESTI-DAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+000	PARTENERIAT IN TEMEUL CUS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETUL MARMATIEI		9.6			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		2027	95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. I 2025
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DNE48 SI PODUR NOI CF AGRO TRUSI SI CF MISO LA CRACIUNEL-DRUMUL TRANSREGIO BLA-TRUSI-AID	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEUL CUS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 ADITIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			23.7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026		2027	151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE CONTINERE AVIZ ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAR SA IN LUNA DEC 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEUL CUS BR PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.03.2022 - ADITIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			1.7			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026		2027	27.18 MIL. LEI FARA TVA	"SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 BANTIERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE"

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-AU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022- ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	RESITA		3.8			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027	34.59 MIL. LEI FARA TVA	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCIPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - LUNIE 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE"
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022- ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027			5.5			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	53.86 MIL. LEI FARA TVA	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCIPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - LUNIE 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE"
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALAMAS	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 24.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027			5.1			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - LUNIE 2023- FINALIZARE SF -TRIM I 2025; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNMR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 102/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZUIRII SF	BAA MARE		10.3			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - LUNIE 2022- FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. ESTIMAT AVIZARE CTE CNMR SA - DECEMBRIE 2024
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNMR SA - CJ MARAMURES (OUG 88/2016); PARTENERIAT OUG 133/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMATIEI		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	200 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023 ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR SA ETAPA AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CNMR SA IN LUNA SEPT 2023; SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, AUDITUL DE SIGURANTA AUTOTRA ETAPA 1 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE; ACORD DE MEDIU EMIS IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNMR SA, CTE MTI, CTE IM, IN PREZENT, A FOST PROMOVATA PE CIRCULUL DE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE - APROBAT IN SEDINTA DE GUVERN IN LUNA OCT 2024 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - TRIM. 1 2025

41	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAJA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAB SA- CJ MARMĂRUREȘ (DUG B/2016)						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - ÎNCĂLĂRE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2025	2027			"CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE ȘI ÎN DERULARE) SEMNAT 2022/ ÎN DERULARE REVIZUIRE ȘI, A FOST AVIZATA ANAC 1 - DECEMBRIE 2021 ANAC 2 - AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNAB SA ÎN LUNA FEBRUARIE 2023 ÎN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE ÎN TRIM 4 2025"
----	--	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--