

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SRINIA KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	1.50%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE: 16 OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027			1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023. - PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE: 120 LUNI. IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU INLOCUIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC).
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 3): BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM.44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026			889.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 5 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI -- S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 26.12.2024 SA OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.28 PENTRU PRIMA SI MA SI PODUL DE LA 4+020 HOTĂRÂREA NR. 1458/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES NAȚIONAL"
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. PREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 106+000 – KM 105+480 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MIERLA KM 105+250. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 – KM 106+4		1.125	99.90%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023		27.899 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FRIGURIOS, DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 36 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 993.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.895.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.950,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.346,06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 504.402,39 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.402,39 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.708.865,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 40/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANZARE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINI DIT 1.511.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR FINI DE 1 LUNI. AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 64.467,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 189.765,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.511.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR. S-AU SOLICITAT INELE REMEDIERE, CONSTRUCTIUNILE EFECTUANDULE IN TERMINAL STRABUT DE COMISIE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	60+165	76+277	MODERNIZARE DN 21, SOVEIA-LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277			16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023		105.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.235,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.655.098,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.137,28 LEI CU TVA AVANZAT DTAC CTE DROP IAS 18/9/18/ 10.06.2021; AVANZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTUALA ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: 6 LUNI PROIECTARE, 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; 34 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PFI AVANZAT CTE DROP IAS NR. 1860/03.02.2023, IN AVANZARE LA CTE CNAR SA DUPA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II, IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 2484. A FOST AVANZAT CTE DROP IAS ACTUALIZAREA DOVEZILOR GENERAL, AVIZ CTE CNAR SA - FAZA PFI NR. 3486/07.09.2023. AVIZ CTE DROP IAS FAZA SF REVOLUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC NR. 1869/24.11.2023; AVIZ CTE MTI NR. 205/26/05.02.2024, AVIZ CTE NR. 2478/03.2024; PHS NR. 509/16.05.2024 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 -- KM 258+950"			2.274							8.46 MIL LEI FARA TVA	

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	30+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA AL IARAD - TIMISOARA - DN 69 REST DE EXECUTAT	9.9	30.48% DIN NOUA CONTRACT - REST DE EXECUTAT- 40.48% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DRUM DE LEGATURA	15%	20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25	235.845 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 250/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTITUIT ANTREPRENORUL CU PRIVIRE LA REZILIENȚA CONTRACTULUI NR. 16/7703 DIN 01.02.2022 - PROIECTARE SI EXECUTIE, DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AL IARAD - TIMISOARA - DN 69, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CAUZATE DE REZILIENȚA DE CĂTRE BENEFICIAR. DIN CONȚINUTUL GENERAL DE CONTRACT, RESPECTIV CONȚINUTUL P.A. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCÂNDU-ȘI EFECTELE ÎNCEPÂND CU A 16 -A ZI, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. S-A DEMARAT PROCEDURA DE ACHIZIȚIE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT - PROIECTARE SI EXECUTIE, DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AL IARAD - TIMISOARA - DN 69 - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CĂȘTIGĂTORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTUL SE AFLĂ ÎN EXECUȚIE.
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	URMAT CONG SRL	DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TITLU D07314) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	15.05.2025 (07 AA 16/ 1.856)		923.97 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A ÎNCETAT ÎN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A ÎNCETAT ÎN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZUA 3 A FOST ÎNAINȚAT ÎN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.3/25.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOST ÎNAINȚAT ÎN DATA DE 29.11.2022. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ÎN FORMA DRAFT A FOST ÎNAINȚAT ÎN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A ÎNAINȚAT DOCUMENTAȚIA FINALĂ A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOST AVIZAT ÎN CTE CNAR ÎN DATA DE 07.04.2023, ÎN CTE MTI ÎN DATA DE 23.05.2023, URBANISM A FI SUPUS SPNE AVIZARE ÎN CI. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT ÎN CI ÎN 1.05.01.2024 ÎN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG: 168/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST AMPLASATA SI ANUNȚATA DOCUMENTAȚIA PAC SI PFI ÎN CADRUL CTE CNAR. DOCUMENTAȚIA DE SCOTERE DIN FONDUL FORESTIER ESTE ÎN LUCRU, PENTRU EMITEREA H.G. DE EXPROPRIERE.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APAHIDA	0+000	38+800	GILAU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT ÎN BAZA UNUI PROTOCOL DE CĂTRE IAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE ÎN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ ÎNȚĂRI ÎN GESTAMPAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CĂTRE PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.A. BUCUREȘTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT	35.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT ÎN ANUL 2026 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI URSA FINANTARE LUCRARI
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTUINI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000	6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE A FOST EMIS ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST ÎNȚOCĂRT PV NR. 101. PERIOADA DE GARANȚIE : 36 LUNI

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INFOCMITA IN VEDEREA PROMOVARI SI PRELUCRARE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+985		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE ORDINARIU - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 342/25.06.09.2023; OM/1 NR. 1768/27.06.2023; HG ESPROPRIERE NR. 1235/21.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN07	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							3038 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSDATA
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANSA 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARIILOR: 26.05.2023 DESDUSCHIERE TRAFIC: 30.05.2023