

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr. Crt.	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+600 (SELEGRDS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INVIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI KM 19+600 - KM 26+460. PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAB, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 133/2021 ÎNTRU CNAB SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA SI PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2025 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2027				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAB SA SI PRIMARIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZĂ DE CĂTRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMARIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2023. A FOST ENES ORDINALE DE ÎNCERERE ÎN DATA DE 10.08.2023. AU FOST FINALIZATE SI ARSATE ÎN CADRUL CTE CNAB AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMINA ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIȚUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVAȚII IMPLEMENTATE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDĂRILE ABR 1 FINALIZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST ÎNZAT ÎN CADRUL CTE CNAB, CTE MLI, CTE IM - NOTARE DE GOVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPONDERE - PROMOVARE ÎN DE EXPONDERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DISPONIBIL ONLINE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT - Iunie 2025
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 PROIECTANT: ASOCIEREA TEHNICO-CONSULTING SOLUTION (U-GER) - ECO GEORUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2025	2026			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMELIUL OUG 86/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 2/05.12.2022 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN P 2023-2025); CF OUG 133/2022 CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025