

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MARTIE 2025																		
4.AUTORITATILE LOCALE																		
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (ITEST1) - MOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - REGIUL CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (ITEST1) - MOVENI		30.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI			222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE ANUALA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 IN DATA DE 03.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZARI ETAPRI DE PROIECTARE IN TEMEULUI PREVEDERILOR OUG 68/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. II 2025 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO FLEAC TR 35-ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CULBUCIOTI I - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTORABELE 2 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355	5%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1195.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 1): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONTINUTARE EMISA PENTRU INREGISTRAREA LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT MAI 2025	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF + PAC +PT -FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONTINUTARE -EMISA IN LUNA AUGUST 2024 S-A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RECONSTRUCIRE PUTRI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE OBTINERE AVIZE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE DEPLINIRE - DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE -PROCEDURA CONTESTATA.	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, NECESSAR AGH - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.03.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE AUD SI AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATI / RECOMANDARI IMPLEMENTATE AVIZARE CTE CNAR SA - TRIM. I 2025	
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2025 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE CTE - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC - PE CIRCULUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE / AVIZARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI	

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE GURA HUMORULUI	0+000	30+078	PARTENERIAT CUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ SUCCEANA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR) SI EXECUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAIR SA	GURA HUMORULUI		10+078			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - EC PRIN HG + TRIM 1 2024 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE/ DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRI SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAIR SA	2026	2026	25.47 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPIZAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RESURSE CU ROL DIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2030. IN CURS DE REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPizarea INVESTITIEI - ESTIMAT APROBARE Iunie 2025.
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL RUL DIN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2024	2026	2026	131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEH - EC IN DERULAREA PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT 2024 AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+100	PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2024 - FINALIZARE SF 2025-LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAIR - APRILIE 2025. LURMEAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI.
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ		7.83			2024	2026	2026	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAIR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEUL IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAJ. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TRLUTA DIN SIGHEȚUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 06.10.2021	SIGHEȚUL MARMATIEI		1.2	80%	80%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCENDIERE DIN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2023 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023 PAC AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCENPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANCTIER IN LUNA - MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMPELU OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANTARIU ETAPI DE ELABORARE 1,7	MANGALIA		6.2			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMPELU OUG 86/2020. CONSULTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. II 2025 IULIE 2024 - CONTRACTARE AJUTI DE SIGURANTA RUTIERA
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 113/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD		4.7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPIA APROBAREA PT 2025-2027 IN LUNA MARTIE 2025 A FOST AJUTAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A FOST ELABORAT AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST A AJUTAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2025. URMEAZA PARCURSUL SI AVIZARE IN CADRUL CTE MTI, IM SI HG - DE APROBARE A INDIATORILOR TEHNICO - (ECONOMIC).
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE CONSULTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2023-2027, IN TEMPELU PREVEDERILOR OUG 113/2021.	ZALAU		8.3			2025 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - Iunie 2025
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST 1 (REGIUNTA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARTE. PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE CONSULTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI		10			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.67 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - TRIM IV 2025. AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - DECEMBRIE 2025. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2025
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNTA DEZVOLTARE CONTINU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARTE. PROIECTARE (OUG 86/2020)/ CONSULTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL	GHEORGHENI		6.8			2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA Iunie 2025

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS BR 2020 - FINANARE POIM 2024-2025 IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CI VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CP PREV DUS 113/2021-FINANARE PT 2021-2027	HOREZU	3.696			"2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE"	2026	2027	369.15 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IUNE 2022, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, FINALIZARE SI LANARE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA BUTERA - STADIUL 3, AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023, DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MTL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI, LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE- APRILIE 2025
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARNE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA	7.2			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028		CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SF- SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA IUNE 2023, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - IN ELABORARE CU LUAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCOASA SI TENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMERUL DUS BR PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	FIEN - PUCOASA	12.687			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	576.47 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, FINALIZARE SI LANARE 2024 AVIZARE SF IN CTE CNAR SA IN LUNA APRILIE 2024/ IN CURS DE FORMULARE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA FAZA SF, ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAR, CU OBSERVATI IMPLEMENTATE IN LUNA IUNE 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IUNE 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA IULIE 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE IM IN LUNA IULIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT IN LUNA IULIE 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT IN TEMERUL DUS BR PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.05.2022	TARGOVISTE	15.18			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	1.96 MIL. LEI FARA TVA - SF, 632.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, EXTRAT FINALIZARE SF TRIM. II 2024, AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA, NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024" PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMERUL DUS BR PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT GONAT IN LUNA IANUARIE 2023	MIERCUREA CIUC	7.4			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN TRIM. IV 2023

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUGS BB PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZATA IN CADRUL CNAR SA AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVIZARE CTE CNAR IULIE 2024 AMC 2 - DRUM RADIAL 10 AVIZAT CTE CNAR SEPTEMBRIE 2024
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DUSSEI FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUGS BB PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA		7.2			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ASR ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN TRIM. II 2025
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUGS BB PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES		7.8			2025 - FINALIZARE SF 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT/ DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARARE A MULTIPELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTA ALIMENTENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI FINANSA BABENI PENTRU INTOCARNARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (CUGS BB/2020)	BABENI		4.5			2023 - CONTRACTARE SF			99.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE TRIM II 2025
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORVINESCU, DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUGS BB PT ELAB SF - SEMNAT IN 08.02.2022/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN FOND IN PT SA REALIZAT IN BACI SA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI CI GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL CUGS 133/2021	GALATI		38.5			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL. LEI FARA TVA	"CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVIZAT AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2022, NECESARI OPTINEBRE AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024 SF AVIZAT IN CTE MTI, IAL, PROIECT DE HG PE CIRCULUL DE AVIZARE"

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINAJ - MODERNIZARE DN SI OBTINERE LA 4 BENZI + POD PESTE CF MBIOL LA PROFIL 2+2 DRAINAJ	0+000	38+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022/ COMPTASANA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITONAL LA PROTOCOL	SLOBOZIA		38.9				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. I 2025
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022 - ADITONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	SUCEAVA - BOTOSANI		26				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			731.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ELABORARE SF, PAC SI PFI SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.763,66 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), NOTOCAMARA DOCUMENTARII SUPORI SI ASISTENTA ACCORDATA PENTRU SUPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI AJUTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI).
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	ARDUD		4.9				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	49.93 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023. SF IN DERULARE PE ALINAMENTUL FINAL DEFINIT. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA FINALIZAT.TRIM. II 2025 FINALIZARE SF
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022			12.9				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+070	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUGS BR PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022			16.97				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNAR SI IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTE CNAR 15.10.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF TRIM IV 2025

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	NOTOSANI		7.65			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SI PT - VARIANTA FINALA APROBATA ESTIMAT FINALIZARE SI PT TRIM 4 2025
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NIGRESTI - CAG (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+318	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETUL MARINATIEI		6.318			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023, ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SI PT IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. II 2025
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN34B SI POZUR NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUM TRANSREGIO BAITUSGASD	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			23.7			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027	151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI PT DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SI PT - IULIE 2024 IN DERULARE SI PT - IN ETAPA FINALA DE ORDINARE AVIZ SI AVIZAT CTE CNAR 04.06.2025
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.03.2022 - ADITIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			1.7			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027	27.18 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI PT MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCETERARE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTURE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI - JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.03.2022 - ADITIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	RESITA		3.8			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027	34.59 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI PT MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCETERARE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMPEL CUG BR PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2022			5.5			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	53.86 MIL. LEI FARA TVA	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE"
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMPEL CUG BR PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2022			5.1			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022, FINALIZARE SF -TRIM II 2025; URMASAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (CUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT CUG 102/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZUIRE SF	BAA MARE		10.3			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022, FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024, URMASAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MJI, IM, INDICATORI TRIMICI - ECONOMICI FUND APROBATI PREN HG - APRILIE 2025 LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2025
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHEU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (CUG 83/2016); PARTENERIAT CUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHEU MARMATIEI		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2028	200 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF; A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM II 2025
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (CUG 83/2016)						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		"CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF; A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM I 2025"

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIJA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNABR SA- CJ MANAMURES (DUG BU2016)						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027			"CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SI/ A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNABR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM1 2025"
----	--	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	------	--	--	--