

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOISTIK VE DOS TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINIAI KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	1.67%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE: 16 OCTOMBRIE 2023	FEBRUARIE 2028			1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023: - PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE - 120 LUNI, IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC).
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOISTIK VE DOS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 3): BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	12.00%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	01.03.2027			889.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 52/ANER CU ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOISTIK VE DOS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - IN DATA DE 20.11.2024 SA OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMA SI MA SI PODUL DE LA 6+420. HOTABAREA NR. 148/2024 PRINDO DECLARAREA PROCEURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILITILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL" PRESAREA AMPLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIE DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025.
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+950	ASOCIEREA COSEDI S.P.A S.C. BIT INVEST S.R.L.-CHIRULU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI (DN7, BALDANA-ITUL), KM 30+950-KM 52+950		21.4	76.00%	41.20%	01.09.2022	APRILIE 2025	APRILIE 2025		242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE JEMENICIARI / AUTORITATA CONTRACTANT" IN DATA DE 18.08.2022, CU INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE RUMA EXECUTIE, SUPERVIZIUL A INAINTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21700 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI DIN 7 BALDANA - ITUL KM 30+950 - KM 52+950" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 /26.05.2023 (NR. MTI 17940/26.05.2023). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SINECIECIN IN DATA DE 23.05.2023, SUPERVIZIUL A COMUNCAT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC VDAT CU ""BUN DE EXECUTIE"" - IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+965 IN VEDEREA CONSTRUIRI UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLIA KM 105+920. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9			1.125	99.90%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023		27.899 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILORE)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP PIROURIL DE REDUS, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11- 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083.83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.485.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537.82 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.044.51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.386.050.24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.306.882.24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.638.368.08 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.368.08 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.063.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.772.54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILORE FINO DE 3 LUNE. AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887.80 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772.54 LEI FARA TVA. LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILORE. S-AU SOLICAT UNELE REMEDIER, CONSTRUCTOULUI EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCEUL VERBALE DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILORE NR. 177523/03.2023 SI RESPECTIV NR. 186780/08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277	MODERNIZARE DN 2L, SONEVA-LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277			16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023		106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 136.778.219.70 LEI CU TVA, DIN CARE: - PROIECTARE: 5.055.094.42 LEI CU TVA - EXECUTIE LUCRARI: 128.123.121.28 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DROPIAS 18/08/2021, AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.08.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILORE: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI: - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILORE. PTE AVIZAT CTE DROPIAS NR. 18065/03.02.2023, IN VALOARE A CTE CNAR SA DUPA HIPOTECARE RECOMANDARI ADR STATUL II, IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST AVIZAT IN CTE DROPIAS ACTUALIZAREA DEVALUJULI GENERAL, AVIZ CTE CNAR SA - FAZA PT NR. 5496/07.09.2023, AVIZ CTE DROPIAS FAZA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNICO ECONOMIC NR. 18802/24.11.2023, AVIZ CTE MTI NR. 255/26/01.02.2024, AVIZ C/ NR. 21/29.03.2024, HS NR. 100/26.05.2024 REAMENAJARE INDICATOR TEHNICO ECONOMIC

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDELA A TREIA DIN 7 VALLEA OLTULUI INTRER KM 256+675 -- KM 258+950"		2.274							8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRER AUTOSTRADA A1 ARAD - TRIMISOARA - DIN EST DE EXECUTAT	9.9	24.60% DIN NOUL CONTRACT - REST DE EXECUTAT: 43.50% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DRUM DE LEGATURA	15%	20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25		235.845 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2802/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTITUIT ANTREPRINDERUL CU PRIVIRE LA REALIZAREA CONTRACTULUI NR. 927703 DIN 02.02.2022 PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TRIMISOARA - DIN EST” IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (REALIZAREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCANDU SI EFECTUL INCETARII CUII LE - A. D. RESPECTIV DATA DE 07.08.2023. S-A DESAMNAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TRIMISOARA - DIN EST” DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CÂȘTIGATORUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TTU) (DZ 7134) - LARGURILE A BENDI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	15.05.2025 (CF AA 16/ 13856)			923.97 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 3 A FOST INANȚAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST INANȚAT IN DATA DE 28.11.2022. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANȚAT IN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANȚAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APULOR AU FOST OBTINUTE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST AVIZAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVIZARE IN CJ. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT IN CJ IN VIZ. 1/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG 158/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI ANDATA DOCUMENTATIA PAC SI PTE IN CADRUL CTE CNAR. DOCUMENTATIA DE SCOTERE DIN FONDUL FORESTIER ESTE IN LUCRU, PENTRU EMITEREA H.G. DE EXPROPRIERE.
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800	GIULU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DESIGAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UNAT CUII NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CUII NAPOCA
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANDULEASA - RADAUTI PRUT	35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTUURI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021		12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301, PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PUVF NR. 15/24.02.2025 (NR. 1076/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA1 SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/11/06.09.2023; OMTI NR. 1786/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023