

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2025
4 AUTORITĂȚILE LOCALE
PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Ctr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sarbie	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITEȘTI) - MOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - HEDULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITEȘTI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE - PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF PAC SI PTE - ÎN DATA DE 09.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCETARE PE CALE AMABILĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 ÎN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTRU CNAR SA SI CI ARGES ÎN VEDEREA FINALIZĂRII ETAPEI DE PROIECTARE ÎN TERENUL PREVEDERILOR OUG 68/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CI ARGES - DECEMBRIE 2022. PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI A FOST ÎNȚINUTĂ LA ÎNVELEȘ.CI. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - ÎN DERULARE - SEMNAT ÎN LUNA FEBRUARIE 2024. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERPERE PENTRU PROIECTARE - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE ÎN TRIM. II 2025. AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NODURILE SI INTERSECȚIILE - OCT 2024	
2	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO HELEAC TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGĂTURA			PARTENERIAT ÎNCHIEIAT CU PRIMĂRIA CULȘECI - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 2.5 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 7: 30.017 SECTOR 9: 2.355	5%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1872.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1923.9 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU ÎNREGISTRAREA LUCRARI ÎN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA MAI 2025	
3	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 ÎNTRU CNAR SI CI GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF - PAC IPT - FINALIZATE AUTORIZATE DE CONSTRUIRE - EMISA ÎN LUNA AUGUST 2024 SA OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RECONSTRUCȚIE PENTRU CONDUCTA DE ADUCTIUNE - ÎN STADIUL DE OBTINERE AVIZ PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMIN DE ÎNPLINIRE - DEC. 2023 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - PROCEDURA CONTESTATA.	
4	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT ÎNCHIEIAT CU CI SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, NECESSAR AGH - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2025 - ÎNCHIEIARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN DERULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN DATA DE 20.03.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECȚIILE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI. CONTRACTE AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE AGR SI AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVAȚII / RECOMANDĂRI IMPLEMENTATE AVIZARE CTE CNAR SA - TRIM. I 2025
5	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURȚEȘTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REZOLUȚIE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2025 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026			263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE FINE AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANȚA CIRCULAȚIEI AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT ÎN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT ÎN CADRUL CTE MII ÎN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE CTE - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC - PE CIRCULUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - ÎNVIAT ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT ÎN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONSTATATE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE / AVIZARE PAC SI PTE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 ÎN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GIURA HUMORILULI	0+000	30+078	PARTENERAT OUG 101/2020 INTRE CNAR SA CU SEKARA. PRINTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR REZULTATE SE VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GIURA HUMORILULI			10.078							2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - ECI PRIN HG + TRIM 1 2024 2024 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIEI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RENASRI CU NOL DIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2030. IN CURS DE REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAREA INVESTITIEI - ESTIMAT APROBARE IULIE 2025
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. ESEI DIN 15 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES										2024	2026	2026	131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1. FINALIZAT AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI TEH - ECI SI DERULARE PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT 2024 AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULI SEBES	0+000	5+100	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES			5.5							2024 - FINALIZARE SF 2025 LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAR - APRILIE 2025. URMAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE MTI, IN SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - IULIE 2025
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ			7.83							2024	2026	2026	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEUL IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAJ. TRASEUL NECESITA REVIZIUNE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TURTUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI			1.2	85%	80%					2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERDARE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE NECESITA LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIUNE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANTER IN LUNA - MARTIE 2024 CONDOR COMPLET AUTORIZAT

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMPLUL OUG 88/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARII ETAPII DE ELABORARE S.F.	MANGALIA								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA, IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMPLUL OUG 88/2020. CONSULTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. II 2025 IULIE 2024 - CONTRACTARE AJUTI DE SIGURANTA RUTIERA
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI - URMEAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE IM IN LUNA IULIE 2025 SI HG - DE APOSBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE.
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 3H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE CONSULTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2023-2027, IN TEMPLUL PREVEDERILOR OUG 133/2023.	ZALAU								2025 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - DECEMBRIE 2025
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST I REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 88/2020) - SURSA DE FINANTARE CONSULTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - TRIM IV 2025. AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - DECEMBRIE 2025. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2025
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CONTINU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 88/2020)/ CONSULTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL.	GHEORGHENI								2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASIGENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA IULIE 2025

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COMEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026				PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE SI EXECUTII IN CURS DE LANSARE AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVIZARE CTE CNAR IULIE 2024 AMC 2 - DRUM RADIAL 10 AVIZAT CTE CNAR SEPTEMBRIE 2024
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOCURE	OCOCURE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1 OCOCURE INTRE DN 58B SI DISELA FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE VI)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA											2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028			111.68 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AMB ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETEARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN TRIM. II 2025
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES											2025 - FINALIZARE SF 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028			127 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI - DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARIRE A MULTIPLEOR SEGZARI PRIVIND INCIDENTIA ALIMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTORILOR EDIFCATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNEA CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI FIRMIABA BABENI PENTRU INTOCMARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI											2023 - CONTRACTARE SF					39.5 MIL LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE TRIM II 2025
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDOMINESCU DRUM DE LEGATURA BRAJLA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022 CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZI IN PFS SA REALIZAT IN BUC. AR LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI CJ GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEME LEGAL OUG 133/2021	GALATI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			371.62 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN IULIE MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024 SF AVIZAT IN CTE MLI, IN 04-APROBARE INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI PUBLICAT, IN DATA DE 17 Iunie 2025 - A FOST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODA - DRAJNA - MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABIOU LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022 (COMPTAREA SURSEI DE FINANTARE C/N FORM IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITONAL LA PROTOCOL.	SLOBODA												2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025- LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027				CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVDATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVSDAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. I 2025
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU COMPTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027.	SUCEAVA - BOTOSANI												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			731.39 MIL LEI FARA TVA			CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,66 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI ASISTENLA DE EXECUTIE (TREI LUNI), INFORMAREA DOCUMENTARII SUPORT SI ASISTENLA ACCORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRELUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENLA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI).
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARJUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU COMPTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	ARJUD												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	49.91 MIL LEI FARA TVA			SEMNARE CONTRACTI DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 2 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023; AMC 2 - AVSDAT IN LUNA Iunie 2023; SF FINALIZAT, AVSDAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE NTL, LINIEADA AVSDARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA IULIE 2025; RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG.
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE COCULINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022													2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	199.65 MIL LEI FARA TVA			SEMNARE CONTRACTI NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVSDARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022													2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	91.42 MIL LEI FARA TVA			CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023; MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVSDAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVSDAT CTE CNAR 15.10.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA - FINALIZARE SF TRIM IV 2025

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEVOLTARE SV)	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027								5,5				2025	2027	53.86 MIL. LEI FARA TVA	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE"
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027								5,1				2025	2027	43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE), AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - TRIM II 2025; URMAZEA OBTIINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAAI MARE (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LATERIOR FINALIZARI REVIZUIRE SF	BAAI MARE							10,3				2025	2027	147.74 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMAZEA OBTIINEREA ACORDULUI DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MII, IM, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - IULIE 2025
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMATIEI							4,153				2025	2028	200 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - AUGUST 2025
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAAI MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)												2025	2027		CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM III 2025