

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2025
4 AUTORITATILE LOCALE
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (RTESTI) - MIOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - HELIUM CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (RTESTI) - MIOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE - PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPEI DE PROIECTARE IN TEMELIUL PREVEDERILOR OUG NR.60/2020 CALENDAR ESTIMAT - PRELUCRARE DOCUMENTATEI CTR CU ARGES - DECEMBRIE 2023.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SI -IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. II 2025 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI INDOURIE SI INTERRECTILE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE CU ORIZONT ESTIMAT DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU - SEPT 2025.	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO HELEAC TR 31 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT NICHEIAT CU PRIMARIA CALUGASTI - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SICTOABELE 2 S 3 AU FOST COMASATE. SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355	5%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1937.9 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATE DE CONTRIBUIE EMISA PENTRU INREGISTRAREA LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF - PAC - IPT - FINALIZATE AUTORIZATE DE CONTRIBUIE EMISA IN LUNA AUGUST 2024 S.A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RELOCARE PUTURI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE OBTINERE AISE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMEN DE DEPURARE - DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACOTIIE - PROCEDURA CONTESTATA. ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "OD GIURGIU" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SIBU	0+000	22+000	PARTENERIAT NICHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5				2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE SIGURANTA SI IN DATA DE 20.03.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERRECTILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE ALIUD DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE AIB SI AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDIUTUL DE SIGURANTA ATRIBUIRE ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATI / RECOMANDARI IMPLEMENTATE SI IN CURS DE REVIZUIRE, ESTIMAT FINALIZARE TRIM III 2025	
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSELA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2025 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI		2026	2026		263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE FIIND AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDIUTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDIUTUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE MII IN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE CI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI - PE CIRCULUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIUT DE SIGURANTA RUTIERA - IADA SI - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDIUTUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE / AVIZARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINTA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECUS LA CURTEA DE APEL SUCEAVA.

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GIURA HUMORILULI	0+000	30+078	PARTENERAT OUG 101/2020 INTRE CNAR SA CU SEKARA. PRINTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI LE RECLUTE SE VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GIURA HUMORILULI								10.078				2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. APROBARE INDICATORI TEH. ICI PRIN HG + TRIM I 2024 2024 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIEI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAZAT, PRIN CONSIDERAREA LINEI CAI DE FER CARE CU ROL DIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. 166 DIN DJ 15 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES												2024	2026	2026	131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1. FINALIZAT AVANZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVANZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI TEH. ICI IN DERULAREA PROIECTULUI TEHNIC SI PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE SEPT 2024 AVANZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULI SEBES	0+000	5+100	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES												2024 - FINALIZARE SF 2025-LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	159.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVANZARE CTE CNAR - IULIE 2025. URMAZATA AVANZAREA IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOVAREA HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - SEPTEMBRIE 2025
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ												2024	2026	2026	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVANZARE CTE CNAR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEUL IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAJ. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TURTUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI												2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCENDIERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVANZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVANZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVANZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE NECESAR A LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANCTIER IN LUNA -MARTIE 2024 CONDOR COMPLET AUTORIZAT

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARII ETAPII DE ELABORARE S.F.	MANGALIA									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2025 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 113/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI - URMEAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE IM IN LUNA AUGUST 2025 SI HG - DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE.
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 3H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SF PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2021-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 113/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU									2025 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2025
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - TRIM IV 2025. AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - DECEMBRIE 2025. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2025
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CIVITIN)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2021-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL.	GHEORGHENI									2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA SEPTEMBRIE 202

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COMEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026				PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE AMC 1 SI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVUZATA IN CADRUL CNAHR SA AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVUZARE CTE CNAR IULIE 2024 AMC 2 - DRUM RADIAL 10 AVUZAT CTE CNAR SEPTEMBRE 2024
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1 OCULIRE INTRE DN 58B SI DISEZ FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA											2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	111.68 MIL. LEI FARA TVA		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVUZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ASB ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETEARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN TRIM. III 2025	
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GERES INPROTECT SRL, SC IM PROTECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES											2025 - FINALIZARE SF 2026 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	767 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM SF)		PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT - DECEMBRE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVUZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARARE A MULTIPELOR SESIUNI PRIVIND INCIDENTIA ALIMENTENTULUI AGRICOLA CONSTRUCTIILOR EDIFCATE, A FOST REALIZAT SI SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA, SF FINALIZAT, AVUZARE CTE CNAR SA - AUGUST 2025	
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI											2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA		CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANUAZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE TRIM III 2025	
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORMINESCU ORHAN DE SEGATURA BRAJLA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022 CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZI IN PT SA REALIZAT IN BUC. KA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI CJ GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEME LEGAL OUG 133/2021	GALATI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	371.62 MIL. LEI FARA TVA		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVUZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVUZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRE 2022 AVUZARE AMC 2 - IN IULIE MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRE 2023, NECESAR OBTINERE AVUZE AVUZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024 SF AVUZAT IN CTE MLI, IN 16-17 APRILIE INDICATORI TEHNICI - ECONOMICI PUBLICATI, IN DATA DE 17 Iunie 2025 - A FOST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE.	

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRUMUL MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABIOILA PROFIL 2+2 DRUMINA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022 (COMPTASER SURSEI DE FINANTARE C/N FORM IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA				38.9					2025	2027			CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2025
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	19+467	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONVITRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI				19.867								731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,96 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EXECUTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (SA LUNA), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPTOR SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRELUCR SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (SA DE LUNI). AMC 1 AVIZAT IN CTE CNMR IN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVIZAT IN CTE CNMR MARTIE 2025, SF IN CURS DE FINALIZARE - ESTIMARE FINALIZARE DECEMBRIE 2025
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DE OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINIERI DRUMURI SI PODURI SRL	ARDUD				5.779								169 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 2 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNMR SA IN APRILIE 2023, AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023, SF FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR, CTE RFI, UNDEZA AVIZARE IN CABRUL CTE IN IN LUNA AUGUST 2024, RESPECTIV ANOMAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	14+120	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL					14.12								397 MIL LEI CU TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022, AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2025
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DE OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ININGI MARESDOLAK MUSAVIRLIKAS					16.97								91.42 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNMR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTE CNMR 15.10.2024 IN DERULARE STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA - FINALIZARE SF TRIM IV 2025

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SAIPA CONSILIAT SRL SI ROUTTE CONSTRUCT SRL	RODOSANI									2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028			SEMNAIRE CONTRACT - IANUARI 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARI 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF. IN VARIANTA FINALA ANUNCIATA. ESTIMAT FINALIZARE SF. TRIM II 2025
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE INGRESII- OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+318	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMAITEI									2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE (PFI) SI EXECUTIE	2026	2028			1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SF SI PAC CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARI 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNMIR - LUNA TRIM. III 2025/ CONTRACT ELABORARE AUSIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 IN DERULARE.
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN54B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUMUL TRANSGREGIO BIA TEIUS IASD	0+000	20+923	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2022 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL				20.921						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PFI 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI EXECUTIE	2029			CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARI 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNMIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNMIR SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI PADA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF. IN ETAPA FINALA DE CESTIERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNMIR DA OK 2025, MFI SI IM PROIECT DE HG PE CIRCULTELE DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2022 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL				1,7						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027			SEMNAIRE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DERULARE
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI- JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2022 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	RESTA			3.679						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027			SEMNAIRE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNMIR 26.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM IV 2025

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027 PROIECTANT INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL				6.2				2025	2027	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D.TAC. 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE TRIM IV 2025
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027				5.245 (CF. AMC 2 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA)				2028	2028	5,9 MIL LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ESTIMARE COSTURI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 218 MIL LEI INCLUSIV TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - TRIM II 2025; URMAZEA CONTINUTEA ACORDULUI DE MEDIU.
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LITEROR FINANTARI REVIZURE SF	BAA MARE			31.872				2025	2027	2.291.606 MIL LEI CU TVA CONFORM REG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMAZEA ORTHIERA ACORDULUI DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, IN INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - AUGUST 2025
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2022 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETU MARMATIEI			4.153				2025	2028	200 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - AUGUST 2025
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)								2025	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM III 2025

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE A MUNICIPIULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPIULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: AGCOTEREA PRENS SRL - DACIA FABER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD	BLAJ	1	6.28	5%	2%	2024 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC SI PPE 2025 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2027		145,35 MIL LEI FARA TVA	
----	--	--------------------	---	--	--	---	------	---	------	----	----	---	----------------	--	-------------------------	--