

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANEA A TREIA DIN 7 VALILE OLTULUI INTRE KM 256+675 -- KM 258+950"		2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DIN EST DE EXECUTAT	9.9	86,642% DIN NOUL CONTRACT - REST DE EXECUTAT; 90,00% DIN TOTALUL OBIECTIVULUI DRUM DE LEGATURA	46.99%	10.10.2025 (EXTENSIE DE TAMP APROBATA)	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25	235.845 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2862/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A NOTIFIAT ANTREPRINZORUL CU PRIVIRE LA REZILIAREA CONTRACTULUI NR. 92/7703 DIN 01.02.2022 PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DIN EST” IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (REZILIAREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCANȚI SI EFECTUL INCETAREI CUI LE - A. D. RESPECTIV DATA DE 07.08.2023. S-A DEMARAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DIN EST” - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CÂȘTIGATORUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. LA DATA PREZENTEI CONTRACTUL SI AJU SA IN EXECUTIE.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TTU) (D7134) - LARGURILE A BENDI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	15.05.2025 (CF AA 16/ 19856)		923.97 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZA 3 A FOST INANTAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.525.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST INANTAT IN DATA DE 28.11.2022. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANTAT IN DATA DE 29.12.2022. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANSTAT DOCUMENTATIA FINALA A PNC. ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST AVIZAT IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDU A FI SUPUS SPM AVIZARE IN CI. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT IN CI Nr. 2/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG. 138/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI AVIZATA DOCUMENTATIA PNC SI PTE IN CADRUL CTE CNMIE. DOCUMENTATIA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.92/0709.15.01.2025
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULU - APAHIDA	38.8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DESIGAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UNAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT	35.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTUURI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021		12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301, PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PUMB NR. 15/24.02.2025 (NR. 1076/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA1 SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/11/06.09.2023; OMTI NR. 1786/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASA1 SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023