

STIUTIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2025
4 AUTORITATILE LOCALE
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (IPIESTI) - MIOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - HEDUIAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (IPIESTI) - MIOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE - PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF - PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUIU NR. 64/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPEI DE PROIECTARE IN TEMPLUL PREVEDERILOR OUIU NR.6/2020 CALENDAR ESTIMAT - PREDARE DOCUMENTATIE COTRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2023.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF -IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. IV 2025 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI INDIVIDUE SI INTERECTIELE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE CU ORIZONT ESTIMAT DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU - OCT 2025.	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO HELEAC TR 31 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 31 SI DRUMUR DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHIEIAT CU PRIMARIA CULSESTON 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SICTOABELE 2 S 3 AU FOST COMASATE. SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.355	21%	0%	2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1973.7 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREGISTRAREA LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUIU 101/2020 INTRE CNAR SA SI GIURGIU ANTREPRENOR: ASOCIERE DINAMIC WOLZBAU ROMANIA SRL - LIDER DE ASOCIERE SI IBB HAUS LIND INDUSTRIEBAU GMBH-MERCUSSION SRL GENERAL TRUST ARGES SRL - CON SR	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF - PAC -PT -FINALIZATE AUTORIZATE DE CONSTRUIRE - EMISA IN LUNA AUGUST 2024 S.A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RECONSTRUCIE PENTRU FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE OBTINERE AVIZ PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. SECURE LUCRARI - TERMEN DE SUPUNERE - DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - PROCEDURA CONTESTATA. ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII ""VIG GIURGIU"" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCETARE A LUCRARILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZARE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SIBU	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHIEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, NECESSAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.02.2023 AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERECTIELE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE AUR SI AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATIILE RECOMANDARI IMPLEMENTATE SF IN CURS DE REVIZUIRE, ESTIMAT FINALIZARE TRIM IV 2025
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALIA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU AJD BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2025 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026			263.69 MIL LEI FARA TVA	STADIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DIVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2023. A FOST ACTUALIZAT DEVIDUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE FINE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STADIUL DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE MII IN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE SI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC - PE CIRCUITUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAR SA - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONSTATAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVIZARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONSTATAT LA TRECUT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINTA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECUS LA CURTEA DE APEL IASVAHA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EPROPRIERE A TUTUROR IMOBELILOR PROPRIETATE PRIVATA

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE GIURU HUMORULUI	0+000	30+078	PARTENERAT OUG 101/2020 INTRE CNAR SA CU SECANIA. PRINTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR EXECUTE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GIURU HUMORULUI									25.47 MIL. LEI FARA TVA	2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. APROBARE INDICATORI TEH. - EC. PRIN HG + TRIM. 1 2024 - 2024 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIEI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETABOZI, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RELIARE CU ROL BURECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CAIE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2020. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU FARDAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE-MTI NR. 139/23.07.2025, CTE IM, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI.		
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. 166 DIN DN 45 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES										131.49 MIL. LEI FARA TVA	2026	2028	2028	131.49 MIL. LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTEI CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CHELUTUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3376/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTEI CNAR SA.	
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+100	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES										169.06 MIL. LEI FARA TVA	2025 - FINALIZARE SI 2026 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTEI CNAR - OCTOMBRIE 2025. VIZADO AVIZAREA IN CADRUL CTEI MT, IM SI PRONUNTAIRE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - NOIEMBRIE 2025	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ										78.08 MIL. LEI FARA TVA	DUPA 2027				78.08 MIL. LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIODA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TRUTIA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI										167.03 MIL. LEI FARA TVA	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCENDIARE LUCRARI IN LUNA IUNIE 2023	TRIM 1 2025	2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTEI CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTEI SIGURANTA CHELUTATEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTEI CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCENDIARE LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANIER IN LUNA MARTIE 2024 CONDOR COMPLET AUTORIZAT

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUT DE CATRE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARII ETAPII DE ELABORARE S.F.	MANGALIA								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIA FINANCIARA EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2025 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 113/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	48.43 MIL. LEI FARA TVA	AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI - LURMEAZA AVIZAREA IN CADRUL CTE IM IN LUNA SEPTEMBRIE 2025 SI HG - DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SF PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2023-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 113/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU							2025 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARI 2024 IN CURS DE AVIZARE CTE CNAR - ESTIMAT OCTOMBRIE 2025	
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI							2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULUI - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARI 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - TRIM IV 2025. AJUTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - DECEMBRIE 2025. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2025	
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2021-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL.	GHEORGHENI							2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	ESTIMARE SEMNARE CONTRACT - Q4 2025	

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 06/2020 - FINANTARE PNRM 2024-2025) IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE CP PRV OUS 113/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU									2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028		169.15 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANGATA. APRILIE 2025 ESTIMAT SUMARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - CL 2026			
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA											2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATEA DE FINANTARE	2027	2027			7.2	CONTRACT PRESTARII SERVICII ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - IN CURS DE AVIZARE CTE CNAR ESTIMAT AVIZARE OCTOMBRIE 2025
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCOASA SI TENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTRENORIN - ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRIAL, PHIFON SRL - E2D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCOASA											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2025	2027		599.73 MIL. LEI CU TVA	12.687	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025, IN DERULARE ETAPA SF PROIECTARE PAC SI PTE, ESTIMAT FINALIZARE IN CL 2026, A FOST EMIS HG NR. 586/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORILOR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTERA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	16+213	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRINKING & INFU PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MAZELUL OLTENEI CRAIOVA	TARGOVISTE											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		2.36 MIL. LEI FARA TVA - SI 84.1 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024****	16.312	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. II 2024 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024**** PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - ? OFERTANTI AU DEPLUS PROPUNERILE
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MERCEUREA CLUC	0+000	17+135	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DP CONSULT SA	MERCUREA CLUC											2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE	2026	2028		15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR. ACTUALIZARE SF, PT DTAC	17.135	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023; AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN TRIM. IV 2025

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COMEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		DR 1. AMCI AVGAT IN CTE CNAR DR 3. AMCI SI AMC 2 AVGATATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4. AMCI SI AMC 2 AVGATATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 5. AMCI SI AMC 2 AVGATATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10. AMCI SI AMC 2 AVGATATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF NOD: AMCI SI AMC 2 AVGATATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 5, 6, 7 IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN SBB - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN SBB SI DISEZ FAZA 2 (REGULINA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA	7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVGATARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AIBI ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN TRIM. IV 2025
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGULINA DEZVOLTARE D)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GEBES IMPROJECT SRL, SC W3 PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES	7.661			2025 - FINALIZARE SF 2026 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	767 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVGATATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVGAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVGATARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2024 AVGAT IN NOI AMC PE REGIME CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVGATARE CTE CNAR SA - SEPTEMBRIE 2025
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI	4.5			2023 - CONTRACTARE SF			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANUAZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE TRIM IV 2025
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORMINESCU DRUM DE SEGATURA BRAJLA-GALATI SI VO GALATI	0+000	40+000	ASOCIERE TANCAD SRL - ETADINA 88 SA - SC ALINODAO CONSTRUCT SRL - SC ARCADIA COMPANY SA - SC ADO GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI	40			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	1419 MIL. LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ COMITAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT SA - REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI C GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL: OUG 118/2021 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVGAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - LUNE 2023 A POST AVGATARE AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2023 AVGATARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR ORDINARE AVGAT AVGATARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA DECEMBRIE 2024 SF AVGAT IN CTE MLI, IM, HG APROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PUBLICATI IN DATA DE 17 LUNE 2025 - A POST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJINA - MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABLOJ LA PROFIL 2+2 DRAJINA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022 (CONSTATAREA SURSEI DE FINANTARE CN PORN IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA															2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029					CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVDATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVDAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2025		
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	19+467	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONGRTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI																2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029					731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,96 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (SA LUNA), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TRAI LUNA), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TRAI LUNA), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRELUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TRAI LUNA) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (SA DE LUNA). AMC 1 AVIAT IN CTE CNAR IN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVIAT IN CTE CNAR MARTIE 2025, SF IN CURS DE FINALIZARE - ESTIMARE FINALIZARE Q1 2026
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARJUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL	ARJUD																2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028					169 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 2 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVIAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVIAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE INTI, LUNEAZA AVIARE IN CADRUL CTE NR IN LUNA SEPTEMBRIE 2025, RESPECTIV APROBAREA INDIACATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PMIN HG.
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE COCULINE	VARIANTA OCOUTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	14+120	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL																	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028					397 MIL LEI CU TVA	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022, AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA - ESTIMAT FINALIZARE DECEMBRIE 2025
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ININO MARENBOLUX MUSAVERLIKAS																	2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029					91.42 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIAT IN CADRUL CNAR SI IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIAT CTE CNAR 15.10.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q1 2026

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SAIPA CONSILIAT SRL SI ROUTTE CONSTRUCT SRL	RODOSANI												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			4.710 MIL. LEI FARA TVA CTR ELABORARE SI PAC, POC SI PT	SEMNAIRE CONTRACT - IANUARI 2023, IN DEBUTARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARI 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DEBUTARE SF. IN VARIANTA FINALA ANUNCIATA. ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM IV 2025
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE INGRESII-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+318	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATIEI												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE (PFI) SI EXECUTIE	2026	2028			1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SI PAC	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARI 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNMIR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA BUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN54B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUMUL TRANSGREGIO BIA TEIUS IASD	0+000	20+923	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL					20.921								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PFI 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE	2029			5.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM ORDINULUI AMPLASAT	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARI 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 AVIZATA IN CADRUL CTE CNMIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNMIR SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DEBUTARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI PADA SF - IULIE 2024 IN DEBUTARE SF. IN ETAPA FINALA DE CESTIERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNMIR SA IN 2025, MFI SI IMI PROIECT DE HG PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA OCTOMBRIE 2025
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL					1,7								2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'ITALC	SEMNAIRE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 IN DEBUTARE
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	RESTA				3.679								2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'ITALC 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNAIRE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNMIR SA IN 2025 ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM IV 2025

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADIIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027 PROIECTANT INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL				6.2				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTAAC. 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF. MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE TRIM IV 2025
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADIIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027				5.245 (CF. AMC 2 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA)				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	5,9 MIL LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE ESTIMARE COSTURI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - 218 MIL LEI INCLUSIV TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022 - URMAZEA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. SF FINALIZAT - IN CURS DE APROBARE IN CTE CNAR - ESTIMAT OCTOMBRIE 2025
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LITEROR FINANTARE REVIZURE SF	BAA MARE			31.872				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.291.606 MIL LEI CU TVA CONFORM NEA APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022 - FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024 - URMAZEA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MFI, IM, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - SEPTEMBRIE 2025
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2022 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETU MARMATIEI			4.153				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024- LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	200 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - AUGUST 2025
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029		CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2025

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIERIA PRENIS SRL - DACIA FABER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD.	BLAJ	1	6.28	5%	2%	2024 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRE 2027	2027	145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPROPIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 20 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FENIUAARE 2023, CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ C LUNA 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - IULIE 2025 IN CURS DE AVIZARE CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2025
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 ADUGA-BUSTIER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIERIA SC CONI SRL - SC DRUM KOJ INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PROVEN SRL - NVO TRANSINZHENIRING SRL			5.484				IULIE 2027	2027	545,77 MIL LEI FARA TVA	2024 SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE. 2024 EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA. HG DE APROBARE A EXPROPIERII SI CIRCULUL DE VOZDIRE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025. DUVA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPIERE SE VA PROCEDE LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTUL FAZEI PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA Iunie 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ARESTENT NITELIULI ALIMENTANT A FOST FINALIZAT. AVIZAREA IN CTE CNAR PROPONANDI EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAR SA PENTRU ASA ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPIEREA CONDIȚIILOR NECESAR INVESTIȚIEI A FOST EMISA HOTĂRÂRILE D. GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROIECTOURILOR DE EXPROPIERE A TUTORIOR IMOBILIOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDIȚIILE DE EXPROPIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NAȚIONAL "ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 ADUGA-BUSTIER" ORDET PENTRU CARE S-A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE DUPA CURA URMAZII. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT CU TERMEN ESTIMAT DE EMITERE IN LUNA OCTOMBRIE 2025, CONDITIONATA FUND IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE DE DECIZIA DE EXPROPIERE - TERMEN EMITERE 30 SEPTEMBRIE 2025.
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMANIC	0-000	5-008	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIERIA SC PRAHOVA SRL - SC ARTENS SRL		1	5.898	70%	70%	2023 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	TRIM IV 2025	2026	254,22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023. CA URMARIE A FINALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 572/2025. FAZEA PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. IN EXECUTIE