

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2025																	
5. VARIANTE OCULTOARE																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+600 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 133/2021 INTRE CNAIR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG. 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2027				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PRIVESTERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZA DE CATRE LUT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.06.2023. AU FOST FINALIZATE SI ANUNTATE IN CADRUL CTE CNAIR AMC 1 SI AMC 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIUL DE SIGURANTA RUFERIA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI: IMPLIMENTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ADR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTL, CTE IM - HOTARARE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATA IN LUNA DEC. 2023. IN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR, PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. ORDINARE ORETERE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT -NOIEMBRIE 2025 A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDEURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 PROIECTANT- ASOCIEREA TENDRO- CONSULTING SOLUTION (JURER)- ECD GEORGIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2025	2026			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT IN TEMELUL OUG 86/2020 IN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 2/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027; CF OUG. 133/2022 CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025