

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HUB ROMANIA S.R.L. (LIDER) - IBB-HUB-UNDO INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRANSROM S.R.L. - S.C. VENTON GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZDAM DE ECCHER S.P.A. (LIDER) SE ASOCIERE S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AJ 10M 35+1500 SI DIN V.10M-ANVOEN - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 99%; LOT II: 23.90%	LOT I: 75.98%(FARA AJUST PRETIN: 138.80M)(FARA AJUST) LOT II: 8.08%(FARA AJUST PRET) -12.43% (CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025; LOT II: 2026	LOT I: 2024; LOT II: 2026	LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: -504.122 MIL LEI FARA TVA; -620.058 MIL LEI FARA TVA, CU ACT ADDITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 8 LUNI); EXECUTIE: 10 LUNI) (PENTRU EXPROPRIERII NR. 528/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 60/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARILE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICARILOR, SUPERVISORUL VA PROCESA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIRII DECIZII SUPERIOABILI. IN DATA 07.11.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNTAT LA REVENDICARILE PARILE AU CAZUT DE COMUN ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TIMP FARA COSTURI SUPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1807/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT PRELUCRAREA RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR. PUVIL NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE - DEPASIT LOT II: DATA DE INCIPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI); EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 398/15.08.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVIZAT IN CTE-CAIR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1, NR. 61/21.10.2024; MOBILIZARE IN SANTIER: 01.11.2024
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI	TIMISOARA		13.906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINELII DE INCIPERE)		5411 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE