

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2025																	
5. VARIANTE OCOUTOARE																	
VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE IASI	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUIO OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATĂ)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITATII PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+600 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 118/2021 ÎNTRU CNAIR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATE PRIN HG. 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2025- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2027				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAIR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PRIVESTERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZA DE CATRE LUT MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERERE ÎN DATA DE 10.06.2023. AU FOST FINALIZATE SI ADOPTATE ÎN CADRUL CTE CNAIR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIȚIUL DE SIGURANȚA RUFERIA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI: ÎN AMPLASAMENTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTELEGARE RECOMANDARILE ADR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT ÎN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTL, CTE IM - HOTARARE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC APROBATA ÎN LUNA DEC. 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR, PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. ORDINARE ORTEFE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT -NOIEMBRIE 2025 A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEOURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRINATA.
3	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMĂRIA CAMPULUNG - OUG 131/2021 PROIECTANT- ASOCIEREA TENDRO- CONSULTING SOLUTION (JURER)- ECD GEORGIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2025	2026			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMELIUL OUG 86/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 2/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2023-2027; CF OUG. 118/2021 CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025