

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2025  
4 AUTORITATILE LOCALE  
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PTESTI) - MOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE Faza studiu de fezabilitate - HEDUIAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PTESTI) - MOVENI		9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF - PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUII NR. 44/2002 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOALUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGEZ IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPILOR DE PROIECTARE IN TEMELIUL PREVEDERILOR OUII NR. 82/2025 - CALENDAR ESTIMAT - PRELUCRARE DOCUMENTATIEI CAITRE CJ ARGEZ - DECEMBRIE 2022 - PREGATIRII DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ - CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU PROIECTARE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. IV 2025 A UJ FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024 A UJ FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE CU ORDINUL ESTIMAT DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU - DEC 2025 SF FINALIZAT - IN CURS DE AVANZARE FEBRUARIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO ILEAC TR SI ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR SI DRIJNURI DE LEGATURA			PARTENERIAT NICHEIAT CU PRIMARIA CULSESTON I - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 2.5 SECTOR 3: 30.017 SECTOR 9: 2.355	21%	0%	2024	DECEMBRIE 2026	2026		SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 193.9 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREGISTRAREA LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUII 101/2020 INTRE CNAR SI GIURGIU ANTREPRENOR: ASOCIERE DINAMIC WOLZ SAU ROMANIA-SIL - LIDER DE ASOCIERE SI IBB HAUS LIND INDUSTRIELBAU GMBH-MERKURION SIL GENERAL TRUST ARGEZ SRL - CON SB	GIURGIU		12.1			2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027		350.88 MIL LEI FARA TVA	SF - PAC -PT -FINALIZATE AUTORIZATE DE CONSTRUIRE - EMISA IN LUNA AUGUST 2024 S-A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 85/02.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE REEDUCARE PUTRI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE OBTINERE AVIZ PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. SECURE LUCRARI - TERMEN DE SUPUNERE - DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACOTIIE - PROCEDURA CONTESTATA ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII ""VIG GIURGIU"" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCETARE A LUCRARIILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025 CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZARE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT NICHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, NECESSAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FUND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.03.2023 A UJ FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE A UJ AVANZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATIILOR RECOMANDARI IMPLEMENTATE SF FINALIZAT - IN CURS DE AVANZARE FEBRUARIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADJ BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			2023 - FINALIZARE REZULTATE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2028	2028		263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIU SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022 - A FOST ACTUALIZAT DEVIUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FUND AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR - IULIE 2023, AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE INTI IN LUNA AUGUST 2023 AVANZARE CI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVANZARE - DECEMBRIE 2023 PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI; ESTIMAT AVANZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADAMSA PENTRU TOATE FUNCTIILE - AVANZARE PAC SI PTE CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA CNCR, REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI, SENTINTA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURSA LA CURTEA DE APEL IASOVA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EPROPRIERE A TUTUROR IMOBILITELOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE IN DATA DE 16.12.2025

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE GIURA HUMORULUI	0+000	30+078	PARTENERAT OUG 101/2020 INTRE CNAR SA CU SECANIA. PRINTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR RESCUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GIURA HUMORULUI											2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - EC PRIN HG + TRIM 1 2024 2024 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIEI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SE VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DIN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAZAT, PRIN CONSIDERAREA UNELI CAI DE RELIARE CU ROL BORBECTONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2020. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU FARDAREA INVESTIIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIUL CTE-MTI NR. 139/23.07.2025, CTE CI NR. 37/20.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI.	
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. 666 DIN 45 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES											2026	2028	2028	131.49 MIL. LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTEI CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CHELTUIELI DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3576/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTEI CNAR SA.	
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+100	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES											2025 - FINALIZARE SF 2026 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTEI CNAR - OCTOMBRIE 2025. VIMEDAZ AVIZAREA IN CADRUL CTEI MTI, IM SI PROMOVAREA HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - TRIM 1 2026	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+430	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ												DUPA 2027			78.08 MIL. LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIODA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TURTUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI												2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCENDIARE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM 1 2025	2025	167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTEI CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CHELTUIELI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BUNTERIA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTEI CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONTRIBURE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCENDIARE LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA - ACORDARE ACCES SANCTIER IN LUNA - MARTIE 2024 CONDOR COMPLET AUTORIZAT

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUT DE CATRE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARII ETAPI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL. SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE FEBRUARIE 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 113/2021 A PROTOCOLUL PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	48.43 MIL. LEI FARA TVA	"AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTL CTE IM SF FINALIZAT DEC 2025, HG PE CIRCUITUL DE AVIZARE LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOCALITATEA ZALAU	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 113/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU								"2023 - STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECTARE SI PT 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR EXECUTIE LUCRARI"	2026	2026	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	"CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2025"
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZULT - RELICTARE IAN. 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2021-2027 S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL.	GHEORGHENI								2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	"CTR SEMNAT - SF IN DERULARE LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 06/2020 - FINANTARE PNRM 2024-2025) IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE CP PRV CUSQ 113/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU									2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	169.15 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR SA A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LANGATA, APRILIE 2025 ESTIMAT SEMANRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA										2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATEA DE FINANTARE	2027	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - AVIZAT CTE CNAR IN DECEMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MFI ESTIMAT AVIZARE FEBRUARIE 2026
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PLOCONA SI TENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMELIU CLUSE BR PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022. ANTERENIND ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODSTRAL, PHIPON SRL - E2D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCIOASA										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2025	2027	599.73 MIL. LEI CU TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025, IN DERULARE ETAPA SF PROIECTARE FAZA PAC SI PTE, ESTIMAT FINALIZARE IN Q1 2026, A FOST EMIS HG NR. 586/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBELILOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	16+213	PARTENERIAT IN TEMELIU CLUSE BR PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022. PROIECTANT: EAST WATER DRINKING & INFU PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MAJULUI OLTENEI CRAIOVA	TARGOVISTE										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - LANSMARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA, SI 84.1 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. III 2024, AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA, IN DECEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUIS PROPUNERILE ESTIMAT SEMANRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MERCEUREA CLUC	0+000	17+135	PARTENERIAT IN TEMELIU CLUSE BR PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DP CONSULT SA	MERCUREA CLUC										2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE	2028	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN Q1 2026 LANSMARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COME AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI										2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV, LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			"DR 3: AMC1 SI AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR DR 3; AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 5, 6, 7: IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DN 58 FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA											2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027: LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AOB ETAPA 2 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN Q1 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GENES IMPROJECT SRL, SC W3 PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES											2025 - FINALIZARE SF 2026: LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	938 MIL LEI CU TVA (CONFORM SF)	"PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023, AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA DTRIM ALEA SA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARE A MULTIPLELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTIA ALIMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTORILOR EDIFCATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SI IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAR SA - OCTOMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTI - LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA AVIZARE CTE IM ESTIMAT LUNA FEBRUARIE 2026, LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI											2023 - CONTRACTARE SF REZULT			39.5 MIL LEI FARA TVA	"CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZULTAT CTR REZULTAT - IULIETIARE IUL 2026
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORMINESCU DRUM DE LEGATURA BRAJLA-GALATI SI VO GALATI	0+000	40+000	ASOCIERE TANCAD SRL - ETADINA BR SA - SC ALINDAD CONSTRUCT SRL - SC ARKADA COMPANY SA - SC ADO GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028	1.193 MIL LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ COMITAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT SA - REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI C GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL: OUG 138/2021 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - LUNE 2023 A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2023 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024 SF AVIZAT IN CTE MTI, IM, HG APROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PUBLICATI, IN DATA DE 17 LUNE 2025 - A FOST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODA - DRAJNA - MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABLOU LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022 (CONSTATAREA SURSEI DE FINANTARE CN PORN IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBODA													2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029				*CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR.1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q1 2026 - LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026*
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	19+467	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATAREA SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONGRTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI													2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	731.39 MIL LEI FARA TVA			CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 34.277.760,36 LEI , FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ACCORDATA PENTRU DEFINIEREA SI SUSTINEREA ANUNTULI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARIILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVIZAT IN CTE CNAR IN NOIEMBRIE 2024. AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR MARTIE 2025. SF FINALIZAT IN CURS DE AVIZARE FEBRUARIE 2026 - LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARJUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATAREA SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	ARJUD													2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	169 MIL LEI FARA TVA			SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 2 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA FEBRUARIE 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORIILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN ING. LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	14+120	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL														2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	397 MIL LEI CU TVA			SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 - 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE FEBRUARIE 2026 - LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: INGINIERI MAREBODULX MUSAVERLIKAS														2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	91.42 MIL LEI FARA TVA			*CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INLESIRE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTE CNAR IN 10.10.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q1 2026 - LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026*

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 04.03.2022 PROIECTANT: ADIGRE SAIPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI					7.65					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.710 MIL. LEI FARA TVA CTR. ELABORARE SI, PAC, POE SI PT	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT IANUARIE 2026 - IN CURS DE EMITERE AVIZ LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE INGRESI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NW)	0+000	6+318	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMAITEI					6.318					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE (PTE) SI EXECUTIE	2026	2028	1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR. PROIECTARE SF SI PAC	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023, ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025, LUNGARSA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA FEBRUARIE 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN248 SI PODURI NOI CF M200 TELUS SI CF M300 LA CRACULEN, DRUM TRANSILVIEG BIA-TRUSIASO	0+000	20+923	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL						20.921					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029	5.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI, PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM DRUM GENERAL APROBAT	"CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNAR IN 04.2025, MTI 3.03.2025 SI "P" IN 09.2025 SI IN 23.05.2025. PROIECT DE HG PE CIRCULUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA IANUARIE 2026 LANZARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026"
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL						1,7					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA					3.679					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC. 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM.IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADIIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027 PROIECTANT INGINIERI DRUMURI SI PODURI SRL			6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTRAC. 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	"SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE SF Q3 2026 LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADIIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027			5.245 (CF. AMC 2 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA)			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	"3.9 MIL LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MIT"	"CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MIT IN LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA SA FIE APROBAT IN CTE IM - ESTIMAT FEBRUARE 2026 LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LITEROR FINANCIARE REVIZURE SF	BAA MARE		31.872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.291.606 MIL LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR MIT, IN INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETU MARMATIEI		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	200 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029		CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MIT IN LUNA NOIEMBRIE 2025, IN CURS DE APROBARE CTE IM - ESTIMAT FEBRUARE 2026

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL - DACIA FABER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD.	BLAJ	1	6.28	5%	2%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PFE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026	145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIU 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 20 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025, CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ O LUNA 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA DECEMBRIE 2025
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 AZUGA-WESTER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KO INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PLOVENI SRL - NVO TRANSZHENRYNG SRL			5.434				DECEMBRIE 2027	2027	545,77 MIL LEI FARA TVA	*2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE. 2024 EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PFE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA. HG DE APROBARE A EXPLOATERII PE CICLULUI DE VIJAZIE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025. DUVA EMITEREA DECIZIE DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDE LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTARE FAZA PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA Iunie 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AREBENT NITREGIULUI ALIMENTANT A FOST FINALIZAT. AVIZAREA IN CTE CNAR PROPONANDI EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAR SA PENTRU ASA ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PFE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPRIERE CONDIȚIILUI NECESAR INVESTIȚII A FOST EMISA HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIOR IMOBILIIOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDIȚIILOR DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NATIONAL *****ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DE DESCARCARE A3 AZUGA BUSTENI***** DREPT PENTRU CARE SA PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE CONTRIBUIE DUVA CUM URMEAZA: -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOCUMENTUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMANIC	0-000	5-008	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAHOVA SRL - SC ARTENSE SRL		1	5.898	62%	50%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2027	2027	254,22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023. CA URMARIE A FINALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PFE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 573/2025. FAZEA PAC SI PFE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. IN EXECUTIE