

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2025

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr. Crt.	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	39+600 (SEIGRDS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC CIEU		6.77							126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI KM 39+600 - KM 26+460. PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA Sursa DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 133/2021 ÎNTRU CNAIR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATE PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA SI PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2026- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZA DE CATRE IAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2022. A FOST ENDS ORDONANȚE DE ÎNCERCI ÎN DATA DE 30.06.2022. AU FOST FINALIZATE SI ANUNȚATE ÎN CADRUL CTE CNAIR ANM 1 SI ANM 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIȚIUL DE SIGURANȚA REFEREA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎN REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE ADR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT ÎN CADRUL CTE CNAIR, CTE MPT, CTE IM - HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICE APROBATE ÎN LUNA Iulie 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR, PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. ÎNTRUNIRE ORIENTE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT - FEBRUARIE 2026. A FOST ENIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PÎNATA.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT ÎNCHIEAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 PROIECTANT - ASOCIEREA (I-DE) CONSULTING SOLUTION (I-DE) - ECO GEORUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2025	2029	2029		155 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	*PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMEIUL OUG 88/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022. ACT ADITIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE Sursa DE FINANTARE ÎN PT 2021-2027). CF OUG 133/2021 CONTRACT PRASTARI SERVICII DE PROIECTARE PANA STUDIUL DE FEZABILITATE. SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2025 SF ÎN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2027 LANȘARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027*