

6	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADEKULUK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SRINIA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	70% ATENTEN LUCR AUTORIZATE IN ET 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAUU BOZDEU LA PUCIOASA	8.50%	ORDIN INCERERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIYA PAC A FOST AVIZATA IN CADRUL SENTINTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.C. NR. 1588/12.12.2024 (PUBLICATA IN MD-RO, PARTEA I, NR. 126/12.12.2024, ALI CARE ANEAXE AU FOST PUBLICATE IN MD-RO, PARTEA I, NR. 206/03 PRINDRE DECLANSAREA PROCEDURII DE EROPIRIE A TUTUROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDICIILE EROPIRIE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EROPIRIE NR. 28/25.02.2025, PENTRU IMOBILIILE PROPRIETATE PRIVATA, ARIATE PE REAZA LOCALITATILOR ANTONASA, COCESTI, VULCAN - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOTAREN, FENI, BUCUMENI, PIETROSTI SI MORDENI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SRINIA DIN JUDETUL PRAHOVA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST PUNTI INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INDOCARREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINEREA A TUTUROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONINUTULUI DE URBANISM: PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE - PENTRU ETAPA 2, KM 51-041 + KM 70-240; ETAPA 3, KM 90+000 - KM PROIECTAT 108-737 SI ETAPA 4, KM 70-240 + KM 90+000) SECTORIILOR DE DRUM TARGOVISTE - SRINIA ESTE IN CLASA DE LABARIMARE, FINE INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZIE A DOCUMENTATIEI LUANO IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDRE PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRIVESTE ETAPA 1 - A FOST EMISA DE MFI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 65 DIN 14.07.2025 - POD KM 63-860 (KM 63-864) PESTE PARAUU BOZDEU LA PUCIOASA. DOCUMENTATIYA PTE A FOST AVIZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAUU BOZDEU LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025, 04.08.2025	
7	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADEKULUK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGRILE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	7.50%	12.00%	ORDIN INCERERE 1 MARIE 2023	01.01.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 02/4489 CU ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOJISTIK VE TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN AL MADEKULUK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 SA DEFINIT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.86 PENTRU PISTE SI POD SI PODOLA DE LA 6+200. NOTARAN NR. 1459/2024 PRINDRE DECLANSAREA PROCEDURII DE EROPIRIE A TUTUROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDICIILE EROPIRIE AL LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL - PHEIARA ANAKAMANTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.11.2025, CONFORM DECIZIEI DE EROPIRIE NR. 174 DIN 20.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.86/20.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+135-47-180 SI PODOLA DE LA 6+200. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."	
8	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSEN S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLUU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350		21.4	96.00%	76.01%	01.09.2022	APRILIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBAREI DE CATRE JEFETIICIANI/AUTORIZATIA CONTRACTANTAT IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZOAREA INAINTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE DE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERERE PENTRU ACORDUL CONTRACTULUI NR. 02 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRILE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITUL NR.86/20 - KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. MFI 17940/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIZOAREA A COMINCUT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VGZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+965 IN VEDEREA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JIU DE LA MERLA KM 105+920 REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9			1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PRINDRE, DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU D PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083,83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,52 LEI FARA TVA, NR. 4 - 445.044,53 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.308.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.038.082,26 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.038.950,68 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.348,08 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.202,09 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.045,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.12.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANSE CTE-CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.872,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,04 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO SA SE EFECTUEZ INPECTIUNEA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARIILOR. SA AU SOLICITAT UNELI REEMERITUR, CONSTRUCTIBILOR, EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMPLASATE PROCESULI VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 17753/08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60+165	76+277	ASOCIERIA S.C. LEMACONS SRL S.R.L. MODERNIZARE DN 2L, SOVIEA-LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277			16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121,72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.098.778,18 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,65 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DROP IAS 18/09/20.05.2021, AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: - 6 LUNI PROIECTARE: - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI: - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PTE AVIZAT CTE DROP IAS NR. 1806/05.02.2021, IN AVIZAREA LA CTE CNAR SA DUPA HURMENTARE RECOMANDARI AGR STADIIU II. IN DATA DE 23.08.2023, CUNR. 18484 A FOST AVIZAT IN CTE DROP IAS ACTUALIZAREA DEZVALUI GENERAL. AVIZ CTE CNAR SA - FAPA PT NR. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DROP IAS FAZA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNIC. ECONOMICI NR. 1889/24.11.2023. AVIZ CTE MFI NR. 255/03/01.02.2024. AVIZ CTE NR. 21/29.03.2024. HG NR. 500/26.03.2024 REAMENAJARE INDICATOR TEHNIC ECONOMIC

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 33+965		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1766/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1332/21.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+746	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							5638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023