

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2025
4 AUTORITĂȚILE LOCALE
PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	Ani de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITEȘTI) - MOVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - HEDULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITEȘTI) - MOVENI		9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2029 - FINALIZARE LUCRARI		2318.89 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PFE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILIA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DEVIZ NR. 04/2022 ÎN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTRU CNAR SA SI ÎN ARBIBU ÎN VEDEREA FINALIZAREI ETAPILOR DE PROIECTARE ÎN TEMPELUL PREVEDERILOR DEVIZ 08/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREGATIRE DOCUMENTATIE CATRE CJ AJGANS - DECEMBRIE 2022 PREGATIRE DOCUMENTATIEI A FOST ÎNȚINUTA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTAR SERVICII PENTRU ELABORARE SF - ÎN DEBULARE - SEMNAT ÎN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULATIEI ÎNDRUMARE SI ÎNDRUMARE - OCT 2024 SF FINALIZAT - ÎN CURS DE AVANȚARE FEBRUARIE 2026 LANȘARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
2	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM TRANSREGIO HIELEAC TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILE DE LEGATURA			PARTENERIAT ÎNCHIEȚAT CU PRIMĂRIA CUI SECTOR 1-2 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DEBULARE			SECTOR 1: TRONSON 1 - DRUM BA 1 - MODERNIZARE DN1 DE LA KM LA 481+500 KM - 483+657 LUNGIME: 2,15	21% - pentru LOT 1	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027		SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2+3: 4279.000 MIL LEI FARA TVA SECTOR 1 (LOT 1): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU ÎNREGISTRAREA LUCRARI ÎN DEBULARE SECTOR 2+3 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA MAI 2025 SECTOR 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT ÎN LUNA IULIE 2025 ETAPA CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILE DE LEGATURA Faza 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILE DE LEGATURA TRONSON 2 - TRAS DE LA KM 14+747 (INCL 5 FLOREȘTI) PANA LA KM 24+365 (INCL SI CALEA TURZI) - TRONSON 3 - TRAS DE LA KM 24+365 (INCL SI CALEA TURZI) PANA LA 18+418 (INCL SI VOCEI) (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.69750/06.08.2023) ETAPA CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILE DE LEGATURA Faza 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILE DE LEGATURA TRONSON 2 - TRAS DE LA KM 14+747 (INCL 5 FLOREȘTI) PANA LA KM 24+365 (INCL SI CALEA TURZI) - TRONSON 3 - TRAS DE LA KM 24+365 (INCL SI CALEA TURZI) PANA LA 18+418 (INCL SI VOCEI) (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.49802/07.05.2025) LOT 1 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DODORING SRO (CONSULTANT)/ ASOCIEREA SC VAKOM CONSTRUCT SRL - SC ELECTROGRUP SA (ANTREPRENOR) LOT 2 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DODORING SRO (CONSULTANT)/ ASOCIEREA DIMER 2000 COMPANY SRL - HYDROSTROY AD - INTEGRAL INZENERING A.D. LAKTAS(ANTREPRENOR)	
3	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 ÎNTRU CNAR SI CJ GIURGIU - COMUNITATE Sursa de finantare din POM în PT ANTREPRENOR - ASOCIERE DINAMIC WOLZ SAU ROMANIA SRL - LIDER DE ASOCIERE SI ÎNREGISTRARE INDUSTRIEBAU GMBH-MERCUSSION SRL GENERAL TRUST ARGES SRL - COD 58	GIURGIU		12.1	5.52%	5.52%	2025 - SEMNARECTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027		358.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VO GURGIU" SEMNAT ÎN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRARIILOR EMIS ÎN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPRĂVECHIRE SEMNAT ÎN DATA DE 29.07.2025 SF - PAC - VPT - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA ÎN LUNA AUGUST 2024
4	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT ÎNCHIEȚAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE ASA 1 - FINALIZAT 2026 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DEBULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FUND AVANȚATA ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN DATA DE 20.03.2023 AJU FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANȚA CIRCULATIEI CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASA SI AVANȚARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVAȚII ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 SF FINALIZAT - ÎN CURS DE AVANȚARE FEBRUARIE 2026 LANȘARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
5	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SOSELA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURȚEȘTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU AJD BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			*2023 - FINALIZARE REZULTATUL DE FEZABILITATE SI INTERECHELE ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULATIEI 2024 - TRAM. I - FINALIZAT 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2028	2028		263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022 - A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FUND AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANȚA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT ÎN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR - IULIE 2023, AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERA A FOST FINALIZAT AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR ÎN LUNA AUGUST 2023 AVANȚARE CJ - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE - PE CIRCULUL DE AVANȚARE - DECEMBRIE 2023 PAC - AVANȚAT ÎN CADRUL CTE SIGURANȚA CIRCULATIEI; ESTIMAT AVANȚARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANȚA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT ÎN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONSTATAT - CONSTATATE ADAMSA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVANȚARE PAC SI PFE ÎN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 ÎN DEBULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRI CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONSTATAT LA ÎNCL. REZULTATUL EVALUARI CONSTATAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINȚA TRIBUNALUL BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURSA LA CURTEA DE APÊL IACOVAN A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORILOR ÎMBOGĂȚIRII PROPRIETATE PRIVATE A FOST EMISA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE ÎN DATA DE 16.12.2025

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCUIRE GIURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERAT DUG 101/2020 INTRE CNAR SI CU SUCSAVA. PRINTRA ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERAT DUG 133/2021 INTRE CNAR SI CU SUCSAVA ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE -ETAPA 1	GIURA HUMORULUI											2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH- EC ECONOMICI - TRIM 1 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE -ETAPA 1	2029	2029	831.359 MIL LEI CU TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAZAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIVA A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2020. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE MTI NR. 130/23.05.2025, CTE CU NR. 37/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. EISEL DIN 45 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES											2026	2028	2028	131.49 MIL LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CHELTUIEL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3376/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCUIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES											2025 - FINALIZARE SF 2026 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	90.604 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 35/13.01.2026)	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI IANUARIU 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCUIRE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ											DUPA 2027			78.08 MIL LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TRUTIA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	97%	80%							2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEDERE LUCRARI IN LUNA IULIE 2023	TRIM 1 2026	2026	246.339 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR 51/23.01.2026)	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROBRIER PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PACA FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PACA INSTATI IN CTE SIGORAVIA A CHELTUIELI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BULTEA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 31 IANUARIE 2023 ORDIN DE INCEDERE A LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA USURANAVANA - ACCORDARE ACCES SANITER IN LUNA MARTIE 2024 OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEZVALUI GENERAL NR. 51/23.01.2026 ESTIMAT DESCHIDERE TRAFIC - Q2 2026

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUT DE CATRE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMELIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANTARII ETAPI DE ELABORARE S.I.	MANGALIA								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIA FINANCIARA EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMELIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL. SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE FEBRUARIE 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CI OUG 132/2022 SI PROTOCOLULUI PE ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024	NASAUD								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	370.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTL, CTE IM SF FINALIZAT DEC 2025, HG PE CIRCUITUL DE AVIZARE LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026*
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	V0 ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 3H IN LOCALZALUCIEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027, IN TEMELIUL PREVEDERILOR OUG 86/2020. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU								2023 - DEMARARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC/DIAC SI PTE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q2 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q2 2026 Q4 2026 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. EXECUTIE LICITATIE	2029	2029	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	*CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 SI IN DERUBARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2026*
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZILIAT - RELICITARE IAN. 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL.	GHEORGHENI								2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q1 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 06/2020 - FINANTARE PORA 2024-2025) IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CI VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE CP PRIV OUS 133/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU									2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARI 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR SA STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANGATA. APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA										2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATEA DE FINANTARE	2029	2029		CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2023 SF - AVIZAT CTE CNAR NOIEMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI ESTIMAT AVIZARE FEBRUARIE 2026/ NECESAR REVALIDARE PROFIE.
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PLOCONA SI TENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTRENORIN- ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODUSTRAL, PHIPON SRL - E2D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - FUCIOASA										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PTE - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - MARTIE 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRINDO DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPONARE A TUTORIOR INGHELORELOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	16+213	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRINKING & INFU PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MUZEUL OLTIENEI CRAIOVA	TARGOVISTE										2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA; SI 84.1 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. III 2024, AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA, NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUZ PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC	0+000	17+135	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARI 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DP CONSULT SA	MIERCUREA CIUC										2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2028	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN Q1 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COME AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI											2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026				DR 3: AMCI SI AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 3: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF NOD: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 5, 6, 7: IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DISEZ FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA											2022 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL LEI FARA TVA		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AOB ETAPA 2 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN Q1 2026	
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GENES INFRASTRUCT SRL, SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES											2025 - FINALIZARE SF 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	938 MIL LEI CU TVA (CONFORM SF)	"PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACTI: DECEMBRIE 2022 ETAPA AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA DENTRIN ALEA SA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARE A MULTIPLEOR SESIUNZI PRIVIND INCIDENTIA ALIMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTORILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOD AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAR SA - OCTOMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTT - LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA AVIZARE CTE IM ESTIMAT LUNA FEBRUARIE 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"		
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARNARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI											2023 - CONTRACTARE SF REZLAT			39.5 MIL LEI FARA TVA		CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZLAT CTR REZLAT - RECTIFICARE Q1 2026	
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUZOMNESCU ORAH DE SEGATURA BRAJLA-GALATI SI VO GALATI	0+000	40+000	ASOCIERE TACNOAD SRL - ETADINA BR SA - SC ALINDAD CONSTRUCT SRL - SC ARCADIA COMPANY SA - SC ADO GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028	1.193 MIL LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ COMUNITAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT SA - REALIZAT IN BAZA A-A LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 113/2021 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVIZAT AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA DECEMBRIE, 2024 SF AVIZAT IN CTE MTT, IM, HG, APOBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PUBLICAT. IN DATA DE 31 Iunie 2025 - A FOST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE. PAC SI PTE IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q2 2026. PROMOVARE HG DE ECHIPARE - Q2 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI EMITERE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI - ESTIMAT Q2 2026		

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODA - DRAJNA - MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABLOU LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022 (CONSTATAREA SURSEI DE FINANTARE CN PORN IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBODA			38.9							2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029				*CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR.1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q1 2026 - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026*
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	19+867	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI			19.867								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 34.277.760,36 LEI , FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ACCORDATA PENTRU DEFINIREA SI SUSTINEREA ANUNTULUI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIODA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVIZAT IN CTE CNAR IN NOIEMBRIE 2024. AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR MARTIE 2025. SF FINALIZAT IN CURS DE AVIZARE FEBRUARIE 2026 - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARJUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	ARJUD			5.779								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028		206 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEZV GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULIARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA FEBRUARIE 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC PRIN NGI. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+834	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL				13.834								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028		786 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEZV GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1- 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE FEBRUARIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUS 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSTATARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINI MAREBODOLX MUSAVIRLIKAS				16.97								2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		91.42 MIL LEI FARA TVA	*CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INLESIRE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTE CNAR IN 10.10.2024 IN DERULIARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q1 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026*

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ADIGERE SAMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.750 MIL. LEI FARA TVA CTR. ELABORARE SI PAC. PDE SI PT 82 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT - IANUARI 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARI 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINLA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT IANUARI 2026 - IN CURS DE EMITERE AVIZ LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE INGRESI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMAITEI												2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE (PTE) SI EXECUTIE	2026	2028	1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR. PROIECTARE SF SI PAC	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARI 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025. URMASA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA FEBRUARIE 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN548 SI PODURI NOI CF M200 TELUS SI CF M300 LA CRACULEN-DRUM TRANSREGIO BA-TREUSASD	0+000	20+923	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL													2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029		5.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEVZ GENERAL APROBAT	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARI 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNAR IN 04.2025. MTI 13.05.2025 SI 19*14.05.2025 SI IM 23.05.2025. PROIECT DE HG PE EXECUTIUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA FEBRUARIE 2026 LANZARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL													2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOURE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA												2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC. 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRIM.IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADICTIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027 PROIECTANT INGINIERI DRUMURI SI PODURI SRL				6,2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTRAC, 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- IAN 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADICTIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027				5,245 (CF AMC 2 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA)			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	7,9 MIL LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE VALOAREA TOTALA INVESTITIEI - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MIT	"CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MIT IN LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA SA FIE APROBAT IN CTE IM - ESTIMAT FEBRUARIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026"
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LITEROR FINANCIARI REVIZUIRE SF	BAA MARE			31,872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2,291.606 MIL LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022, FINALIZARE SF - Iulie 2024; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MIT, IM, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - FEBRUARIE 2026, CU TERMEN DE PLINERE Q1 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETU MARMATIEI			4,153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	238.843 MIL LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG, LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)				LUNGIME DRUM EXPRES 58,177 LUNGIME DRUMURI DE LEGATURA 18,460			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029	488.903 MIL LEI CU TVA CONFORM AVIZ CTE IM NR. S/020-12-2025	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MIT IN LUNA NOIEMBRIE 2025, APROBAT CTE IM - DECEMBRIE 2025, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI URMEAZA A FI APROBATI PRIN HG - ESTIMAT Q1 2026

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIERIA PRENIS SRL - DACIA FABER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD.	BLAJ	1	6.28	34%	25.99%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026	145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 20 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025, CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ O LUNE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA DECEMBRIE 2025
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 AZUGA-WESTER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIERIA SC CONI SRL - SC DRUM KO INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIVON SRL - NVO TRANSZHENRYNG SRL			5.434				DECEMBRIE 2027	2027	545,77 MIL LEI FARA TVA	*2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE. 2024 EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA. HG DE APROBARE A EXPROPRIERII CECIUTULUI DE INOZIERE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025. DUVA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTUL FAZEI PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA IUNE 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ARE ESTIMAT VALOAREA SA FOST FINALIZAT AVIZAREA IN CTE CNAR PROPUNAND EXCLUSIV DE SOLUTIIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAR SA PENTRU ASA ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPRIERE CONDIȚIILE NECESARE INVESTIȚIEI A FOST EMISA HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIILOR IMOBILIARE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDIȚIILE DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NAȚIONAL *****ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DE DESCARCARE A3 AZUGA BUSTENI***** DREPT PENTRU CARE SA A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIIOR DE CONSTRUIRE DUVA CUM URMEAZA: -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOCUMENTUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMMANIC	0-000	5-008	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIERIA SC PRAHOVA SRL - SC ARTENS SRL		1	5.898	62%	59%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026	254,22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR.426/2023, CA URBANARE A FINALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 574/2025. FAZILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI EMIS IN IANU. 2023. IN EXECUTIE AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.01/04.10.2023, NR.02/17.01.2024, NR.08/08.01.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025