

7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024- REALIZARE SF	2024- FINALIZARE SF 2025- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTP PROIECTARE SI EXECUTIE	2027		CTP PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 A FOII AJUATIA IN CTE CMAIR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S 2 - FINALIZATE DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECTATA.
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	RITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (4 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCESARE CT AA NR. 2 / 92/29779/15.04.2022)		VALOARE SF+PT 2.732 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CMAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - ATI (AVIZ NR. 64/79/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMIR AMC 15 AU POST CAISE ORGANOZA ADRMA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZUA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZULERE A CONTRACTULUI CONFORM DUC 04/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTRE (ANEXE). CA URMARIRE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZULERE NR. 18/20838/26.09.2022. ACORDUL DE INCESTARE DE COMUN-ACORD NR. 92/102001 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DMS - DRUM BINEC CORDOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIERIA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DMS (DMSA LINGHI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - RITESTI (INDOIGNOIA. 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025		1.231 MIL LEI FAZA TVA	DOCUMENTATI TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 UAT (MALU MARE, PIELESTI, CARCEA, GHERCESTI) PE TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUIS, IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 25 DIN 03.07.2023 DE CATRE CONSILIUL LOCAL TERAN DOUL IN CURS DE DEPUANERE DOCUMENTATI IN VEDEREA OBTINERII DE AVIZ SI ACORDURI STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.