

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2026

## AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	Ani deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+980	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SI	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 24.04.2026 (P1 LUNI SI 20 ZILE CF. AA NR. 21) 2024 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CRT PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		10,26 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE, FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 10.155.287.25, RESPECTIV 8.727.474.88 FARA TVA SI 4.27.822.23 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). ACTE ADITIONALE PRIVIND AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTULUI CONCOMITANT 04/2022 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A AFLOR PENTRU NECONSUMATDARE SI PENTRU CONSUMATDARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR, CTE MTI, SI SA A FOST OBTINUTA HEL NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN PREZENT, DOCUMENTATIA A REBENTA TRONGANELEI 1 SI 2 SE AJUA PE SEAP.
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA DUCOUTDARE	ALTERNATIVA TECHIRGHOL	0+000	30+560	SC CONSTTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PT SI DTAC	TECHIRGHOL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.10.2022 (TERMEN INITIAL) 27.03.2024 (CF AA, NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 13.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL REFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMR S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI. IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST FINSA NOTARIARA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 80/2024