



6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIEREA ESTA INCAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADENCILIK INCAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINIA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	8.50%	1.23% (BALIZN AERMENT LUCR AUTORIZATE IN ET 1- POD KM 63-860 (63-864) PESTE IN BIZDISE LA PUCIOASA)	8.50%	ORDIN INCERERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIYA PAC A FOST AVAZATA IN CADRUL SEMNTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.G. NR. 1588/22.12.2024 PUBLICAT IN BOD-RO, PARTEA I, NR. 2362/06.12.2024, ALEI CAREI ANEAX AU FOST PUBLICATI IN BOD-RO, PARTEA I, NR. 1246/860 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIBLOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMILIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 289/22.02.2025, PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA, APLATE PE FAZA LOCALITATII ANONASIA, DOCESTI, VULCANI - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOATAENI, FIENI, BUCHEMINI, PETESTOIA SI MROREI DIN JUDETLUL DAMBOVITA SI SINIA DIN JUDETLUL PRAHOVA. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAL), AU FOST SUNT INTRERINSE DE CATRE ANTREPRENOR, DEAMERGIUR PENTRU INTCOMIERA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTUROR AZELOR SOICITATE, IN CONFORMITATE CU CERTIFICATELE DE URANSARE EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA/PRIMARIA ORASULUI SINIA. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE. PENTRU ETAPA 2, KM 51-041 + KM 70-245, ETAPA 3, KM 80-900 + KM PROIECTAT 880-775 SI ETAPA 4, KM 70-140 + KM 90-000, SECTORUL DE DRUM TARGOVISTE - SINIA ESTE INCLUS DE ELABORARE, FINND INTRERINSE DE CATRE ANTREPRENOR DEAMERGIUR DE REVIZA A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDO PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CELE DE PRIVESTE ETAPA 1, A FOST EMISA DE MTL AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 16.07.2025 - POD KM 63-860 (KM 63-864) PESTE MARAL, BIZDISE LA PUCIOASA. DOCUMENTATIYA PTE A FOST AVAZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 26.07.2025. DATA DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1 - POD KM 63-860 (63-864) PESTE PARAL BIZDISE LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025. 04.08.2025
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0-000	44-130	ASOCIEREA ESTA INCAAT SANAYI LOJISTIK VE OIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILIK INCAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0-000 - KM 44+130 LANGRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	11.00%	13.97%	ORDIN INCERERE 1 MARTE 2023	01.01.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 02/4489 CU ASOCIEREA ESTA INCAAT SANAYI LOJISTIK VE TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN AL MADENCILIK INCAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - IN DATA DE 20.11.2024 SA DEINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.86 PENTRU PRIMA SI DO SI PODUL DE LA 6+20. NOTARARA NR. 1459/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIBLOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMILIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL - PHEIATA ANONASIA/ANONASIA A FOST FACUTA LA DATA DE 13.11.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.60/25.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+135-4+70 SI PODUL DE LA KM 6+20. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.04/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30-950	52-350	ASOCIEREA COSEN S.P.A.S.C. BT INVEST S.L.L.-CHIRLIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRE LA 4 BEND DIN BALDANA (TTL) KM 30-950-KM 52-350		21.4	97.00%	76.01%	01.09.2022	APRILIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE JEFNICIARI/AUTORITATA CONTRACTANT, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTATULI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIORULUI A INMANTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE DE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21570 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGRE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITUL NR.01/950 - KM 30-950" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. M1 17040/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIORUL SI CONSIULIUL ANTREPRENORILOR IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VGZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-220	106-965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRIND INTRE KM 106-000 - KM 106-965 IN VECHERA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 106-920 REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9			1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILORE)	CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PROIECTUL DE REGIDA-CUPRINDA IN PERIOADA 15.11-15.03), CU D PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNE (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083,03 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,02 LEI FARA TVA, NR. 4 - 444.044,51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.098.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.038.062,26 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.638.348,00 LEI FARA TVA, NR. 8 - 524.202,09 LEI FARA TVA, NR. 9 - 1.464.405,18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.738.045,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.12.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANARE CTE-CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINND DE 1.551.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR FINND DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.807,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,04 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARIILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND SA SE EFECTUEZE LUCRARIILE IN VECHERA EFECTUAREI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARIILOR. S-AU SOLICITAT UNEEI REZEMIERI, CONSTRUCTIBLORILOR EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMBONATE PROCESUL VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 17753/08.2023 SI RESPECTIV NR. 18030/08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60-165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL S.R.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVIEJA-LEPSA, KM 60-165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.098.778,18 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,82 LEI CU TVA. AVAZAT DTAC CTE DROPIAS 18/05/2021, AVAZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.08.2021 DURATA CONTRACTUALI ESTE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PTE AVAZAT CTE DROPIAS NR. 1806/05.02.2021, IN AVANARE LA CTE CNAR SA DUPA HURMENTARE RECOMANDARI ACR STADIUL II, IN DATA DE 23.08.2023, CUNR 18484 A FOST AVAZAT IN CTE DROPIAS ACTUALIZAREA DE VALUATI GENERAL. AVUZ CTE CNAR SA - FAZA PT NR. 5496/07.09.2023. AVUZ CTE DROPIAS FAZA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICI, ECONOMICI NR. 1880/24.11.2023, AVUZ CTE MLI NR. 255/03/01.02.2024, AVUZ CTE NR. 21/29.03.2024- HS NR. 500/24.03.2024 REAMENAJARE INDICATORI TEHNICI ECONOMICI

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDEI A TREI DN 7 VALLEA OLTULUI INTRU KM 256+675 - KM 258+950"		2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (D7131) - LANGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2026		923.97 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 20.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022.</p> <p>IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI. SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANTAT IN DATA DE 29.08.2022.</p> <p>A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AN NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANTAT IN DATA DE 28.11.2022.</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIILOR LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANTAT IN DATA DE 29.12.2022.</p> <p>IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANSTAT DOCUMENTATIILE FINALE A PAC.</p> <p>ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST AVIZAT IN CTE CNMIH IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPM AVIZARE IN CI.</p> <p>IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT IN CI Nr. 3/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG. 388/28.02.2024.</p> <p>IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA SI AVIZATA DOCUMENTATIILE PAC SI PTE IN CADRUL CTE CNMIH.</p> <p>DOCUMENTATIILE A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBODITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.02/27.03.15.01.2025</p> <p>DOCUMENTATIILE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025</p> <p>DOCUMENTATIILE ESTE IN CURS EVALUARE</p>
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GLAU - APAHIDA	0+000	38+800		GLAU - APAHIDA		38.8		CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DEZVOLUT IN BAZA UNUI PROTOCOLO DE CATRE IAT CLUJ NAPOCA				2345.52 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONATA DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SKARON CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - BADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LPSA FINANTARE LUCRARI
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT P/V NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT P/V NR. 51/24.02.2025 (NR. 52/19.02.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783	ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 33+965		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1766/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1332/21.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+746	152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							5638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023