

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2026  
4 AUTORITATILE LOCALE  
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link serviu	Valoarea proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MOVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - HEDUAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITESTI) - MOVENI		9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - FINALIZARE LUCRARI		2318.89 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SF. PAC SI PFE - IN DATA DE 19.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DEVIZ NR. 44/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SI SI ARHIEP IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPII DE PROIECTARE IN TEMPELUL PREVEDERILOR DEVIZ 88/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREGATIRE DOCUMENTATIE CATRE CJ-ARGHES - DECEMBRIE 2022-PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTAR SERVICII PENTRU ELABORARE SF - IN DEBUTARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI INDIVIDUE SI INTERECTIVE - OCT 2024 SF FINALIZAT - IN CURS DE EMITERE ANE AMARTE 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM TRANSREGIO HELEAC TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CUI SECTOR 1-2 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTARE			SECTOR 1: TRONSON 1 - DRUM BA 1 - MODERNIZARE DN1 DE LA KM LA 481+500 KM - 483+657 LUNGIME: 2,15	21% - pentru LOT 1	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027		SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2+3: 4279.MIL. LEI. FARA TVA [CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.69750/06.08.2023] ETAPA 1-CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA TRONSON 2 - TRIS DE LA KM 14+747 (IND 5 FLORESTI) PANA LA KM 24+365 (IND 10 CALEA TURZII) - TRONSON 3 - TRIS DE LA KM 24+365 (IND 10 CALEA TURZII) PANA LA 18+418 (IND 10 VOCEI) [CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.49802/07.05.2023. LOT 1 - ASOCIERIA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DODZORING SRO (CONSULTANT)/ ASOCIERIA SC VAKOM CONSTRUCT SRL - SC ELECTROGRUP SA (ANTREPRENOR) LOT 2 - ASOCIERIA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DODZORING SRO (CONSULTANT)/ ASOCIERIA SC VAKOM COMPANY SRL - HYDROSTROY AD - INTEGRAL INZENERING A.D. LAKTASIA(ANTREPRENOR)	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT CUIG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU - COMUTARE SURSA DE FINANTARE DIN POIM IN PF ANTREPRENOR-ASOCIERE DINAMIC WOLZ BAU ROMANIA SRL - LIDER DE ASOCIERE SI BRN-VALUOLU INDUSTRIEBAU GMBH-MERKLURION SRL GENERAL TRUST ARGES SRL - COD SI	GIURGIU		12.1	7.50%	5.56%	2025-SEMNARECTI PROIECTARE SI EXECUTIE	2027-FINALIZARE LUCRARI	2027		358.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "*****YO GURGIU*****" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025 SF - PAC -VPT -FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -EMISA IN LUNA AUGUST 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023-FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE ASA 1 - FINALIZAT 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DEBUTARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVANZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.03.2023 AU FOST AVANZATE NOTIURILE SI INTERECTIVELE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASA SI AVANZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATIILE RECOMANDARI IMPLEMENTATE SF FINALIZAT - IN CURS DE EMITERE ANE AMARTE 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SOSELA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADJ BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		10.09			*2023 - FINALIZARE REZULTATE SF 2024 - TRAM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2028	2028		263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE. FINE AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVANZAT IN CADRUL CTE CNAR - IULIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVANZAT IN CADRUL CTE INTI IN LUNA AUGUST 2023. AVANZARE CI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE - PE CIRCUITUL DE AVANZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVANZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVANZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADAMSA PENTRU TOATE FUNCTIILE - AVANZARE PAC SI PFE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DEBUTARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA CNCR, REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINTA TRIBUNALUL BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURSA LA CURTEA DE APEL IUCIOARA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILITELOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE IN DATA DE 16.12.2025

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCUIRE GIURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERAT DUG 101/2020 INTRE CNAR SI CU SUCSAVA. PRINTRA ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERAT DUG 133/2021 INTRE CNAR SI CU SUCSAVA ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE -ETAPA 1	GIURA HUMORULUI												2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH- EC ECONOMICI - TRIM 1 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE -ETAPA 1	2029	2029	831.359 MIL LEI CU TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAZAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIVA A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2020. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE MTI NR. 130/23.03.2025, CTE CU NR. 37/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2026	
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. 166L DIN 45 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES												2026	2028	2028	131.49 MIL LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CHELTUIELI DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3376/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.	
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCUIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES												2025 - FINALIZARE SF 2026 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	90.604 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 35/13.01.2026)	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI ANUARIU 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCUIRE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ												DUPA 2027				78.08 MIL LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TRUTIA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI												2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEDERE LUCRARI IN LUNA IULIE 2023	TRIM 1 2026	2026	246.339 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 51/23.01.2026)	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIER PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PACA FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PACA INSTATI IN CTE SIGORANTA A CHELTUIELI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BULTEA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 31 IANUARIE 2023 ORDIN DE INCEDERE A LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA LOCALITATII - ACCORDARE ACCES SANITER IN LUNA MARTIE 2024 OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEZVALUI GENERAL NR. 51/23.01.2026 ESTIMAT DESCHIDERE TRAFIC - Q2 2026	

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUT DE CATRE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARII ETAPI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIA FINANCIARA EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL. SF FINALIZAT - Q1 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CI OUG 133/2021 si PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024	NASAUD								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	370.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVGAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2025, CTE IM - Q1 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 3H IN LOCALZALUCIEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 86/2020. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU								2023 - DEMARARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC/DIFAC SI PTE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q1 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q2 2026 Q4 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE LOCALNI	2029	2029	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVGAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 LANSARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 SF FINALIZAT T - IN CURS DE ENTRE ANZ MARTIE 2026
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTATE. PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZULT - RELICTARE IAN. 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTATE. PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2021-2027 S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL.	GHEORGHENI								2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q1 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 06/2020 - FINANTARE PORA 2024-2025) IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE CP PRIV OUS 113/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARI 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR SA STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANGATA. APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA											2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATEA DE FINANTARE	2029	2029		CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 SF - AVIZAT CTE CNAR NOIEMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MFI ESTIMAT AVIZARE MARTIE 2026/ NECESAR REVALIDARE PROFIL
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PLOCONA SI TENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTRENORIN - ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRIAL, PHIPON SRL - E2D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - FUCIOASA											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PTE - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - MARTIE 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRINDO DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPONARE A TUTORIOR IMOBILIZARE PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	16+213	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRINKING & INFU PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MAJULUI OLTENEI CRAIOVA	TARGOVISTE											2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA, SI 84.1 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. III 2024, AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA, NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUZ PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC	0+000	17+135	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARI 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DP CONSULT SA	MIERCUREA CIUC											2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2028	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARI 2024 SF FINALIZARE IN Q1 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026



26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODA - DRAJNA - MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABLOU LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022 (COMPTASER SURSEI DE FINANTARE CN POM IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBODA			38.9							2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029				*CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR.1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q1 2026 - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026*
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	19+867	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONVITRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI			19.867							2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 34.277.760,36 LEI , FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ACCORDATA PENTRU DEFINIREA SI SUSTINEREA ANUNTULUI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVIZAT IN CTE CNABR IN DECEMBRIE 2024. AMC 2 AVIZAT IN CTE CNABR MARTIE 2025. SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE MARTIE 2026 - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026	
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARJUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGENIERE DRUMURI SI PODURI SRL	ARJUD			5.779							2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028		206 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEZV GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULUI ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTEI CNABR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTEI CNABR, CTEI MTL URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTEI IM IN LUNA MARTIE 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORULUI TEHNICO - ECONOMIC PRIN NPL. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+834	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL				13.834							2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028		786 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEZV GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 - 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE MARTIE 2026 - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - PROIECTANT : INNOVATIONSDOLUX MUSAVERLIKAS				16.97							2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		91.42 MIL LEI FARA TVA	*CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INLESIRE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNABR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTEI CNABR IN 10.10.2024 IN DERULUI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q1 2026 - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026*	

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+650	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ADOSIRE SAMPA CONSULT SRL SI ROUTTE CONSTRUCT SRL	NOTOSANI									2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.750 MIL. LEI FARA TVA CTR ELABORARE SI PAC. PDE SI PT 83 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT - IANUARI 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARI 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VANANTIA FINLA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT AVIZARE MARTIE 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE INGRESI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NW)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATEI									2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE (PTE) SI EXECUTIE	2026	2028	1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SF SI PAC	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARI 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025 CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025; AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025; SEMNARA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA MARTIE 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN24 SI PODURI NOI CF M200 TELUS SI CF M300 LA CRACULENDRUM TRANSREGIO BA-TREUSASD	0+000	20+923	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL										2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE	2029	5.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEVZ GENERAL APROBAT	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARI 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNAR IN 04.2025; MTI 23.05.2025 SI 19*14.09.2025 SI IM 23.05.2025. PROIECT DE HG PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA MARTIE 2026 LANZARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL										2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA									2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC. 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027 PROIECTANT INGINIERI DRUMURI SI PODURI SRL				6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTA.C. 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPIRE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027				5.245 (CF. AMC 2 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA)			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	1.9 MIL. LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MTI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE). AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022.; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA SA FIE APROBAT IN CTE IM - LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LITEROR FINANCIARI REVIZUIRE SF	BAA MARE			31.872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.250.006 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MTI, IM, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - FEBRUARIE 2026, CU TERMEN DE PLINERE Q1 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETU MARMATIEI			4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	238.843 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)				LUNGIME DRUM EXPRES 58,577 LUNGIME DRUMURI DE LEGATURA 18,460			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029	4881503 MIL. LEI CU TVA CONFORM AVIZ CTE IM NR. S/02-12-2025	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, APROBAT CTE IM - DECEMBRIE 2025, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI URMEAZA A FI APROBATI PRIN HG - ESTIMAT Q1 2026

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDAE	VARIANTA OCOUTDAE A MUNICIPLULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL - DACIA FABER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD.	BLAJ	1	6.28	30%	25.99%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026	145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 20 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025, CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ O LUNE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA DECEMBRIE 2025
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDAE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 AZUGA-WESTER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KO INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIVON SRL - NVO TRANSZHENRYNG SRL			5.434				DECEMBRIE 2027	2027	545,77 MIL LEI FARA TVA	*2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE. 2024 EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA. HG DE APROBARE A EXPROPRIERII CECIUTULUI DE INOZIERE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025. DUVA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTUL FAZEI PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA IUNE 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ARE ESTIPE NITROGENIULI ALIMENTAT A FOST FINALIZAT AVIZAREA IN CTE CNAR PROPONANDI EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAR SA PENTRU ASA ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPRIEREA CONDIȚIILOR NECESAR INVESTIȚIEI A FOST EMISA HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIILOR IMOBILIARE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDIȚIILE DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NAȚIONAL *****ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DE DESCARCARE A3 AZUGA BUSTENI***** DREPT PENTRU CARE SA A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIION DE CONSTRUIRE DUPA CUM URMEAZA: -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOCUMENTUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDAE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMMANIC	0-000	5-008	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAHOVA SRL - SC ARTENS SRL		1	5.898	62%	59%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026	254,22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR.426/2023, CA URBANARE A FINALIZARI DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 574/2025. FAZILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI EMIS IN IANU. 2023. IN EXECUTIE AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.01/04.10.2023, NR.02/17.01.2024, NR.08/08.01.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025