

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIERIA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (UIBER-IBB-HIB-INDO INDUSTRIEREAU GMBH S.C. AUTOTENORMA S.R.L. S.C. SEVENOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIERIA RIZAN DE ECHEB S.P.A. (UIBER DE ASOCIERIE S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LANGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 54+500) SI DN V (KM 49+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 99% LOT II: 34.60%	LOT I: 77.44%(FARA AJUST PRET) 123.20%(CU AJUST) LOT II: 11.60%(FARA AJUST PRET) 21.82%(CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025 LOT II: 2027	LOT I: 2024 LOT II: 2027	LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA, LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA, 420.058 MIL. LEI FARA TVA, CU ACT ADITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI, EXECUTIE: 10 LUNI) HG ESPROPRIERI NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAZINUTE DE EVINEMENTE AJUATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSFERUL DETINUTORILOR FINALE AJE BISTROCARBON, SUPERIORIS SA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIRIA DE CEEZI SUPERVOZORILUI. IN DATA DE 23.10.2024 A AVUT LOC CONSULTATIA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNCAT LA INVESTITIILE LOR PARETE ALOCACIIE PENTRU O EXTENSIE DE TIMP FARA COSTURI SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1837/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. PAVEL NR. 44/17.02.2025 CU ANESA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE - DOPASIT
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIKETI	TIMISOARA		13.906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINELUI DE INCERPERE)	3411 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL SE AFLA IN PERIODA DE PROIECTARE	