

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCUIRE GIURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERAT DUS 101/2020 INTRE CNAR SI CU SUCSAVA. PRINTRA ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERAT DUS 133/2021 INTRE CNAR SI CU SUCSAVA ETAPA DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE - ETAPA 1	GIURA HUMORULUI											2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEHNIICI PRIN HG - TRIM 1 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - ETAPA 1	2029	2029	831.359 MIL LEI CU TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAZAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIVA A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2020. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE MTI NR. 130/23.03.2025, CTE CU NR. 37/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL. 166L DIN 45 SI DJ 152A			PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES											2026	2028	2028	131.49 MIL LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CHELTUIELI DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3376/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCUIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES											2025 - FINALIZARE SF 2026 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	90.604 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 35/13.01.2026)	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI IANUARIU 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCUIRE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ											DUPA 2027			78.08 MIL LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TRUTIA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	97%	80%							2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEDERE LUCRARI IN LUNA IULIE 2023	TRIM 1 2026	2026	246.339 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 51/23.01.2026)	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIER PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PACA FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PACA INSTATI IN CTE SIGURANTA A CHELTUIELI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BULTEA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 31 IANUARIE 2023 ORDIN DE INCEDERE A LUCRILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA LOCALITATII - ACCORDARE ACCES SANITER IN LUNA MARTIE 2024 OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEZVALUI GENERAL NR. 51/23.01.2026 ESTIMAT DESCHIDERE TRAFIC - Q2 2026

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEVOLUT DE CATRE PRIMARIE A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TERMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANȚARII ETAPII DE ELABORARE S.F.	MANGALIA								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIA FINANȚARII EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TERMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANȚARE DIN POIM IN PT S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL. SF FINALIZAT - Q3 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CI OUG 133/2021 si PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024	NASAUD								2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	370.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVGAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2025, CTE IM - Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 3H IN LOCALZALUCRENI	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANȚARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027, IN TERMEIUL PREVEDERILOR OUG 86/2020. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU								2023 - DEMARARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC/DIFAC SI PTE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q3 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q3 2026 Q4 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE LOCALNI	2029	2029	76 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AMC ETAPA 2)	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVGAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 SF FINALIZAT - AVGAT CTR CNAR IN APRILIE 2026, IN CURS DE AVGARE CTE MTI APRILIE 2026
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEVOLUTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANȚARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZULT - RELICTARE IAN. 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEVOLUTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARIE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANȚARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S.A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL.	GHEORGHENI								2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q3 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 06/2020 - FINANTARE PORA 2024-2025) IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE CP PRIV OUS 113/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU									2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF IANUARI 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. AVIZARE CTE CNAR SA STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANGATA. APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA									2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATEA DE FINANTARE	2029	2029		CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - AVIZAT CTE CNAR NOIEMBRE 2025, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA APRILIE 2026, IN CURS DE AVIZARE CTE IM ESTIMAT MAI 2026
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PLOCONA SI TENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTRENORIN - ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRAL, PIPORN SRL - E2D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCIOASA									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PTE - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONOTIURE - MAI 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPONENRE A TUTUROR IMOBELIILOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	16+213	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRINKING & INC. PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MUZEUL OLTIENEI CRAIOVA	TARGOVISTE									2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA - SI 84 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIM. III 2024, AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANGATA. APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MERCEURA CLUC	0+000	17+135	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS SB PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARI 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EPKAR SRL - DP CONSULT SA	MERCUREA CLUC									2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2028	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARI 2024 SF FINALIZARE IN Q2 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COME AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		DR 3: AMCI SI AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 3: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF NOU: AMCI SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, SF FINALIZAT IN CURS DE AVIZARE CTE CNAR ESTIMAT MAI 2026 DR 5, 6, 7 IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DISEZAFAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA	7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027: LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AOB ETAPA 2 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN Q2 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ACCIENIA SC GENES INFRASTRUCT SRL, SC W3 PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES	7.661			2025 - FINALIZARE SF 2026: LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	938 MIL. LEI CU TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA IN AMC 1 - FINALIZATA, AVIZAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARIRE A MULTIPLELOR SECURIZARI PRIVIND INCIDENTA ALIMENTATIILOR ADUSIA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SI IN DERULARE IN VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAR SA - OCTOMBRIE 2025, URMEAZA AVIZARE CTE IM ESTIMAT LUNA MAI 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHETAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2005)	BABENI	4.5			2023 - CONTRACTARE SF REZILAT			39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZILAT CTR REZILAT - REACTIVARE Q3 2026 IN DATA DE 19.12.2023 A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, REALIZAREA DOCUMENTATIILOR TECHNICE PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCULIRE BABENI" (CN08M49U). O DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE 27.02.2026 (AU FOST DEPUSE 5 OFERTE) O DATA ESTIMATA FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2026.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORVODNESCU DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	40+000	ADICERIE TANCAD SRL - ETADINA BR SA - SC ALINDAO CONSTRUCT SRL - SC ARCADIA COMPANY SA - SC ADO GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI	40			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028	1.193 MIL. LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ COMUNITAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT SA - REALIZAT IN BAZA AA-LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHETAT INTRE CNAR SA SI GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 113/2021 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVIZAT AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINERE AVIZE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2024 SF AVIZAT IN CTE MTI, IM, HG, APROBARE INDICATOR TEHNICO - ECONOMIC PUBLICAT. IN DATA DE 31 Iunie 2025 - A FOST SEMNAT CTR. DE PROIECTARE SI EXECUTIE. PAC SI PTE IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q2 2026. PROMOVARE HG DE EMPROPRIERE - Q2 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI ENTERE ORON DE INCERPERE LUCRARI - ESTIMAT Q2 2026

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODA - DRAJNA - MODERNIZARE DR SI DOTARE LA 4 BENDI + POD PESTE CF ABLOU LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	171+180	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022 (COMPTASER SURSEI DE FINANTARE CN POM IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBODA			171.18						2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029	17 MIL FARA TVA (CTR SF SI PAC)	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVDATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q2 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	18+140	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONVITRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI			18.140						2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PFE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 34.277.760,36 LEI - FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI ASISTENTA ACCORDATA PENTRU DEFINIREA SI SUSTINEREA ANUNTULUI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVIAT IN CTE CNAR IN DECEMBRIE 2024, AMC 2 AVIAT IN CTE CNAR MARTIE 2025, SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE APRILIE 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	ARDUD			5.779					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	206 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEZV GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1+2 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023; AMC 2 - AVIAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVIAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, URMAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA MAI 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN NPL. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+834	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL				13.834				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	786 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEZV GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 SF FINALIZAT - AVIAT IN CTE CNAR LUNA APRILIE 2026, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI ESTIMAT APRILIE 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026		
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMELIU OUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - PROIECTANT: INGINI MAREBOSULX MUSAVIRLIKAS				16.97				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	91.42 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST ENOSI CADRUL DE INCERPERE A ETAPAI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIAT CTE CNAR SI 30.10.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q2 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026		

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+280	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ADIGRE SAIPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.750 MIL. LEI FARA TVA CTR. ELABORARE SI PAC. PDE SI PT 82 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT - IANUARI 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARI 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF. PE VANIANTA FINALA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARIE 2026, CTE MITI - AVIZAT MARTIE 2026, IN CURS DE EMITERE OMTI ESTIMAT APRILIE 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE INGRESI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATEI					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE (PTE) SI EXECUTIE	2026	2028	1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR. PROIECTARE SF SI PAC	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARI 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025. AVIZARE CTE MITI - NOIEMBRIE 2025. URMAZUA AVIZARE IN CADRUL CTE IN LUNA MAI 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN24 SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACULENDRUM TRANSGREGIO BA-TREUS-ASD	0+000	20+923	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC. SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL						2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029	5.340 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 799 MIL. LEI FARA TVA CONFORM DEVIZ GENERAL APROBAT	CTR. PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARI 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNAR IN 04.2025. MITI 23.05.2025 SI 19+18.09.2025 SI IN 23.05.2025 PROIECT DE HG PE CIRCULATIA DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA MAI 2026 LANZARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL						2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI D'IAC. 134 MIL. LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRIM. IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 05.05.2022 - ADIIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027 PROIECTANT INGINIERI DRUMURI SI PODURI SRL				6.2				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTA.C. 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPIRE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0+000	5+245	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORAREA SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADIIONAL PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PF 2022-2027				5.245 (CF. AMC 2 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA)				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	1.9 MIL. LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE: 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MTI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE). AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022.; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025. APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA SA FIE APROBAT IN CTE IM - ESTIMAT MAI 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 102/2020 - LITEROR FINANCIARI REVIZUIRE SF	BAA MARE			31.872				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.250.006 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MTI, IM, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI FUND APROBATI PRIN HG - APRILIE 2025 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - FEBRUARIE 2026, CU TERMEN DE PLINIRE C1 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 132/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETU MARMATIEI			4.153				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	238.843 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG. LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)				LUNGIME DRUM EXPRES 58,177 LUNGIME DRUMURI DE LEGATURA 18,460				2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029	4881503 MIL. LEI CU TVA CONFORM AVIZ CTE IM NR. S/02-12-2025	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, APROBAT CTE IM - DECEMBRIE 2025, INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG APROBATI IN MARTIE 2026

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDAE	VARIANTA OCOUTDAE A MUNICIPLULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL - DACIA FABER SRL - EPLAN SRL - INFRA EXPERT AD.	BLAJ	1	6.28	30%	25.99%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026	145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIU 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 20 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025, CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ C LUNE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA MAI 2026
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDAE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 AZUGA-WESTER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KOJ INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PLOVENI SRL - NVO TRANSINZHENIRING SRL			9.447				DECEMBRIE 2027	2027	545,77 MIL LEI FARA TVA	*2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE, 2024 EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA, HG DE APROBARE A EXPROPRIERII CTE OCOUTDAE DE INCERPERE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025, OUA EMITEREA DECIZIE DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTUL FAZEI PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA Iunie 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ARESTYNTREGRULUI ALIMENTANT A FOST FINALIZAT AVIZAREA IN CTE CNAR PROPONANDI EXCLUSIV DE SOLUTIUNAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAR SA PENTRU ASA ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIUNARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPRIERE CONDIȚIILOR NECESAR INVESTIȚIEI A FOST EMISA HOTARARILE D. GULVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIOR IMOBILIIOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDIȚIILOR DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NATIONAL *****"ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DE DESCARCARE A3 AZUGA BUSTENI*****" DREPT PENTRU CARE SA PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIIOR DE CONSTRUIRE DUPTA CUM URMEAZA: -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOCUMENTUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDAE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMMANIC	0-000	0-908	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAHOVA SRL - SC ARTENS SRL		1	5.898	80%	67%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026	254,22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR.426/2023, CA URBANARE A FINALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 574/2025. FAZILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI EMIS IN IANU. 2023. IN EXECUTIE AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.01/04.10.2023, NR.02/17.01.2024, NR.08/08.01.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025