

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA -APRILIE 2025																			
4.AUTORITATILE LOCALE																			
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																			
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul		Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (ITEST1) - MOVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REGULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (ITEST1) - MOVENI			9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2029 - FINALIZARE LUCRARI			2318.89 MIL LEI FARA TVA (CONFORM SERVICI GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE - IN DATA DE 18.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILIA IN CONFORMATATE CU PREVEDERILE OUG NR. 44/2022 IN DATA DE 03.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARHSA IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPILOR DE PROIECTARE IN TEMELIUL PREVEDERILOR OUG NR.82/2020. CALENDAR ESTIMAT: PRELARE DOCUMENTATIEI CATRE CJ ARHSA - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ- CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SI -IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 AU FOST AVUATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU FINALIZATA SF FINALIZAT - AVUAT CTE CNAR IN MARTIE 2026, AVUAT CTE MTI IN APRIL 2026, AVUAT CTE CJ LUNA APRIL 2026, RESPECTIV URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2025
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSIGRO FIELEA TR 35 - ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILOR DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHIEAT CU PRIMARIA CUI SECTOR 1-2 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE				TR 1-2 1540M.TR2 - LS 7.584M.MAL.1- 11.50797M.L3- 9.5707M.MAL.4- 11.72005M.L5 7.0779M, 16.9040M	60% - PENTRU TRONCON 1	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027				SECTOR 1 (LOT 1) - PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREG ALIMENTULUI. LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025. IN DERULARE ETAPA DE PROIECTARE PROIECTARE FAZA PAC SI PT - ESTIMAT FINALIZARE - Q3 2026. ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILOR DE LEGATURA FAZA 2 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILOR DE LEGATURA TRONCON 1 - DRUM BA 1 - MODERNIZARE DMS DE LA KM LA 481+500 RM 483+605 - CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.697506/08.2023 (ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILOR DE LEGATURA FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURILOR DE LEGATURA TRONCON 2 - TRAS DE LA KM 14+742 (NOD SI FIORETI) PANA LA KM 24+365 (NOD SI CALEA TURZO) PANA LA 38+458 (NOD SI 18+400) - CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.6864/07.05.2023) LOT 1 - ASOCIIEA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DOZORING SMO (CONSULTANT)/ ASOCIIEA SC VAROM CONSTRUCT SRL - SC ELECTROGRUP SA (ANTREPRENOR). LOT 2 - ASOCIIEA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DOZORING SMO (CONSULTANT)/ ASOCIIEA DIMEX 2020 COMPANY SRL - HYDROSTROY AD - INTEGRAL INZENERING A.D. LAKTAGI(ANTREPRENOR). TOATE CELELATE 6 LOTURI ALE CENTURII METROPOLITANE SUNT SCOSSE LA LICITATIE. TR 35 TRONCONUL 1 CUII - FIORETI AL CENTURII SI APROPIE DE FINALIZARE (NOD). TRONCON 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA, TRONCON 2 - LOT 1 - 456.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 2 - 1,289.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 3 - 1,380.6 MIL LEI FARA TVA, LOT 4 - 967.9 MIL LEI FARA TVA, LOT 5 - 532.5 MIL LEI FARA TVA, LOT 6 - 729.0 MIL LEI FARA TVA
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU - COMUNITARE SURSA DE FINANTARE DIN POIM IN PT ANTREPRENOR- ASOCIIE DINAMIC WOLZ BAU ROMANIA SRL -LIDER DE ASOCIIE SI BBA HAUSLUND INDUSTRIEBAU GMBH-MERKLURION SRL- GENERAL TRUST ARGES SRL - CCIN SR	GIURGIU			12.1	11.00%	9.60%	2025-SEMANARECTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027			350.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VO GIURGIU" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPRAVEGHE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025 SF +PAC-VPT -FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -EMISA IN LUNA AUGUST 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	21+415	PARTENERIAT INCHIEAT CU CJ SIBIU	SIBIU			21.415			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, ASA 1 - FINALIZAT 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVUATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.03.2023 AU FOST AVUATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASA SI AVAZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRIL 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATI / RECOMANDARI IMPLEMENTATE SF FINALIZAT - AVUAT APRIL 2026, URMEAZA A FOST AVUAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+092	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI			10.092			"2023 - FINALIZARE REZOLVIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REZOLVIRE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMINARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI"	2028	2028			263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE. FINE AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRIL 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVUAT IN CADRUL CTE CNAR - IULIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVUAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVAZARE CJ - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCULUL DE AVAZARE - DECEMBRIE 2023 PAC - AVUAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVAZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONSTATAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE; AVAZARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRIL 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONSTATAT LA CNCR REZULTATUL EVALUARI CONSTATAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINTA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURE LA CURTEA DE APEL IUCUJAN A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORILOR IMOBILIILOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE IN DATA DE 16.12.2025

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ SUCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERIAT OUG 133/2021 INTRE CNAR SI CJ SUCEAVA ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR) SI EXECUTIE - ETAPA 1	GURA HUMORULUI		ETAPA 1 - 9+275				2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATOR TEH - ECI PRIN HG - TRIM. I 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - ETAPA 1	2029	2029	811.309 MIL LEI CU TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2026. REAPROBARE INDICATOR TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE-MTI NR. 139/23.07.2025, CTE CJ NR. 37/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL EOL DIN IS SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES						2026	2028	2028	131.49 MIL LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CIRCUITUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR.1876/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.478				2025 - FINALIZARE SI 2026-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	90.604 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 15/13.01.2026)	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI INALINARI 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - IUL 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83				DUPA 2027			78.08 MIL LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TERPUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 06.30.2023	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	97%	80%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2026	2026	246.339 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR 54/23.01.2026)	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPONIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - EMISA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE DE CATRE PATRILE LUCANIANANA-JOCIONARE ACCES SANCTIER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEVALUII GENERALE NR. 54/23.01.2026 100% - IN DATA DE 24.04.2026 VOIR FI RECEPTIONATE LUCRABILE DE CONSTRUCTIE A PODULUI SI A INFRASTRUCTURII CONEXE DE PE TERITORIUL ROMANIEI, URMAND CA RECEPTIA LUCRARIILOR LA INFRASTRUCTURA CONEXA DE PE TERITORIUL UCRAINEI SA FIE EFECTUATA IN DATA DE 15 Iunie 2026. DESCHIDEREA TRAFICULUI SE VA EFECTUA ETAPAT: - ETAPA 1 - 15 Iunie 2026 - VEHICULE USOARE, PANA IN 2.5 TONE - ETAPA 2 - OCTOMBRIE 2026, DURA OPERATIONALIZARE PTF	

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0-000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPARTIMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARIU ETAPI DE ELABORARE 5,7	MANGALIA		6,2			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NOVEIUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL. SF FINALIZAT - Q2 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA BUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0-000	4+755	PARTENERIAT CF OUG 133/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024	NASAUD		4.755			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	370.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA APRILIE 2025, CTE IM - IN CURS DE AVIZARE LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0-000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2023-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 133/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU		7,2			2023 - DEMARARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC/OTAC SI PTE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q3 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q3 2026 Q4 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE LUCRARI	2029	2029	586.70 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AVIZ CTE MT)	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT CTE CNAIR IN APRILIE 2026, CTE MTI APRILIE 2026, IN CURS DE AVIZARE CTE IM
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	10+000	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE. PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIOINAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI		10			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.67 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZILIAT - RELICTARE IAN. 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE COTIVU)	0-000	6+800	PARTENERIAT INCHESAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE. PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIOINAL	GHEORGHENI		6,8			2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.68 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q3 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	3-696	PARTENERIAT CNAIR SA SI PRIM HOREZU PT INDOCARNE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DOUS BE 2020) - FINANTARE POMA 2024-2025 IN CURS DE INCHIERIRE PARTENERIAT CU C1 VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREV OUS 113/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU		3.696			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2023; FINALIZARE SI LANSARE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 2 - AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LANSDATA - APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - IZ 2026 LICITATIE FINALIZATA, SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE FINE CONDIIONATA DE ASIGURAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT, DUFA SEMNAREA FORMULARELOR BUGETARE
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA	0-000	8-963	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARNE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA		8.963			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL DE FINANTARE	2029	2029		CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF- SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - AVIZAT CTE CNAIR NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA APRILIE 2026, IN CURS DE AVIZARE CTE IM ESTIMAT MAI 2026
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI TIEN	0-000	12-687	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTREPRENOR- ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRIAL, PIPORN SRL - ESD ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCIOASA		12.687			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PTE - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONTHILIRE - MAI 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPOZITIE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	16-213	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRILLINGS & INF. PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MAZULUL OLTIENEI CRAIOVA	TARGOVISTE		16.312			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA - SI 84 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE ,AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. II 2024. AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA -NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI- DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUZ PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2026
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MIERCUREA CIUC	0-000	17-135	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT- SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DP CONSULT SA	MIERCUREA CIUC		17.135			2026-FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2028	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR. ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA-AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN IZ 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - IZ 2026

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE COMEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026		DR 1: AMC1 SI AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAR - SF FINALIZAT URMAZUA SA FIE AVIZAT IN CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2026 DR 3: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF NOD: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAR, SF FINALIZAT AVIZAT IN CTE CNAR SA, URMAZUA SA FIE AVIZAT IN CTE CTI IN LUNA MAI 2026 DR 5, 6, 7: IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN SBB - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN SBB SI DUSSE FAZA 2 (PESUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA	7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ASB FAZA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARII SERVICII IN Q2 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIEREA SC GENES MPMOJECT SRL, SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES	7.661			2025 - FINALIZARE SF 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028	938 MIL. LEI CU TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARIE A MULTIPLEIUI SESIUNAR PRINDO INCIDENTE ALIMENTENTULUI APOURA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SI IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAR SA - OCTOMBRIE 2025, URMAZUA AVIZARE CTE IM ESTIMAT LUNA MAI 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHETAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARNARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI	4.5			2021 - CONTRACTARE SF REZLAT			99.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZLAT CTR REZLAT - REACTIUNE Q3 2026 IN DATA DE 19.12.2025 A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU "ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCULIRE BABENI" (CN08B490) O DATA LIMITA DE PUNERE OFERTA: 27.01.2026 (AU FOST DEPUSE 5 OFERTE) O DATA ESTIMATA FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2026.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORVASCULU DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	6+925	ASOCIEREA TANCAD SRL - CITADINA 88 SA - SC ALINOAD CONSTRUCT SRL - SC ARCAZDA COMPANY SA - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI		DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI 6.925		2024- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026- CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028	1.193 MIL. LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT SA A REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHETAT INTRE CNAR SA SI CU GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 113/2021 CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2023 SI AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IUNE 2023 PAC SI PT IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q2 2026. PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE - Q2 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI EMITERE ORDIN DE INCIPERE LUCRARI - ESTIMAT Q2 2026 DRUMUL DE LEGATURA INTRE BEX BRAILA - GALATI SI VO GALATI, SI SA CU O VALOARE DE PEST 474.6 MILIARDE LEI FARA TVA IN CURSA LUNTI SI OFERTANTI: 1. STRABAG - OFERTA INDIVIDUALA, SUSTINUT DE SUBCONTRACTANTI. INTERESANT ESTE CA ACEEASI SOCIETATE A FOST SI CEA CARE A CONTESTAT INITIAL PROCEDURA, DUCAND LA Suspendarea TEMPORARA A LICITATIEI. ACUM INCA STRABAG REVINE IN FORTA. CA OFERTANTI: 2. ASOCIEREA CITADINA 88 (LUDER) - TANCAD - CRODROAD CONSTRUCT - ARCAZDA COMPANY - DRUM AVIZAT - CREATIVE ROAD DESIGN - ADD GLOBAL DESIGN - DANIDE CONSTRUCT SI ASOCIEREA ONUR TAARHUT (LUDER) - STRACO HOLDING, 4. ASOCIEREA EURO BUILDING (LUDER) - GOTT STRASSE - EUROCEAD INTERNATIONAL - PERFECT CONSULT EUROPE - BETUNNIA OMIBI BULGARIA, 5. ASOCIEREA PANALU (LUDER) - STRADI CONCEPT - LEGAD HGAAT - FINALIZAREA OFERTIUNII TEHNICE SI FINANCIARE. PANA PE 16 IULIE 2026 DESEMNAREA CASTIGATORULUI. PE CRITERIUL CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET CONSILIUL JUDETEAN GALATI VA INCHIEA CONTRACT CU OFERTANTUL CASTIGATOR SI DOAR DACA SE ASIGURA FINANTAREA PRIN PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027. TEIEMENUL ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NEAMBUISABAN SAU IDENTIFICAREA UNOR ALTE SURSE DE FINANTARE ESTE 31 AUGUST 2026.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJNA - MODERNIZARE DN SI DOTARE LA 4 BENZI + POD PESTE CF ABIOL LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	17+180	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022/ COMASAREA SURSEI DE FINANTARE DIN PODUL IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA		171.18				2029	2029	17 MIL FARA TVA (CTR SF SI PAC)	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVUZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVUZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q2 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	18+140	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA SF 09.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI		18.140				2029	2029	731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,36 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (SA LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCARBAREA DOCUMENTATIEI SUPT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA AVUZATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI NEGOTIEREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARIILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVUZAT IN CTE CNMR IN NOIEMBRIE 2024. AMC 2 AVUZAT IN CTE CNMR MARTIE 2025. SF FINALIZAT - IN CURS DE AVIZARE MAI 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022. ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGENIERE DRUMURI SI PODURI SRL	ARDUD		5.779				2026	2028	206 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNMR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVUZAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVUZAT IN CADRUL CTE CNMR, CTE MTI, URMAZEA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA MAI 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HCL. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+809	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL			13.809				2028	2028	796 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 - 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024. SF FINALIZAT - AVUZAT IN CTE CNMR LUNA APRILIE 2026, AVUZAT CTE MTI APRILIE 2026, IN CURS DE AVIZARE CTE CI ESTIMAT AVIZARE Iunie 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+070	PARTENERIAT IN TEMELIUL CUS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT - INNOVATIONSDOLUX MUSAVERILUK AS			16.97				2029	2029	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST ENDS ORDINUL DE INCERERE A ETAPRI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVUZAT IN CADRUL CNMR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVUZAT CTE CNMR SI 30.03.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q2 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+280	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIOS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SIMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI		7.28			2026- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.750 MIL. LEI FARA TVA CTR. ELABORARE SI PAC. PDE SI PT. 82 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMINARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SI PE VARIANTA FINALA APROBATA SI FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARIE 2026, CTE MTI - AVIZAT MARTIE 2026, CMTI APRILIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NIGRESTI- OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIOS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATIEI		6.337			2026- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE (PFI) SI EXECUTIE	2026	2028	1.285 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR. PROIECTARE SI SI PAC	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2022. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SI IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SI IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025, LUNAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IN IN LUNA MAI 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN54B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUMUL TRANSGIEG BIA-TEIUS-ASD	0+000	20+921	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIOS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT. 2023-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL			20.921			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PFE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. EXECUTIE	2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029	5.340 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT. 799 MIL. LEI FARA TVA CONFORM DEVIZ GENERAL, APROBAT	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SI - IULIE 2024 IN DERULARE SI - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SI AVIZAT CTE CNAR (04.04.2025, MTI 13.05.2025 SI 10/14.09.2025 SI MA 22.05.2025 PROIECT DE HG PE CIRCULATIE DE AVIZARE - ESTIMAT Q2 2026 LANSARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIOS BI PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT. 2023-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL			1.7			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'OTAC	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 SI IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q2 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTURE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIOS BI PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT. 2023-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA		3.679			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'OTAC, 134 MIL. LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 2 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 ESTIMAT FINALIZARE SI Q2 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	6-200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT INGINIERIE DRUMURI SI PODURI SRL			6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI DITAC, 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCIPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE SF Q2 2026 LANSAARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0-000	5-235	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			5.235			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	1,9 MIL. LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MTI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI SI PAC IN DERULARE) AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022.; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA SA FIE APROBAT IN CTE IM - ESTIMAT MAI 2026 LANSAARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	31-872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 32/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZUIRI SF	BAA MARE		31.872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.291.606 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT/ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 307/2025 LA SOLICITAREA A MTI, ALINAMENTUL FINAL A FOST SECTORIZAT ASTFEL: SECTOR 1 - TALTI MAGHERAUS SECTOR 2 - BAA MARE SECTOR 3 - BAA SPIREI FINANTAREA INVESTITIEI PT 2023-2027 VIZUADA INCLUSIV SECTORIELE 1 SI 2, SECTORUL 3 FINE UN SECTOR DE PERSPECTIVA LANSAARE PROCEDURA DE ACHIZITIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - TRIM. I 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHEU MARMATIE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	4-153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) PARTENERIAT OUG 13/2013 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHEU MARMATIE		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	238.843 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT, INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 127/2024 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE ESTE IN DERULARE, TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT Q2 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)			LUNGIME DRUM EXPRES 58,177 LUNGIME DRUMURI DE LEGATURA 18,490			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSAARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029	3479.15 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG JUCTIATILE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE SE VOR LANSA DE CATRE CNAR HG NR. 362/2025

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLULUI BLAI			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAI IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PIENIS SRL - DACIA FARMER SRL - EPLIAN SRL - INFRA EXPERT AD	BLAI	1	6.28	30%	25.49%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026	145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 20 MARTIE 2025 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025,CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ C JUNIE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO- ECONOMIC - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA MAI 2026
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCANI A3 ADUGA-BUSTIER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KOD INVEST SRL - SC GOTT STRASSE SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIVON SRL - NVO TRANSNINHRYING SRL			9.447	10%		DECEMBRIE 2027	2027	545.77 MIL LEI FARA TVA	2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024-EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA, HG DE APROBARE A EXPROPRIERII PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025.DUPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDEA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARIILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTARE FAZA PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA Iunie 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AFERENT INTREGULUI ALINAMENT A FOST FINALIZAT, AVIZAREA IN CTE CNAR DEPRINZAND EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI SUPUSE DE CNARA SA PENTRU A SE ETAPA 2, IN BAZA HOTIICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMIENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EMPIORIEREA CORDONULUI NECESAR INVESTITIEI A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUTE CORDONUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. "ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCANI A3 ADUGA-BUSTIER"----- DNEPT PENTRU CARE S-A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE DUPA CUM URMEAZA: - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"" PAC+PTE APROBATE, ORDIN DE INCEPERE EMIS, LUCRARI EXECUTATE IN PROPORTE DE APROX 10%.	
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCANI A3-COMARNIC	0+000	5+908	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAGINA SRL - SC ARTENSE SRL		1	5.908	80%	70%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026	254.22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023, CA URBANARE A FINALIZARI DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 574/2025. FABILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN ET INCEPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. IN EXECUTIE AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.61/04.10.2023, NR.01/17.01.2024, NR.08/08.03.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025