

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIR VE DSI TICARET ANONIM SIRKETI - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINIAA KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	1.38% (796.80% AFERENT LUCR AUTORIZATEI IN ET 1- POD KM 63+860 (63+896) PESTE NR BIZIDISE LA PUCIOASA)	9.44%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE: 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA PAC A FOST AVAZATA IN CADRUL SEDINTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA IN E. NR. 1586/12.12.2024 PRINCA IN MD NO. 1, PARTEA 1, NR. 2362/16.12.2024, ALE CARE AMEAT AU FOST PUBLICATE IN MD. NO. 1, PARTEA 1, NR. 1266/9/5 PRIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1582/25.02.2025, PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA, APLATE PE FAZA LOCALITATILOR ANONIM, DOICESTI, VULCAN, PANDULE, BRANESTI, PUCIOASA, MOTAIARI, FIEN, BUCULENI, PETROSITA SI MORODEN DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SINIAA DIN JUDETUL FRANTZOL, PREDAREA AMPLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 188 DIN 25.02.2025. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST/VAUT INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INTOCARMA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINEREA A TUTUROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE CONSILIU JUDETEAN DAMBOVITA/PRIMARIA ORASULUI SINIAA. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE. PENTRU ETAPA 2: KM 51+041 + KM 70+240, ETAPA 3: KM 80+860 + KM PROIECTAT 109+70 SI ETAPA 4: KM 70+240 + KM 80+860 SECTORUL DE DRUM TARGOVISTE - SINIAA ESTE IN CURS DE ELABORARE, FOND INTREPRINDE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZOI A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRIND PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRINSTE ETAPA 1: A FOST EMISA DE MFI, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 16.07.2025 - POD KM 63+860 (KM 63+896) PESTE PARAL BIZIDISE LA PUCIOASA. DOCUMENTATIA PTE A FOST AVAZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1: POD KM 63+860 (63+896) PESTE PARAL BIZIDISE LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025. (04.08.2025, PE PARCURSUL PERIOADEI DE EXECUTIE A LUCRARIILOR DE REABILITARE A PODULUI, CIRCULATIA A FOST DENATA PE PODUL PROVISORIU CONSTRUIT IN AMONTE, CU DURARE PRIN SEMAFORDARE, INCERPNAD CU DATA DE 23.04.2024, A FOST DESCHISA CIRCULATIA RUTIERA PE AMBELE SENSIURI DE CIRCULATIE ALE PODULUI NOU, FARA A MAI FI UTILIZAT PODUL PROVISORIU.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIR VE DSI TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 3): BALDANA - TARGOVISTE KM 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	17.48%	16.79%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	01.01.2027	809.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4489 CU ASOCIEREA ESTA INGAAT SANAYI LOUSTIR VE DSI TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILUK INGAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 A DEINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMA SI MA SI PODUL DE LA 6+420. NOTARAREA NR. 1459/2024 PRIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 26.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.60/26.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM (13+40-750 SI PODUL DE LA KM 6+420). IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIEREA COSEDI S.P.A.S.C. BIT INVEST S.R.L.-CHIRULU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI (NOI, BALDANA-TITU), KM 30+950-KM 52+350		21.4	100.00%	78.03%	01.09.2022	IULIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PRINTEIARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE JEMIFICANCI J AUTOTIARATA CONTRACTANTAT, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE RUNA EXECUTIE, SUPERVISORUL A INANITAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.08.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI DIN TALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 26 /26.05.2023 (NR. MFI 1794/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.05.2023. SUPERVISORUL A COMULCAT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC VIZAT CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+965 IN VEDEREA CONSTRUIR UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 105+000. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9		1.325	99.90%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANNA 2023	27.899 MIL LEI FARA TVA (INCLUZY ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI EXCLUSIV PERIOADA DE TAMP PRINDRUL DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA 15.11-15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 6 LUNI (6 ANI). AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083.83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.485.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537.82 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.044.51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.389.050.24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.306.982.24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.950.86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.348.09 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUZY ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.063.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANSE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FOND DE 1.551.772.54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR FOND DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887.80 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772.54 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE. URMANDO A SE EFECTUA INPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARIILOR. S-AU SOLICAT UNELE REMEDIERI, CONSTRUCTORII EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESUL VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 177573/28.10.2023 SI RESPECTIV NR. 18670/08.10.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL SI S.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.098.778,15 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,85 LEI CU TVA. AVAZAT ETAPAC CTE DROPIAS 18/09/2020 SI 05.10.2021, AVAZAT ETAPAC CTE CNAR SA - 08.06.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: - 6 LUNI PROIECTARE. - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI. - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PTE AVAZAT CTE DROPIAS NR. 12805/03.02.2023, IN AVAZARE LA CTE CNAR SA DUPA HIPOTECARE RECOMANDARI AGR STATUTII, IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST AVAZAT IN CTE DROPIAS ACTUALIZAREA DEVALUZI GENERAL. AVUZ CTE CNAR SA - FAZA PTI NR. 5496/07.09.2023, AVUZ CTE DROPIAS FAZA SF REVIZUIT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNIC, ECONOMIC NR. 1880/24.11.2023, AVUZ CTE MFI NR. 255/26/01.02.2024, AVUZ CTE NR. 21/29.03.2024, HS NR. 500/26.05.2024 REAMENAJARE INDICATOR TEHNIC ECONOMIC)

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 -- KM 258+950"		2.274							8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	INMAT CONG SRL	DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TITLU DII 7134) - LARGIRE LA 4 BENDI DE CIRCULATIE		14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2026			923.97 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.32/2729-15.03.2025 DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025 DOCUMENTATIA ESTE IN CURS EVALUARE
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULAU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULAU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DERULAT IN Baza unui PROTOCOL DE CATRE LIAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FIZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA A LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 302. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PUVF NR. 51/24.02.2025 (NR. 52/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.02.2025.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPIRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+985		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/11/06.09.2023; OMTI NR. 1788/27.09.2023; HG EXPLOATARE NR. 1335/11.09.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.795							3038 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	90%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU LARGIRE/MODERNIZARE DN PASAJ DOMNESTI, KM 5+385 - KM 6+790	5+385	6+790	S.C. MEM PROIECT CONSTRUCT S.R.L.	DOMNESTI		1.405	5%	0%	09.03.2026 - ORDIN DE INCEPERE	09.11.2026			290.99 MIL. LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM IN DATA DE 30.05.2026 IN DATA DE 27.04.2026 A FOST APROBATA TEMĂ AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE