

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2026																		
4.AUTORITATILE LOCALE																		
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MOVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REGIUL CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITESTI) - MOVENI		9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2029 - FINALIZARE LUCRARI			2318.89 MIL LEI FARA TVA (CONFORM SERVIC GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE - IN DATA DE 18.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALI AMABRILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 44/2002 IN DATA DE 03.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INRE CNAR SA SI CJ ARSIE IN VEDEREA FINALIZARI ETAPIL DE PROIECTARE IN TEMELIUL PREVEDERILOR OUG 86/2020. CALENDAR ESTIMAT: PRELARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARSIE - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SI - IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 AU FOST AVUATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI INDOLUL SI INTERSECITILE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU FINALIZATA. SF FINALIZAT - AVUAT CTE CNAR IN MARTIE 2026, AVUAT CTE MTI IN APRILIE 2026, AVUAT CTE CJ LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSIGRO FLEAC TR 35 - ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUL DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CULSECTOR 1-2 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			TR 1-2,158KM,TR2 - LS 7,584KM,AL 1-13,30797KM,AL3-9,53707KM,AL4-11,72005KM,LS 7-0779MA, 16-9.9046KM	60% - PENTRU TRONCON 1	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027			SECTOR 1 (LOT 1): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREG ALINAMENTUL. LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025. IN DERULARE ETAPA DE PROIECTARE PROIECTARE FAZA PAC SI PT - ESTIMAT FINALIZARE - QS 2026. ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUL DE LEGATURA TA2A - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUL DE LEGATURA TRONCON 1 - DRUM BA 1 - MODERNIZARE DMS DE LA KM LA 48+000 KM 483+605 - CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.697506/08.2023 (ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUL DE LEGATURA FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMUL DE LEGATURA, TRONCON 2 - TRIS DE LA KM 14+747 (INDO SI FIORETI) PANA LA KM 24+365 (INDO SI CALEA TURZO) TRONCON 3 - TRIS DE LA KM 24+365 (INDO SI CALEA TURZO) PANA LA 38+458 (INDO SI 18+4000) CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.6866/07.05.2025) LOT 1 - ASOCIIEA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DOZORING SMO (CONSULTANT)/ ASOCIIEA SMO VAVOM CONSTRUCT SRL - SC ELECTROGRUP SA (ANTREPRENOR, LOT 2 - ASOCIIEA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DOZORING SMO (CONSULTANT)/ ASOCIIEA DIMEX 2020 COMPANY SRL - HYDROSTROY AD - INTEGRAL INZENERING A.D. LAKTAGI(ANTREPRENOR), TOATE CELELATE 6 LOTURI ALE CENTURII METROPOLITANE SUNT SCOLAR LA LICITATE. TR 35 TRONCONUL 1 CUI - FIORETI AL CENTURII SI APROPE DEI FINALIZARE (INDO) TRONCON 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA, TRONCON 2 - LOT 1 - 456.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 2 - 1,289.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 3 - 1,380.6 MIL LEI FARA TVA, LOT 4 - 967.9 MIL LEI FARA TVA, LOT 5 - 532.5 MIL LEI FARA TVA, LOT 6 - 729.5 MIL LEI FARA TVA	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INRE CNAR SI CJ GIURGIIU - COMUTARE SURSA DE FINANTARE DIN POIM IN PT ANTREPRENOR- ASOCIIE DINAMIC WOLZ BAU ROMANIA SRL - LIDER DE ASOCIIE SI BMS HANSLUND INDUSTRIEBAU GMBH-MERKLURION SRL GENERAL TRUST ARGES SRL - CONF SR	GIURGIU		12.1	22.00%	14.00%	2025-SEMANARECTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027			358.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VO GIURGIIU" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025 SF + PAC +PT - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - EMISA IN LUNA AUGUST 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	21+415	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIIU	SIBIU		21.415			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, ASA 1 - FINALIZAT 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVUATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.01.2023 AU FOST AVUATE NEODURILE SI INTERSECITIE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASA SI AVUARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATII / RECOMANDANDI IMPLEMENTATE SF FINALIZAT - AVUAT APRILIE 2026, AVUAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, URMEAZA A FI AVUAT IN CTE CJ LUNA AUGUST 2026, RESPECTIV URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALIA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESI	0+000	10+092	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021 ANTREPRENOR- ASOCIIE SC BIG CONF SRL - SC CONTRACT COM SRL - SC STRACIO HOLDING SRL PRIN LIDERUL DE ASOCIIE SC BIG CONF SRL	BOTOSANI		10.092			"2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI"	2028	2028			241.42 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIU SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FINE AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIUL DE FEZABILITATE AVUAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVUAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVUARE C1 - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVUARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVUAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVUARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONSTATAT - CONSTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVUARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA CNC,REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURS LA CURTEA DE APPEL SUCEAVA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIE A TUTORIOR IMOBILIELOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE IN DATA DE 06.12.2025 ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCOUTIE BOTOSANI ETAPA 1" SEMNAT IN DATA DE 21.07.2026

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE GURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ SUCEAVA - PRINTRA ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERIAT OUG 130/2021 INTRE CNAR SI CJ SUCEAVA ETAPA DE PROIECTARE (PROJECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI) SI EXECUTIE - ETAPA 1	GURA HUMORULUI		ETAPA 1 - 9+275			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - ECI PRIN HG - TRIM. I 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - ETAPA 1	2029	2029	831.309 MIL LEI CU TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIVA DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2026. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE-MTI NR. 139/23.07.2025, CTE CJ NR. 37/29.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL RUL DIN IS SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2026	2028	2028	131.49 MIL LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CIRCUITUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3576/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.478			2026 - FINALIZARE SF 2026-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	90.604 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 35/13.01.2026)	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI INALINARI 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOURE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			DUPA 2027			78.08 MIL LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2022-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TERUTA DIN SIGHETIUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 06.30.2023	SIGHETIUL MARMATIEI		1.2	100%	87%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM I 2026	2026	246.339 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 54/23.01.2026)	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPONIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - LANSAT IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE DE CATRE PARTEA USURAVANA -JOCORDARE ACCES SANCTIER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEVALUII GENERALE NR. 54/23.01.2026 100% - IN DATA DE 24.04.2026 VOIR FI RECEPTIONATE LUCRABILE DE CONSTRUCTIE A PODULUI SI A INFRASTRUCTURII CONEXE DE PE TERITORIUL ROMANIEL, URMANDO CA RECEPTIA LUCRABILOR LA INFRASTRUCTURA CONEXA DE PE TERITORIUL UCRAINEI SA FIE EFECTUATA IN DATA DE 15 Iunie 2026. DESCHEIEREA TRAFICULUI SE VA EFECTUA ETAPAT: - ETAPA 1 - 15 Iunie 2026 - VEHICULE USOARE, PANA IN 2.5 TONE - ETAPA 2 - OCTOMBRIE 2026, DUPA OPERATIONALIZARE PTF

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPARTENIRE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANTARI ETAPI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIS FINANCIAR EXISTENT	2028	2028	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL. SF FINALIZAT - Q3 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA BUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CF OUG 132/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024	NASAUD		4.755			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	970.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2025, CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2025,AVIZAT CTE IM LUNA Iunie 2025, , URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 132/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU		7.2			2023 - DEMARARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC/OTAC SI PTE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q3 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q3 2026 Q1 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI	2029	2029	586.70 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AVIZ CTE MTI)	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARI 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT CTE CNAR IN APRILIE 2026, CTE MTI APRILIE 2026, AVIZAT CTE IM LUNA MAI 2026, , URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG.
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI		10			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.67 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZULT - RELICTARE IAN. 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE COTIVU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNE DOCUMENTARIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S-A REZULTAT PRIN ACT ADITIONAL. PROIECTANT: TRACECTORIA DRECAPTA SRL	GHEORGHENI		6.8			2026- CONTRACTARE SF 2028- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	78.68 MIL. LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICI ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, AVIZE SI STUDIUL DE TEREN IN LUNA MAI 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	3-696	PARTENERIAT CNAIR SA SI PRIM HOREZU PT INDOCARNE DOCUMENTATE PROIECTARE (DUS BE 2020) - FINANTARE PORA 2024-2025 IN CURS DE INCHIERE PARTENERIAT CU CI VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PROV OUS 113/2021-FINANTARE PT 2021-2027	HOREZU	3.696			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2023; FINALIZARE SI LANSARE A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STATIUL 2 - AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MTL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - LITATIE FINALIZATA, SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE FINIE CONDIIONATA DE ASIGURAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT, DUFA SEMNAREA FORMULARELOR BUGETARE
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA	0-000	8-963	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTCOARNE DOCUMENTATE PROIECTARE	CONSTANTA	8.963			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL DE FINANTARE	2029	2029	1128.91 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SI SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA Iunie 2023 SF - AVIZAT CTE CNAIR NOIEMBRIE 2025; AVIZAT IN CTE MTL IN LUNA APRILIE 2026; AVIZAT CTE CI LUNA MAI 2026, RESPECTIV URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICUL SI ACESIBILITATI IN PUCOASA SI TIEN	0-000	12-687	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTREPRENOR- ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRIAL, PIPORN SRL - ESD ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCOASA	12.687			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2027	2027	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PTE - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE CONTINERE AUTORIZATE DE CONTINUTARE - MAI 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRINVO DE LANSAREA PROCEDURILOR DE EXPONIERE A TUTURON IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRISTINA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	16-213	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRINKING & INFU PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MAZULI GUTENSI CRAIOVA	TARGOVISTE	16.312			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	2.36 MIL. LEI FARA TVA - SI 84.1 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE ,AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI TRIM. II 2024. AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA. NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUZ PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - IULIE 2026
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MIERCUREA CIUC	0-000	17-135	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU REVIZURE SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DIF CONSULT SA	MIERCUREA CIUC	17.135			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2028	2028	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SI PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN 03 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - 03 2026

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		DIREL-DRL 32 758 MIL LEI FARA TVA CTR SF DR INDRS3-35-220 MIL LEI FARA TVA CTR SF DR 3+MOD-22 994 MIL LEI FIVA CTR SF DRH+DRG+DRH 36.722 MIL LEI FIVA	DR 1: AMC1 SI AMC2 AVIZAT IN CTE CNAIIR, SF FINALIZAT AVIZAT IN CTE CNAIIR SA IN LUNA Iunie 2026, URMEAZA AVIZARE CTE MTI IN LUNA Iulie 2026 DR 3: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 11: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 12: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 13: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 14: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 15: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 16: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 17: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 18: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 19: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 20: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 21: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 22: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 23: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 24: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 25: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 26: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 27: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 28: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 29: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 30: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 31: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 32: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 33: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 34: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 35: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 36: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 37: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 38: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 39: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 40: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 41: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 42: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 43: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 44: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 45: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 46: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 47: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 48: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 49: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 50: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 51: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 52: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 53: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 54: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 55: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 56: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 57: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 58: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 59: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 60: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 61: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 62: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 63: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 64: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 65: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 66: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 67: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 68: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 69: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 70: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 71: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 72: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 73: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 74: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 75: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 76: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 77: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 78: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 79: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 80: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 81: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 82: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 83: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 84: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 85: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 86: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 87: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 88: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 89: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 90: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 91: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 92: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 93: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 94: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 95: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 96: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 97: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 98: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 99: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 100: AMC1 SI AMC2 AVIZATE IN CTE CNAIIR, IN CURS DE ELABORARE SF
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1 OCULIRE INTRE DN 58B SI DN 58B FAZA 2 (REGULAREA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA	7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SI DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE AIA FAZA 1 - FEBRUARIU 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARII SERVICII IN Q3 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGULAREA DEZVOLTARE V)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GENES MPMOJECT SRL, SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES	7.661			2026 - FINALIZARE SF 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2028		938 MIL. LEI CU TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIIR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARIRE A MULTIPLEI SEDINTE PRIVIND INCIDENTUL ALIMENTENTULUI ALUMINA CONSTRUCTION EDIFICATIE, A FOST REALIZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SI IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAIIR SA - OCTOMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTI - LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA AVIZARE CTE IM ESTIMAT LUNA AUGUST 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHETAT INTRE CNAIIR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI	4.5			2021 - CONTRACTARE SF REZLAT				99.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZLAT CTR REZLAT - REACTIUNE Q3 2026 IN DATA DE 19.12.2025 A FOST DEMARAT PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, REALIZAREA DOCUMENTATIEI TENICE PENTRU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTUL DE INVESTITIE "VARIANTA DE OCULIRE BABENI" (CN08B490) O DATA LIMITA DEPUINERE OFERTE 27.01.2026 (AU FOST DEPUSE 5 OFERTE) DATA ESTIMATA FINALIZARE PROCEDURA: AUGUST 2026
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORVILESCU DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	6+925	ASOCIERE TANCAD SRL - CITADINA 88 SA - SC ALINOAD CONSTRUCT SRL - SC ARCADEA COMPANY SA - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI				2024- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026- CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028		1.193 MIL. LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHETAT INTRE CNAIIR SA SI C GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 115/2021 CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2023 SI AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 PAC SI PT IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026. PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE - Q3 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI EMITERE ORDIN DE INCIPERE LUCRARI - ESTIMAT Q3 2026 DRUMUL DE LEGATURA INTRE BEX BRAILA - GALATI SI VO GALATI, SI SA CU VALOARE DE PEST 474.6 MILIARD LEI FARA TVA IN CURSA LUNTI SI OFERTANTI: 1. STRABAG - OFERTA INDIVIDUALA, SUSTINUT A DE SUBCONTRACTANTI. INTERESANT ESTE CA ACEEASI SOCIETATE A FOST SI CEA CARE A CONTESTAT INITIAL PROCEDURA, DUCAND LA SUSPENDAREA TEMPORARA A LICITATIEI. ACUM INCA STRABAG REVINE IN FORTA. CA OFERTANTI: 2. ASOCIEREA CITADINA 88 (LUDER) - TANCAD - CUDROAD CONSTRUCT - ARCADEA COMPANY - PRIMA ASPATI - CREATIVE ROAD DESIGN - ADD GLOBAL DESIGN - DANIDE CONSTRUCT SI ASOCIEREA ONIAR TAAHROT (LUDER) - STRACO HOLDING, 4. ASOCIEREA EURO BUILDING (LUDER) - GOTT STRASSE - EUROCEBAD INTERNATIONAL - PERFECT CONSULT EUROPE - BETUNIMA OMIBI BULGARIA, 5. ASOCIEREA PANALIA (LUDER) - STRADI CONCEPT - LEGAL HIGHT - FINALIZAREA OFERTIUNII TENICE SI FINANCIARE. PANA PE 16 IULIE 2026 DESEMNAREA CASTIGATORILOR. PE CATERULUI CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET CONSILIUL JUDETEAN GALATI VA INCHIEA CONTRACT CU OFERTANTUL CASTIGATOR SI DOAR DACA SE ASIGURA FINANTAREA PRIN PROGRAMUL TRANSPORT 2023-2027. TERMINUL ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NEAMBUISABILA SAU IDENTIFICAREA UNOR ALTE SURSE DE FINANTARE ESTE 31 AUGUST 2026.

26	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJNA - MODERNIZARE DN SI DITINERIE LA 4 BENZI + POD PESTE CF ABIOL LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	17+180	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI - SEMNAT ÎN DATA ȘI 09.03.2022/ COMASAREA SURSEI DE FINANȚARE DIN PODUL ÎN PT 5 A REALIZAT ÎN BAZA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA		171.18				2029	2029	17 MIL FARA TVA (CTR ȘI 5 PAC)	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVUATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVUAT ÎN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE ȘI - Q3 2026. LANȘARE LICITATIE PROIECTARE ȘI EXECUTIE - Q4 2026
27	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	18+140	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI - SEMNAT ÎN DATA ȘI 09.03.2022 - ADIȚIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANȚARE ÎN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI		18.140				2029	2029	731.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE ȘI, PAC ȘI PTE) SEMNAT ÎN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,36 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCȚIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), ÎNȚOCAREA DOCUMENTATIEI SUPT ȘI ASISTENȚA ACORDATĂ PENTRU DEPUNEREA ȘI SUSTINEREA ANUNCIEI DE FINANȚARE, PRECUM ȘI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ ÎN PERIOADA EXECUTIEI LUCRĂRILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVUAT ÎN CTE CNAR ÎN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVUAT ÎN CTE CNAR MARTIE 2025, ȘI FINALIZAT - ÎN CURS DE AVANSARE AUGUST 2026. LANȘARE LICITATIE PROIECTARE ȘI EXECUTIE - Q4 2026
28	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI, PT, PAC. SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022. ADIȚIONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANȚARE ÎN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGENIERIE DRUMURILOR ȘI PODURILOR SRL	ARDUD		5.779				2026	2028	206 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; ÎN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN APRILIE 2023; AMC 2 - AVUAT ÎN LUNA Iunie 2023. ȘI FINALIZAT, AVUAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, ÎNMEAZA AVANSARE ÎN CADRUL CTE ÎM ÎN LUNA AUGUST 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANȘARE LICITATIE PROIECTARE ȘI EXECUTIE - Q3 2026
29	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	DRUM DE OCULINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+809	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI, PT, PAC. SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022. PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL			13.809				2028	2028	796 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - ÎN CURS DE ÎMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVANSARE AMC 2 - MARTIE 2024. ȘI FINALIZAT - AVUAT ÎN CTE CNAR LUNA APRILIE 2026, AVUAT CTE MTI APRILIE 2026, AVUAT ÎN CTE MTI ÎN LUNA MAI 2026, AVUAT ÎN CTE ÎM ÎN LUNA MAI 2026, ÎNMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANȘARE LICITATIE PROIECTARE ȘI EXECUTIE - Q3 2026
30	PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+070	PARTENERIAT ÎN TEMEUL CUIUS ÎB PENTRU ELABORARE ȘI, PT, PAC. SEMNAT ÎN DATA DE 14.03.2022. PROIECTANT - INING MAREȘOLUX MĂSAVRILUK AS			16.97				2029	2029	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST ENDS ORDINUL DE ÎNCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVUAT ÎN CADRUL CNAR SA ÎN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVUAT CTE CNAR ÎN 15.02.2024 ÎN DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALĂ SELECTATĂ. FINALIZARE ȘI Q3 2026. LANȘARE LICITATIE PROIECTARE ȘI EXECUTIE - Q4 2026

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+280	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SIMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI		7.28			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	4.750 MIL. LEI FARA TVA CTR. ELABORARE SI PAC, PDE SI PT 82 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMINARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARIE 2026, CTE MTI - AVIZAT MARTIE 2026, CMTI APRILIE 2026 LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NIGRESTI- OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARIANETII		6.337			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PAC 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE (PFI) SI EXECUTIE	2026	2028	1.482 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SI SI PAC	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2022, ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025 - LIMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA AUGUST 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2026
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN34B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUMUL TRANSGIEGIO BA-TEIUS-ASD	0+000	20+921	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL			20.921			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PFE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029	5.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEVIZ GENERAL, APROBAT	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SI AVIZAT CTE CNAR (04.04.2025, MTI 13.05.2025 SI 10*14.09.2025 SI MAI 22.05.2025 PROIECT DE HG PE CIRCULUL DE AVIZARE - ESTIMAT Q3 2026 LANSEARE LICITATIE EXECUTIE - Q4 2026
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRUJ (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL			1.7			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'OTAC	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA		3.679			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSEARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'OTAC 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSEARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT INGINIERIE DRUMURI SI PODURI SRL		6.2			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI DITAC, 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCIPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LOTANTE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0-000	5+235	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027		5.235			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	1,9 MIL. LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MTI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI SI PAC IN DERULARE) AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022 - URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE IM MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LOTANTE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 32/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVOLVUR SI	BAA MARE	31.872			2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.291.606 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT/ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 307/2025 LA SOLICITAREA A MTI, ALINAMENTUL FINAL A FOST SECTORIZAT ASTFEL: SECTOR 1 - TALTI MAGHERAUS SECTOR 2 - BAA MARE SECTOR 3 - BAA SPIREI FINANTAREA INVESTITIEI PT 2023-2027 VIZUATA INCLUSIV SECTORULE 1 SI 2, SECTORUL 3 FINE UN SECTOR DE PERSPECTIVA LANSARE PROCEDURA DE ACHIZITIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHEU MARMATIE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) PARTENERIAT OUG 13/2013 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHEU MARMATIE	4.153			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028	238.843 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT, INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 127/2024 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE ESTE IN DERULARE, TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT Q3 2026
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)		LUNGIME DRUM EXPRES 59,277 LUNGIME DRUMURI DE LEGATURA 18,490			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA	2026	2029	3479.25 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG JUCTIATILE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE SE VOIR LANSA DE CATRE CNAR HG NR. 362/2025

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLULUI BLAI			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAI IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL - DACIA FARMER SRL - EPLIAN SRL - INFRA EXPERT AD	BLAI	1	6.28	60%	57.58%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	DECEMBRIE 2026	2026		145,35 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE 1454/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 31 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARIE 2025,CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ C LUNE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA MAI 2026 ACTUALIZARE VALOARE DEVIZ GENERAL AVIZAT CTE CNAR IN LUNA Iunie 2026, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA Iunie 2026, URMEAZA APROBARE OMITI TERMEN ESTIMAT IULIE 2026
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AL AJAGA-BUSTIER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KOD INVEST SRL - SC GOTT STRASS SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIVON SRL - NVO TRANSINZHINING SRL			9.447	10%	8%		DECEMBRIE 2027	2027		545,77 MIL LEI FARA TVA	2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024-EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA, HG DE APROBARE A EXPROPRIERII PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025,DUPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDEA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTARE FAZA PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA Iunie 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AFERENT INTREGULUI ALINAMENT A FOST FINALIZAT, AVIZAREA IN CTE CNAR DEPENDAND EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNARA SA PENTRU ABE ETAPA 2, IN BAZA HOTIICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMINUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EMPRIEREA CORDONULUI NECESAR INVESTITII A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIELOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUE CORDONUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL - "ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AL AJAGA-BUSTIER" DREPT PENTRU CARE S-A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE DURA CUA URMEAZA: - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"""" PAC/PTE APROBATE, ORDIN DE INCERPERE EMIS, LUCRARI EXECUTATE IN PROPORTE DE APROX 10%.
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMARNIC	0+000	5+908	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAGINA SRL - SC ARTENSE SRL		1	5.908	85.70%	78.40%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026		254.22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023, CA URBANARE A FINALIZARI DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 574/2025. FABILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN ET INCERPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. IN EXECUTIE AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.61/04.10.2023, NR.01/17.01.2024, NR.08/08.03.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025