

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2026																		
3.DRUM NATIONAL																		
DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii	
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 – KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZULIAT	IN FOLIOSINTA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEEEXECUTARII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTEPRENOR. 1. NEEEXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 43+655 2. INTARZIEREA FINALIZARI EXECUTIEI LUCRARILOR IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/ HBN.	
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	98.95%	87.00%	07.09.2022	2026	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 31/13.06.2024. A FOST ORDINUT AVIUL CTE NR.52/07 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 480/2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1038/03.08.2023 IN DATA DE 27.11.2023 A FOST INCEPUT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCADSE, ATAT FIZIC CAT SI VALOIRIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+353. IN DATA DE 12.06.2026 S-A EFECTUAT RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR CONFORM PVRTI NR.8/27150/12.06.2026 CNAR NR.135/17.06.2026	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN62	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DE CONSTRUCII ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	98.95%	87.00%	07.09.2022	2026	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 31/13.06.2024. A FOST ORDINUT AVIUL CTE NR.52/07 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, HG-UL DE EXPROPRIERE NR. 480/2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1038/03.08.2023. IN DATA DE 27.11.2023 A FOST INCEPUT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCADSE, ATAT FIZIC CAT SI VALOIRIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+353. IN DATA DE 12.06.2026 S-A EFECTUAT RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR CONFORM PVRTI NR.8/27150/12.06.2026 CNAR NR.135/17.06.2026	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C	104+100	130+800	RUTIER-CONEX XXI S.R.L.	TRANSAGARASAN		26.7	DAU: 70%	DAU: 25%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN INITIAL) 30.09.2026 (TERMEN ACTUAL CONFORM A44)			8.409 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA DECIZIA ETAPRI DE EVALUARE INITIALE DE CATRE ANPM, IAR PROIECTANTUL ELABOREAZA MEMORIUL DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT SI TRANSMIS EXPERTIZILE TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTERMIC SI PROIECTUL GEOTERMIC IN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZA DOCUMENTATIA PRIVIND ALOCAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVISA - STRACO GRUP SRL TRACTIBEL	MODERNIZARE: RTESTI- CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	80.00%	57.43%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.craediv.ro/?q=comunicare-de-pretia/intercomunicare-pentru-scanarea-lucrarilor-de-reabilitare-a-dr73	275.86 MIL. LEI FARA TVA	LOTUL 2 KM 92+000 - KM 128+250 FUNDATA - BRASOV LA ACEASTA DATA SE EXECUTA MARCAJELE ORIZONTALE DEFINITIVE. PROGRES FIZIC: 99%; PROGRES FINANCIAR: 80% LOTUL 1 KM 54+050- KM 92+000 CAMPULUNG MUSCEL FUNDATA LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE : ASTERNERE STRAT DE LEGATURA, BAZA SI LUCRARI DE PODURI, ACCESURI LA PROPRIETATI SI LUCRARI DE SCURGERE A APELOR. PROGRES FIZIC: 80%; PROGRES FINANCIAR : 57.41 %	

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTE INSAAT SANAYI LOJISTIV VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – GUN AL WADENCILUR INSAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINAAI KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	1.38% (*96.80% AFERENT LUCR AUTORIZATE IN ET 1- POD KM 63+880 (63+894) PESTE IN BODIUL LA PUJIOASA)	9.44%	ORDIN INCEPERE PROIECTARE: 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028	1158 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA PAC A FOST AVAZATA IN CADRUL SEDINTEI CTE CNAR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA IN D. NR. 1586/12.12.2024 (PUBLICATA IN MDI NO. 12/2024, ALI CARE ANEAX AU FOST PUBLICATE IN MDI NO. 10/2024, NR. 1246/85) PRINDO DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIOR IMOBILIORE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMINIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NATIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1282/22.02.2025, PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA, APLATE PE FAZA LOCALITATILOR ANINOSIA, DOICESTI, VULCANI - PANDULE, BRANESTI, PUJIOASA, MOTAREN, FENI, BUCULENI, PETROSITA SI MORDONI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SINAAI DIN JUDETUL BRAHOV, PREDAAREA APLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 288 DIN 25.02.2025. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST/PLANT INTERPRETE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INTCOMPARA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTORIOR ANOILOR SOLICITATE IN CONFORMATATE CU CERTIFICATELE DE UBANISMARE EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA/PRIMARIA ORASULUI SINAAI. PROIECTAREA LA NIVEL DE PTE. PENTRU ETAPA 2: KM 51+041 + KM 70+240, ETAPA 3: KM 90+901 + KM PROIECTAT 109+710 SI ETAPA 4: KM 70+140 + KM BUNAZI SECTORULUI DE DRUM TARGOVISTE – SINAAI ESTE IN CURS DE ELABORARE, FUND INTRERINDE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZUE A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRINDO PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRIVESTE ETAPA 1: A FOST EMISA DE MTI, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 16.07.2025 – POD KM 63+880 (KM 63+894) PESTE PARAUZ BODIUL LA PUJIOASA. DOCUMENTATIA PTE A FOST AVAZATA IN CTE CNAR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR IN ETAPA 1: POD KM 63+880 (63+894) PESTE PARAUZ BODIUL LA PUJIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025. 04.08.2025, PE PARCULSUL PERIOADEI DE EXECUTIE A LUCRARIILOR DE REABILITARE A PODULUI, CIRCULATIA A FOST DENATA PE PODUL PRINDO/CONSTRUIT IN AMONTE, CU DURARE PRINSEMAFOROARE INCEPNAD CU DATA DE 23.04.2026, A FOST DESCHISA CIRCULATIA RUTIERA PE AMBELE SENSURI DE CIRCULATIE ALE PODULUI NOILU FARA A MAI FI UTILIZAT PODUL PRINDOZILIU.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTE INSAAT SANAYI LOJISTIV VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL WADENCILUR INSAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	17.48%	16.79%	ORDIN INCEPERE 1 MARTIE 2023	01.03.2027	869.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/44/89 CU ASOCIEREA ESTE INSAAT SANAYI LOJISTIV VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL WADENCILUR INSAAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 A A OBUTINUT AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMA SI MAI SI PODUL LA LA 6+240. NOTARIAREA NR. 1419/2024 PRINDO DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIOR IMOBILIORE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDOMINIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICE DE INTERES NATIONAL." PRINDOAREA APLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.68/20.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+140/50 SI PODUL LA LA 6+240 IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIEREA COSEDI S.P.A S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRULU ANDREA IMPRESIA INVESTITIIE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI DN7, BALDANA-TITU, KM 30+950 KM 52+350		21.4	100.00%	78.01%	01.09.2022	IULIE 2026	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRI/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.09.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVISORIA A INAVATAT IN DATA DE 26.09.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 2750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENZI DN7 BALDANA – TITU KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.09.2022 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 26/26.09.2023 (NR. MTI 1706/26.09.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 22.09.2023. SUPERVIZORUL A COMUNICAT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC "DZI" CU "BUNA DE EXECUTIE" IN PRINDO CONTRACTUL SE APLA IN PERIOADA DE EXECUTIE. IN DATA DE 02.07.2024 A FOST EFECTUATA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR, URMAND CA IN PERIOADA URMATOARE SA SE REALIZEZE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	108+965	ASOCIEREA S.C. FREWOM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAUAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+180 IN VEDEREA CONSTRUII UNUI POD NOU PESTE JU DE LA MERLA LA KM 106+220 REAMENAUARE SECTOR KM 106+220 – KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	27.839 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURIILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTIIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP PRINDOZILIU, DE REGULA, CUPRINDA IN PERIOADA SI 15-15 (03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083.03 LEI FARA TVA, NR. 2 - 595.485.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 488.537.82 LEI FARA TVA, NR. 4 - 461.094.51 LEI FARA TVA, NR. 5 - 538.053.04 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.538.862.24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.365.81 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.365.81 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.428.29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURIILOR) - 26.788.061.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPRANATARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANARE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FOND DE 1.151.772.54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR FOND DE 1 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 864.887.80 LEI FARA TVA, NR. 2 - 136.785.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772.54 LEI FARA TVA. LUCRARIILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR. S-AU SOLICAT UNELE REMEDII, CONSTRUCTORUL EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 177573/02.2023 SI NR. 180790/08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL B S C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA-LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025	121.72 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.17400 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.965.778.15 LEI CU TVA. EXECUTIE LUCRARI: 142.322.38685 LEI CU TVA. AVUZAT OFRAC CTE DRAP IASI 18918/ 18.02.2021, AVUZAT OFRAC CTE CNAR SA - 08.08.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: - 6 LUNI PROIECTARE, - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI: - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PTE AVUZAT CTE DRAP IASI NR. 18965/03.02.2021, IN AVUZARE LA CTE CNAR SA DUIM IMPARTASITARE RECOMANDARI ASB OFRAC IASI, IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 28484, A FOST AVUZAT IN CTE DRAP IASI ACTUALIZAREA DEVIDULUI GENERAL, AVUZ CTE CNAR SA - FAZA PT - NR. 5496/07.09.2023, AVUZ CTE DRAP IASI FAZA SF REVIZUIT SI REACTUALIZARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC NR. 1885/24.11.2023, AVUZ CTE MTI NR. 255/26.03.2024, AVUZ C/ NR. 2429/20.03.2024, HG NR. 509/24.02.2024 REAMENAUARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREI DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 -- KM 258+950"		2.274							8.46 MIL. LEI FARA TVA	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TITL) (D7 7114) - LARGIME LA 4 BENI DE CIRCULATIE	14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2026			923.97 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.92/2729.15.01.2025 DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025 DOCUMENTATIA ESTE IN CURS EVALUARE
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSGREGO GIULU - APARDA	0+000	38+800		GIULU - APARDA	38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT	35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LUPSA FINANTARE LUCRARI
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMONDIERE DEFECTUINE PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000	6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 28 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301, PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNE. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PVNF NR. 54/24.02.2025 (PNF 5278/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVABII SPIRE LICITATIE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 33+985		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP JAG - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAUR SA NR. 5450/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1769/27.09.2023; HG EXPEDIRE NR. 1330/13.05.2024
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (DRAVITA - MORAVITA)		47.755							1618 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	126+900		PROTECTARE SI EXECUTIE PASA SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.34	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	ELABORARE STUDIU DE REABILITARE PENTRU LARGIRE/MODERNIZARE DN PASAJ DOMNESTI, KM 5+385 - KM 6+790	5+385	6+790	S.C. MEM PROIECT CONSTRUCT S.R.L.	DOMNESTI		1.405	20%	0%	09.03.2024 - ORDIN DE INCEPERE	09.11.2026			290.99 MIL. LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM IN DATA DE 30.05.2026 AU FOST APROBATE TEMELE PENTRU REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIU TOPOGRAFIC SI STUDIU GEOTEHNIC) AU FOST REALIZATE INVESTIGATIILE TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE A FOST EMISA CLASAREA NOTIFICABII DE CATRE DIRECTIA JUDETEANA DE MEDIU ILFOV. IN LUCRUL STUDIU DE REABILITARE