

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA- AUGUST 2026																			
4.AUTORITATILE LOCALE																			
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																			
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul		Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (ITESTI) - MOVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - REGIUL CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (ITESTI) - MOVENI			9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2029 - FINALIZARE LUCRARI			2318.89 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PFE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILAR IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 44/2002 IN DATA DE 03.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPILOR DE PROIECTARE IN TEMPELUL PREVEDERILOR OUG NR.82/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIEI CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SI -IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 AU FOST AVUZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI INDRULUI SI IN INTERSECTIELE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU FINALIZATA SF FINALIZAT - AVUZAT CTE CNAR IN MARTIE 2026, AVUZAT CTE MTI IN APRILIE 2026, AVUZAT CTE CJ CLUJNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSIGIOI FLEAC TR 35 - ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CULSI SECTOR 1+3 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE ANTREPRENOR TR 11 SC VARIOAM CONSTRUCTI UNDA DE ASOCIERE CU ELECTROGRUP SA				TR 1+2,154KM,TR2 - LS-7,154KM,TRAL3-11,50797PMAL3-9,52707PMAL4-11,72005MMAL5-7,0779MA, 16-9,9040KM	100%- PENTRU TRONCON 1/ SECTOR FINALIZAT	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027			SECTOR 1 (LOT 1) - PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREG ALIMENTULUI. LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025. ETAPA DE PROIECTARE PROIECTARE FAZA PAC SI PT FINALIZATE - FINALIZARE - Q1 2026. ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI - DRUMURI DE LEGATURA FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA TRONCON 1 - DRUM RAJ. MODERNIZARE DR1 DE LA KM LA 48+150 KM 48+455 - (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.89796/08.08.2023) ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA FAZA 1 - CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA TRONCON 2 - TRIS DE LA KM 24+474 (NDO 5 FLORESTI) PANA LA KM 24+365 (NDO 10 CALEA TURZI) + TRONCON 3 - TRIS DE LA KM 24+365 (NDO 10 CALEA TURZI) PANA LA 38+418 (NDO 18 - VOICE). (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.49804/27.03.2025) LOT 1 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AE ACCORDING SDC (CONSULTANT)/ ASOCIEREA SC VARIOAM CONSTRUCT SRL - SC ELECTROGRUP SA (ANTREPRENOR) LOT 2 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AE ACCORDING SDC (CONSULTANT)/ ASOCIEREA DIMEX 2020 COMPANY SRL - HYDROSTROY AD - INTEGRAL INGENIERING A.D. LAKTASIA(ANTREPRENOR). TOATE CELEALTE 6 LOTURI ALE CENTURII METROPOLITANE SUNT SCOSATE LA LICITATIE. TR 35/ TRONCONUL 1 CLUJ - FLORESTI AL CENTURII SA APROPE DE FINALIZARE (GRU) TRONCON 3- 1877.8 MIL LEI FARA TVA, TRONCON 2 - LOT 1 - 456.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 2 - 1289.8 MIL LEI FARA TVA, LOT 3 - 1,386.6 MIL LEI FARA TVA, LOT 4 - 967.9 MIL LEI FARA TVA, LOT 5 - 323.5 MIL LEI FARA TVA/LOT 6 - 729.0 MIL LEI FARA TVA TRONCON 2 LOT 1 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE, LOT 2 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE, LOT 3 - LICITATIE IN FAZA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE, LOT 4 - LICITATIE IN FAZA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE, LOT 5 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE, LOT 6 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU - COMUTARE SURSA DE FINANTARE DIN POIM IN PT ANTREPRENOR- ASOCIERE DINAMIC WOZLO BAU ROMANIA SRL -LIDER DE ASOCIERE SI BNB HANGLUND INDUSTRIEBAU GMBH-MERKLURION SRL GENERAL TRUST ARGES SRL - CON SR	GIURGIU			12.1	22.00%	15.30%	2025-SEMANARECTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027			358.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VO GIURGIU" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCEPERE A LUCRARIILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVEZARE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025 SF +PAC-PT- FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -EMISA IN LUNA AUGUST 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBU SUD	0+000	21+415	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBU	SIBU			21.415			2026- FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE; ASA 1 - FINALIZAT 2027 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.01.2023 AU FOST AVUZATE NEZBURUL SI INTERSECTIE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE ALIOT DE SIGURANTA RUTIERA -FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 FINALIZARE ASA SI AVUZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA + APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATII/ RECOMANDARI IMPLIMENTATE SF FINALIZAT - AVUZAT APRILIE 2026, AVUZAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, URMEAZA A FI AVUZAT IN CTE CJ CLUJNA SEPTEMBRIE 2026. PAS IMBATORNI - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG - DEC. 2026 LANZARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+092	PARTENERIAT SEMNAT CU ADN BOTOSANI - DECEMBRIE 2021 ANTREPRENOR- ASOCIERE SC BIG CONF SRL - SC CONSTRUCT COM SRL - SC STRACIO HOLDING SRL PRIN LIDERUL DE ASOCIERE SC BIG CONF SRL	BOTOSANI			10.092			"2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI"	2028	2028			241.42 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATII/ RECOMANDARI IMPLIMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVUZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVUZARE CJ - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCULUL DE AVUZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVUZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVUZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA -FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AVUZAT A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE - AVUZARE PAC SI PTE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARI CONTESTAT LA CNCR,RIZUA TALUL EVALUARI CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINTA TRIBUNALUL BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURE LA CURTEA DE APEL IUCUJNA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTORIILOR IMOBILIOARE PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE IN DATA DE 30.12.2025 ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCOUTURE BOTOSANI ETAPA 1" SEMNAT IN DATA DE 21.07.2026 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARIILOR IN LUNA SEPT 2026.

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTE GURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CUCUJADA - PRINTRA ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERIAT OUG 120/2021 INTRE CNAR SI CUCUJADA ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI) SI EXECUTIE - ETAPA 1	GURA HUMORULUI		ETAPA 1 - 9+275			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH- ECI PRIN HG - TRIM. 1 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - ETAPA 1	2029	2029	831.309 MIL LEI CU TVA	"SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPIZAT, PRIN CONDUSORAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2030. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPAZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAR 92/767/2009 07.2005 A FOST RASPLAVDUL CTE-MTI NR. 138/03.07.2005, CTE C NR. 37/09.06.2005, HG SF REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LICITATIA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI OCOUTOARE GURA HUMORULUI SE AFLA OFICIAL IN ETAPA DE EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA A OFERTELOR, PROCES PROGRAMAT SA SE FINALIZEZE IN SEPTEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL RUL DIN IS SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2027	2029	2030	131.49 MIL LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CIRCUITUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR. 3576/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE OCOUTE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.478			2027	2029	2029	90.604 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 35/13.01.2026)	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAR - OCTOMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI INALINARI 2026, LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			DUPA 2027			78.08 MIL LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2022-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTI TISA IN ZONA TERIUTA DIN SIGHEIUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 06.30.2021	SIGHEIUL MARMATIEI		1.2	100%	87%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA Iunie 2023	TRIM 1 2026	2026	246.339 MIL LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 35/23.01.2026)	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUCTIE - LANSA IN DATA DE 15 Iunie 2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR - Iunie 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE DE COTRE PATATE LUGAVANANA -JCORONARE ACCES SANCTIER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEVALUII GENERAL NR. 54/23.01.2026 100% - IN DATA DE 24.04.2026 VOIR FI RECEPTIONATE LUCRABILE DE CONSTRUCTIE A PODULUI SI A INFRASTRUCTURII CONEXE DE PE TERITORIUL ROMANIEL, URMANDO CA RECEPTIA LUCRARIILOR LA INFRASTRUCTURA CONEXA DE PE TERITORIUL UCRAINEI SA FIE EFECTUATA IN DATA DE 15 Iunie 2026 DESCHEIEREA TRAFICULUI SE VA EFECTUA ETAPIZAT - ETAPA 1 - OCTOMBRIE 2026 - VEHICULE LUSARE, PANA IN 2.5 TONE - ETAPA 2 - 2027, DUPA OPERATIONALIZARE PTF

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPARTENIRE IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT ASIG. FINANTARI ETAPI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILIS FINANCIAR EXISTENT	2029	2029	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITONAL. SF FINALIZAT - Q3 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AJUT DE SIGURANTA BUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CF OUG 132/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - Iunie 2024	NASAUD		4.755			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	970.78 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA APRILIE 2025, CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2025, AVIZAT CTE IM LUNA Iunie 2025, , URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU-CRISTEN	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2023-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 132/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU		7.2			2023 - DEMARARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC/OTAC SI PTE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - Q3 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q3 2026 Q3 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI	2029	2029	586.70 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AVIZ CTE MTI)	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARI 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT CTE CNAR IN APRILIE 2026, CTE MTI APRILIE 2026, AVIZAT CTE IM LUNA MAI 2026, , URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC PRIN HG.
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCARNARE DOCUMENTARTE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITONAL IN PT 2023-2027	DRAGASANI		10			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	79.67 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZLIAT - RELUCITARE SEPTEMBRIE 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CONTINU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCARNARE DOCUMENTARTE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2023-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITONAL. PROIECTANT: TRACECTORIA DRECAPTA SRL	GHEORGHENI		6.8			2026 - CONTRACTARE SF 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030	78.08 MIL. LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, AVIZE SI STUDIUL DE TEREN IN LUNA MAI 2026 AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE IN DEC. 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	3-696	PARTENERIAT CNAIR SA SI PRIM HOREZU PT INDOUMARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (DUS 06/2020 - FINANNTARE PORA 2024-2025) IN CURS DE INCHIERIRE PARTENERIAT CU CI VALCEA SI PRIM HOREZU-PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREY OUS 113/2021-FINANNTARE PT 2021-2027	HOREZU		3.696			2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	166.87 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2023; FINALIZARE SI LANSDARE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL SI SUSCRIVATA RUTIERA - STADRIUL 2 - AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MTL IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - LITATIE FINALIZATA, SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE FINIE CONDIIONATA DE ASIGURAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT, DUFA SEMNAREA FORMULARELOR BUGETARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LANSATA - APRILIE 2025 ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - 04 2026
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA	0-000	8-963	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCARNE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA		8.963			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL DE FINANNTARE	2030	2030	1128.91 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SF: SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - AVIZAT CTE CNAIR NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTL IN LUNA APRILIE 2026, AVIZAT CTE CI LUNA MAI 2026, RESPECTIV URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI TENI	0-000	12-687	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 ANTREPRENDOR- ASOCIERE MARI SZAR COM SRL - AUTOMODISTRIAL, PHOEN SRL - ESD ENGINEERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCIOASA		12.687			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028	504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PFI - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - MAI 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA P.T.E. AVIZAT CNAIR SA IN LUNA AUGUST 2026
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRISTINA ACCESSIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	16-213	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022 PROJECTANT: EAST WATER DRUING & INF. PROJECT MANAGEMENT & SYSTEM PROJECT CU SUBCONTRACTANTII TOTAL BUSINESS LAND SI MUZEUL GUTENEI CRAIOVA	TARGOVISTE		16.312			2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	2.36 MIL. LEI FARA TVA - SF: 841 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE ,AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iulie 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF TRIA. II 2024 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA - NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUZ PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027*
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MIERCUREA CIUC	0-000	17-135	PARTENERIAT IN TEMEUL OUS BB PENTRU REVIZURE SF SI ELABORARE PT SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 PROJECTANT: ASOCIERE EXPAN SRL - DFI CONSULT SA	MIERCUREA CIUC		17.135			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2030	2030	15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR. ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE - 2023, AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA-AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN 04-2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1			2026-2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2027 - PROGRESIV LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030	DR1+DR132-758 MIL LEI FARA TVA CTR SF DR IN-CRSD-35-200 MIL LEI FARA TVA CTR SF DR 3+IND-22-994 MIL LEI FIVA CTR SF DRH-CRSD-GRD-36.722 MIL LEI FIVA	DR 1: AMCI 1 SI AMC 2 AVUZAT IN CTE CNAR, SF FINALIZAT AVUZAT IN CTE CNAR SA IN LUNA IUNE 2026, URMEAZA AVUZARE CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2026 DR 3: AMCI 1 SI AMC 2 AVUZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMCI 1 SI AMC 2 AVUZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMCI 1 SI AMC 2 AVUZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10: AMCI 1 SI AMC 2 AVUZATE IN CTE CNAR, IN CURS DE ELABORARE SF MOD: AMCI 1 SI AMC 2 AVUZATE IN CTE CNAR, SF FINALIZAT AVUZAT IN CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2026, AVUZAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, AVUZAT IN CTE RM IN LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI PRIN HG. DR 5, 6, 7 IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE INTRE DN 58B SI DN 58B FAZA 2 (REGULAREA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESTA	7.2			2027 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	111.68 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVUZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ABA ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARII SERVICI IN Q3 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGULAREA DEZVOLTARE V)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIENIA SC GENES MPOJECT SRL, SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES	7.661			2026 - FINALIZARE SF 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030	938 MIL LEI CU TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVUZATA IN LUNA APRILIE 2023 AMC 2 - AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIMA ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA LUMINARE A MULTIPLELOR SEZIZARI PRINDO INCIDENTA ALINAMENIULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REALIZAT SI AVUZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SI IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVUZAT IN CTE CNAR SA - OCTOMBRIE 2025, AVUZAT IN CTE MTI - LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA AVUZARE CTE RM ESTIMAT LUNA SEPTEMBRIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHIEAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARNARE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2003)	BABENI	4.5			2021 - CONTRACTARE SF REZULTAT			99.5 MIL LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE - FAZA SF - REZULTAT CTR REZULTAT - PROIECTARE Q3 2026 IN DATA DE 19.12.2025 A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU "ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, REALIZAREA DOCUMENTANTIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCULIRE BABENI" (CN08B491) O DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 27.01.2026 (AU FOST DEPUSE 5 OFERTE) DATA ESTIMATA FINALIZARE PROCEDURA: SEPTEMBRIE 2026.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TUDORVASCUL DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	6+925	ASOCIENIA TANCAD SRL - CITADINA BR SA - SC ALINOAD CONSTRUCT SRL - SC ARCADEA COMPANY SA - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI		DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI 6.925		2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028	1.193 MIL LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT SA A REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHIEAT INTRE CNAR SA SI CU GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 113/2021 CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE SEMNAT - 2023 SI AVUZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IUNE 2023 PAC SI PT IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026. PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE - Q3 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI EMITERE ORDIN DE INCIPERE LUCRARI - ESTIMAT Q3 2026 DRUMUL DE LEGATURA INTRE BEX BRAILA - GALATI SI VO GALATI, SI SA CU VALOARE DE PEST 474.6 MILIARD LEI FARA TVA IN CURSA LUNTI SI OFERTANTI: 1. STRABAG - OFERTA INDIVIDUALA, SUSTINUT A DE SUBCONTRACTANTI. INTERESANT ESTE CA ACEASTA SOCIETATE A FOST SI CEA CARE A CONTESTAT INITIAL PROCEDURA, DUCAND LA Suspendarea TEMPORARA A LICITATIEI. ACUM INCA STRABAG REVINE IN FORTA. CA OFERTANTI: 2. ASOCIENIA CITADINA BR (LUDER) - TANCAD - SODINAD CONSTRUCT - ARCADEA COMPANY - DRUM ASFALT - CREATIVE ROAD DESIGN - ADD GLOBAL DESIGN - DANIDE CONSTRUCT 3. ASOCIENIA ONUR TAHHUT (LUDER) - STRACO HOLDING, 4. ASOCIENIA EURO BUILDING (LUDER) - GOTT STRASSE - EUROCEBAD INTERNATIONAL - PERFECT CONSULT EUROPE - BETUNIMA OMRI BULGARIA, 5. ASOCIENIA PANINA (LUDER) - STRADI CONCEPT - LEGAT HGAAT - FINALIZAREA OFERTIUNII TEHNICE SI FINANCIARE. PANA PE 16 IULIE 2026 DESEMNAREA CASTIGATORILOR. PE CRITERIUL CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET CONSILIU JUDETEAN GALATI VA INCHIEA CONTRACT CU OFERTANTUL CASTIGATOR SI DOAR DACA SE ASIGURA FINANTAREA PRIN PROGRAMUL TRANSPORT 2023-2027. TERMEUL ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NEAMBUABAR SA SI IDENTIFICAREA UNOR ALTE SURSE DE FINANTARE ESTE 31 AUGUST 2026.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJNA - MODERNIZARE DN SI DOTARE LA 4 BENZI + POD PESTE CF ABIOU LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0-000	17+180	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022/ COMASAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POZI IN PT 5 A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT AUTONOM LA PROTOCOL	SLOBOZIA	171.18			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FINANCIARA LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029	17 MIL FARA TVA (CTR SF SI PAC)	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVUATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVUAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q3 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0-000	18+140	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI	18.140			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	731.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.761,36 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCARBAREA DOCUMENTATIEI SUPT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA AVUATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIRII DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARIILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVUAT IN CTE CNAR IN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVUAT IN CTE CNAR MARTIE 2025, SF FINALIZAT - IN CURS DE AVUARE SEPTEMBRIE 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARIOU (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	5+779	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGENIERIE DRUMARU SI PODURI SRL	ARIOU	5.779			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2030	206 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVUAT IN LUNA Iunie 2023. SF FINALIZAT, AVUAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, URMARAZA AVUARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA SEPTEMBRIE 2026. URMAND: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULINE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0-000	13+809	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEX ENGINEERING SRL		13.809			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	796 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVUARE AMC 2 - MARTIE 2024. SF FINALIZAT - AVUAT IN CTE CNAR LUNA APRILIE 2026, AVUAT CTE MTI APRILIE 2026, AVUAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, AVUAT IN CTE IM IN LUNA MAI 2026, URMARAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	16+070	PARTENERIAT IN TEMEUL CUIS 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT - INNOVATIONSDOLUX MASAVERLIKAS		16.97			2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029	91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST ENDS ORDINUL DE INCERERE A ETAPRI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVUAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVUAT CTE CNAR SI 30.03.2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q3 2026. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+280	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SIMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	NOTOSANI				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		4.750 MIL. LEI FARA TVA CTR. ELABORARE SI PAC, PDE SI PT 82 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMINARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARIE 2026, CTE MTI - AVIZAT MARTIE 2026, COMI APRILIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NIGRESTI- OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATIEI				2027	2029	2029		1.482 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR. PROIECTARE SI PT. PAC	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2022, ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025 - LIMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA AUGUST 2026, RESPECTIV APROBARIA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN54B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL DRUMUL TRANSILVIEI BA-TEIUS-ASD	0+000	20+921	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PT. PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT COP SRL					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE PTE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. EXECUTIE	2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029		1.340 MIL LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SI PAC SI PT 799 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEVIZ GENERAL, APROBAT	CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZ SF AVIZAT CTE CNAR IN 04.08.2025, MTI 13.05.2025 SI 10/14.09.2025 SI IN 23.05.2025 PROIECT DE HG PE CIRCULATIE DE AVIZARE - ESTIMAT Q3 2026 LANSARE LICITATIE EXECUTIE - Q3 2027
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRUJ (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL					2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		198 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'OTAC	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI- JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL CUIUS BI PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINIERE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA				2026 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		260 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI D'OTAC, 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMINARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF- FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCERPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAR 25.03.2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0-000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027 PROIECTANT INGINIERIE DRUMURI SI PODURI SRL			6.2			2029	2029	270 MIL LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SI SI DITAC, 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SI- MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCIPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SI IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LOTANTIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0-000	5+235	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAT PENTRU CONSULTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027			5.235			2030	2030	1,9 MIL. LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE - 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CP AVIZ CTE MTI	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI SI PAC IN DERULARE) AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022.; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE IM MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG LANSARE LOTANTIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2027
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	31+872	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBL PARTENERIAT OUG 32/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZUIRE SI	BAA MARE		31.872			2030	2030	2.291.606 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT/ INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 307/2025 LA SOLICITAREA A MTI, ALINAMENTUL FINAL A FOST SECTORIZAT ASTFEL: SECTOR 1 - TALTI MAGHERAUS SECTOR 2 - BAA MARE SECTOR 3 - BAA SPIREI FINANTAREA INVESTITIEI PT 2023-2027 VIZUADA INCLUSIV SECTORIELE 1 SI 2, SECTORUL 3 FINE UN SECTOR DE PERSPECTIVA LANSARE PROCEDURA DE ACHIZITIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHEU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0-000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 13/2013 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHEU MARMATIEI		4.153			2028	2028	238.843 MIL. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT, INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 1217/2024; PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE ESTE IN DERULARE, TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT Q3 2027
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAA MARE SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)			LUNGIME DRUM EXPRES 59,277 LUNGIME DRUMURI DE LEGATURA 18,490			2026	2029	3479.25 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG JUICITATILE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE SE VOR LANSA DE CATRE CNAR HG NR. 362/2025.

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE A MUNICIPLULUI BLAI			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPLULUI BLAI IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL -- DACIA FARMER SRL - EPLIAN SRL - INFRA EXPERT AD	BLAI	1	6.28	65%	65%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	2027	2027	145,35 MIL LEI FARA TVA	59 FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI 14/41/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - FASA IN DATA DE 10 MARTIE 2025 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAR FEBRUARI 2025,CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ C LUNE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO- ECONOMIC - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSTRUIRE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA MAI 2026 ACTUALIZARE VALOARE DEVIZ GENERAL AVIZAT CTE CNAR IN LUNA IUNE 2026, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA IUNE 2026, CMNTI IULIE 2026
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 ADUGA-BUSTIER			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM KOD INVEST SRL - SC GOTT STRADA SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIVOTIN SRL - NVO TRANSINDHYNIRING SRL			9.447	21%	20%	DECEMBRIE 2027	2027	545,77 MIL LEI FARA TVA	2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024-EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE), FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA, HG DE APROBARE A EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025,DUAPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDEA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARIILOR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBUTARE FAZA PAC - AVIZATA IN CTE CNAR IN LUNA IUNE 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AFERENT INTREGULUI ALINAMENT A FOST FINALIZAT, AVIZAREA IN CTE CNAR DEPRINZAND EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNARA SA PENTRU ADR ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FUND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMINUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EMPIORIEREA CORDONULUI NECESAR INVESTITIEI A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILIILOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUITE CORDONUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL -"ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE AL ADUGA-BUSTIER" DREP PENTRU CAIE SI A-PROCEDEAT LA OBTINEREA AUTORIZATILOR DE CONSTRUIRE DURA CUM URMEAZA: - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"" PAC/PTE APROBATE, ORDIN DE INCERPERE EMIS, LUCRARI EXECUTATE IN PROPORITIE DE APROX 16%.	
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMARNIC	0+000	5+908	*ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC PRAHINIA SRL - SC ARTENSE SRL		1	5.908	100.00%	98.00%	2025- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2025 - EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2025	2026	2026	254.22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG NR 426/2023, CA URBANARE A FINALIZARI DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 574/2025. FAZILE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCERPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. DESDCHIDE TRAFIC - 1 OCTOMBRIE 2026 AUTORIZATI DE CONSTRUIRE: NR.61/04.10.2023, NR.01/17.01.2024, NR.08/08.03.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025