

13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (DE PROIECTARE)	DRUM EXPRES	DMV FILAS - DORONETA TURNU SEVERIN			ASOCIAREA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. DRIVAN S.R.L. - S.C. GEOTECHNOC S.R.L. - SCA TENARAPUTER		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI PANA TUA	DATA ORDIN DE INCIPERE - 12.07.2023 IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT LA SEDIU CLUJ NA SA. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. IN PERIOADA DE 20.09.2023-22.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELE PRIMARIILOR U.A.T.-URILER SI A CONSILIILOR JUDETEAN MELENTI IN VEDEREA IDENTIFICAREI EVENTUALELE CONTRANGER.
14	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (DE PROIECTARE)	DRUM EXPRES	DMV DOMAGNEA - CARANSEBES			ASOCIAREA PROIECT-CONSTRUCT REGIUNDA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - KAD WATER DRILLINGS S.R.L.			45	0%	0%	ORDIN DE INCIPERE: 08.10.2023	10.10.2025			22.29 MIL LEI PANA TUA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST DARE ORDINUL DE INCIPERE AL CONTRACTULUI, CA PIND DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 02.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT. IN DATA DE 08.11.2023 A FOST MARCAT RAPORTUL DE INCEPUT IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.
15	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (DE PROIECTARE)	DRUM EXPRES	DMV DORONETA TURNU SEVERIN - DOMAGNEA			ASOCIAREA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - TRAUDEM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L. - TCO GEODRUM S.R.L.		LOT 2	65			27.07.2023	27.11.2025			35.769 MIL LEI PANA TUA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST DARE ORDINUL DE INCIPERE AL CONTRACTULUI, CA PIND DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT. 23.08.2023 A AVUT LUC. O SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE DESCFURTA CU DRUM DE MARE VITEZA FILAS- DORONETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCEPUT. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE 2 VARIANTE DE TRASEU, URMAUO A FI FINALECATE SI VARIANTA 2. IN PERIOADA URMATOARE URMAUO SA SE ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELE PRIMARIILOR U.A.T.-URILER SI A CONSILIILOR JUDETEAN MELENTI, CARU DUREN, IN VEDEREA IDENTIFICAREI EVENTUALELE CONTRANGER.