

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ	
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES-CLUJ - DRADEA	4+200	30+500	SE VA STABILII IN URMA FINALIZĂRII PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	SECTIUNEA 3C - SUBSECTIUNEA 101 SI SUPRACUCLII BARCAU - CHIBRIS	SECTIUNEA 3C - SUBSECTIUNEA 101 SI SUPRACUCLII BARCAU - CHIBRIS *KM 4+200 CONDIȚIE CUI KM 80+054.044 DIN 385	26,35	0%	0%	2022	2025	2028	542.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIEREA CONTRACTI ERBAU - VAHOISTAV SA SA COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE IN DATA DE 28.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFALT SRL A CONSTATAT RAPORTUL PROCEDURII	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES-CLUJ - DRADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 38L/SUBSECTIUNEA 38L - POARTA SĂLAJULUI - ZĂLAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 38L - ZĂLAU - NUSĂLAU (KM 40+660 - KM 66+000), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 38L - POARTA SĂLAJULUI - ZĂLAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 38L - ZĂLAU - NUSĂLAU (KM 40+660 - KM 66+000), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2021	2025	ANUL 2025	3928.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA			<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES-CLUJ - DRADEA	21+500	37+139	ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL - CONTRACT REZILIAT	TRONSON DORĂ - CAMPNA TURZII (2A3 CHETANI - CAMPNA TURZII)	LOT 3	15,691	37.80% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII	41.97% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII	04.05.2016				18.09.2020 - NOD CHETANI (3 KM) DESCHIDEREA ÎNREGISTRATĂ ÎN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIAREA CONTRACTULUI CATRE ANTEPRENOR PENTRU LIPSA GARANȚIEI DE BUNA EXECUTIE. NOTARAREA SO39/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIAREA CONTRACTULUI CATRE ANTEPRENOR PENTRU LIPSA GARANȚIEI DE BUNA EXECUTIE. NOTARAREA SO39/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIAREA CONTRACTULUI CATRE ANTEPRENOR PENTRU LIPSA GARANȚIEI DE BUNA EXECUTIE. ÎN DATA DE 04.11.2021 CNAR SA A PRELUAT AMPASAMENTUL DE LA ANTEPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. S-A DESEMNAT CASTIGATORUL PROCEDURII DE LICITATIE ASOCIEREA DRUM ASFALT - DRUM PUBLICAS Y REGADIOS - TRAMECO - DRUMURI BIHOR ÎN DATA DE 31.01.2022. SE ASTEPTA TERMINAREA PERIOADEI DE OFERTARE A CONTRACTULUI	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	3+000	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	2021	2024	2024	842.14 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE) 746.763.568,57 LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA - CASTIGATORARE)	IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT. STADIUL ACTUAL - PROCEDURA ESTE CONSTATATA LA CNCG	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A0)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8,5	0%	0%	2021	2024	2024	466.28 MIL. LEI FARA TVA	A FOST DEPUȘA CONTESTATIE LA CNCG ÎN URMA DESEMNĂRII OFERTANTULUI CASTIGATOR.	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900		CORNUTU - TIVEȘTI	SECTIUNEA 3	37,4	0%	0%	2022	2025	ANUL 2025	4784.03 MIL. LEI FARA TVA	TERMEN DE DEPURARE OFERTE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 27.11.2020 PANA LA TERMENUL LIMITA AL OFERTEI SI AGENTII ECONOMICE VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE DE 5.324.770.460.50 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 59 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE SI 60 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. TRASEULARE O LUNGIME DE 37.4 KM. SURSA DE FINANȚARE - FONDLURI EUROPENE NERAMBURSABILE. PRINCIPALELE LUCRĂRI ALE ACESTEI SECTIUNI SUNT: + 50 DE PODOBRI SI PISCINE + TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE ÎN LUNGIME DE 1.7 KM / GALERIE + MOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI + ECODUCT ÎN ZONA LOCALITĂȚII CALNEȘTI	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	63+250	CONSTRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT SEMNAT ÎN DATA DE 14.01.2018 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 12.277.458.53 LEI FARA TVA) - CONTRACT FINALIZAT. ANTEPRENOR URMAZEA A FI DESEMNAT ÎN URMA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULOR DE EXECUTIE	PLOIESTI - BUZAU		63,25	0,00%	81,51%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA	2021 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - SEMNARE CTR DE EXECUTIE	2024	1546.6 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL VA FI FINANȚAT ÎN ETAPA DE EXECUTIE LUCRĂRI PRIN PNRR. A FOST LANȘATA PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRĂRI 01.06.2021. AU FOST DEPUȘE 39 DE OFERTE. PROCEDURA ATRIBUIRE ÎN DERULARE, OBIECTIVUL FINE ÎN LOTURILE 1 SI 2.	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUȘDI - DEVA	27+620	56+220		MARONIA - HODREA	SECTIUNEA E (KM 47+000 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	28.6 (E) 13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D)			27.11.2018	2028	2028	1560.50 MIL. LEI FARA TVA - REPREZENTĂ VAL ESTIMATA TOTALĂ CARE CONTINE ATAT VAL ESTIMATA A LUCRĂRILOR, CAT SI VAL POSIBILIZOR LUCRĂRI NOI SIMILARE	ÎN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2021, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATILOR DEPUȘI ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR SI INVESTITIE AUTOSTRADA LUȘDI - DEVA (A1). LOT 2 - KM 27+620 - KM 56+220 - SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D. ÎN URMA APLICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE, CONFORM ALGORITMULUI DE CALCUL AFERENT, S-AU CALIFICAT, PE PRIMELE 6 LOCURI, URMATOII OFERTANȚI: 1. ASOCIEREA MARR INSAUT VE TICARET A.S. - GENOZ INSAUT SANARVI VE TICARET A.S. 2. ASOCIEREA SC ALMO ALIANO SANAVI TESSIERE VE TICARET A.S. - MAROZ INSAUT SANARVI TURISM VE TICARET A.S. 3. BULIN INSAUT TURIZM SANAVI VE TICARET ANONIM SIKRETI 4. ERBAU SRL 5. ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA - PIZZAROTTI SA - RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL 6. ASOCIEREA TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SA - INTRACOM CONSTRUCTIONS SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTIONS (INTRAKAT)	<a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a> <a href="http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C">http://www.coadnr.ro/site/default.asp?file=382C</a>	