

14	AUTOSTRADA IN EXECUTIU / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUDAU	0-800	21-000	ASOCIERIA INFRASTRUCTURA PLOIESTI S.R.L. - PLOIESTI S.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZL	LOT 1	21	0.00%		ORDIN DE INCIPERE 13.11.2024 ETAPA PROIECTARE ORDIN DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI ESTIMAT TRIMESTRU II 2025	ESTIMAT 2024	ANUL 2024	486 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA 16.06.2023, CAPIA A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUDAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZL, KM 0+000 - KM 21+000. SCARTA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 28.35 LUNI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A SA PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTE TONICARE INDICATA, IN LUNGIME DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 4.866.000.000 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI ELIGEBILE NEFINANCIABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA.
15	AUTOSTRADA IN EXECUTIU / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUDAU	73-800	49-050	ASOCIERIA AC COM SRL SI UNID DE ASOCIATI TFACE GROUP HOLD P.C	MIZL - PETROSAGHE	LOT 2	28.35	0.00%	ORDIN DE INCIPERE 13.11.2024 ETAPA PROIECTARE ORDIN DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI ESTIMAT TRIMESTRU II 2025	07.06.2024 A ESTI SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE DE DE LUNI - SCARTA CONTRACTULUI	ANUL 2024	1288 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2023, CAPIA A SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUDAU, LOT 2, MIZL - PETROSAGHE, KM 21+000 - KM 49+050". SCARTA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 28.35 LUNI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A SA PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTE TONICARE INDICATA, IN LUNGIME DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 4.866.000.000 LEI FARA TVA.	
16	AUTOSTRADA IN EXECUTIU / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BIALKA			ASOCIERIA ATALDI S.R. A. SA INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DRUMURI IN ZONA BIALKA	1	DRUM BIALKA BIALKA - 30-000000 DRUMURI SUSPENDATE CU DRUMURI SUSPENDATE BIALKA - 4,120-000	76.37%	85.00%	31.12.2024	DECEMBRIE 2022 DECEMBRIE 2022 DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022 DECEMBRIE 2022 DECEMBRIE 2022	2986 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE