

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	69-105	76-077	ASOCIERIA S.C. LEMNOCINS S.R.L. S.C. CITADINA RE SA S.C. TRAMBOC S.A. cu sediul in Strada S.C. LEMNOCINS S.R.L.	MODERNIZARE DIN ZIL INDEA LIPSA, RM 30461 - RM 76-077	16.10	8%	17%	ORDINUL DE INCETARE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE A FOI TEI NR. 1004/2021 DE 22.09.2021	DECEMBRIE 2021	FEBRUARIE 2024	296.64 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SI PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DEBUTAT IN DATA DE 26.07.2021. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 130.779.210,30 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 6.000.000 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 124.779.210,30 LEI CU TVA MONTAJUL CTE DRUM SAU ARBURI (2021-2022) ADEPTI CTE DRUM SA - RM 06.2021 DURATA CONTRACTUALI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: 6 LUNI PROIECTARE 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI 30 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR PTI IN CURS DE REVIZUIRE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-075	256-050		PROIECTARE SI EXECUTIE REALIZARE BANDA A TREIA DIN T IN BAZA CATALUNTA RM 364-075 - AM 2019/07	2.274						6.40 MIL. LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0-000	05-000	TODAY CONSTRUCII GENERALE S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE DN69 SI PROIECTAREA A1	9,9	1,90%	2,80%	01.03.2021	01.04.2021	IULIE 2021	389.57 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.03.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI (SI LUNA PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE) SI ARE O GARANTIE DE 64 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOIOT DISTRUBA AUTORITATA DE CONSTRUCII NR. 25 DIN NR1 20790 DIN 02.07.2021. CTRAFIA INDICTE CNRA INC. NR. 1070 DIN 20.06.2021. INDICTE CNRA: 1040/PTI: RM 1515 DIN 16.11.2021.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0-000	14-000	ISIMAT COR S.R.L.	DRUM DE LEGATURA A1 - DRT DITTA DE CITATE LARGOASA SA BAND DE CIRCULATIE	14,1				01.10.2021	07.10.2021	73.33 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DEBUT PREZENT DE CATRE PREZIDATOR IN CURS DE ANALIZA. SI AJI DMS OBSERVATI SI SUPRA UNDAI DINTI A STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE ADEPTA INDICTA RNALA IN DATA DE 29.09.2021 PREZIDATORU A TRAMISA STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SI ANA IN ANALIZA LA BURECURI. IN DATA DE 01.10.2021 AU FOIOT TRAMISA OBSERVATI SI BURECURI LA DOCUMENTATIA IN VARIANTA DEBUT DE 29.09.2021. PROIECTAREA INDICTA OBSERVATI FORMATA PENTRU SI PREZIDATORU A TRAMISA SI SI REVIZUI IN DATA DE 28.10.2021. AU FOIOT TRAMISA OBSERVATI DIN PARTEA BURECURIILOR IN PREZENT SI ADEPTA TRAMISAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATI SI IMPLEMENTATE IN PARTEA PREZIDATORULUI. IN DATA DE 21.02.2022 CONTRACTU A FOIOT SUPRINTAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSDRUGO DELATI - ARHADA	0-000	38-000		DELATI - ARHADA	38,8						2386.52 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SI SERVICII DE PROIECTARE DEBUTAT IN BAZA UNUI PROIECTUL DE CATEI LUCI CLUJ NAPOCA
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2C	106-020	143-103	S.C. SARMAS CORPORATION S.R.L. - CLUJ-NAPCA SI S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - RECLUSETI - REVIZUIRE S.C.	INDIVIDUALA INDICAT PRU	20,6	33,63%	0%				328.83 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FURNIZARE SI - 2022 - INTABERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	FOIOT DE DN2C RESTE BANU TRAMISA BANU LA INDICAT	1-000	1-102		FOIOT DE DN 100 RESTE BANU TRAMISA BANU LA INDICAT	0,020						1-01 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6-000	12-000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H PENTRU RM 10-000	6	100,00%	88,22%	05.10.2020	07.12.2021	IULIE 2021	10.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCETARE A FOIOT DMS INCETAT CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTE LA TRAMISAREA LUCRARILOR IN DATA DE 20 DECEMBRIE 2021 SI A FOIOT REVICAT PV NR. 303.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN61	2-000	43-783		TRAMISAREA DOCUMENTATIA	41.183						0.083 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIE AUTOMATA IN VEDEREA PROMOVARI SIPE LUCRATIE
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2			S.C. NY CONTRACT S.R.L.	ELABORAREA S.F. P.A.C SI P. AMBROSIA SUPERIOR DE DN2L INTE CLUJ NAPOCA RM 322-061	2	0%	0%		01/03/2021	8/1/2021	387.106 MIL. LEI FARA TVA	ORDIN DE INCETARE PENTRU P.A.C. + P.T. SE VA DEBUTE DUBI ARBURI S.F. IN C.T.E. - C.A.A.I.B. SI AMBROSIA H.C. REVISIUNII ANDICTE DRUM SAU - SF nr. 17628/16.08.2022
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	153-000	200-141		153-000 - 200-141 ERABITA, MODERATIA	47.705						328 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARI
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104-100	106-000		PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU SUPERIOR DE DN 2L INDICTE 1000	2,74	28,00%	18,64%	15.03.2021	07.06.2021	IULIE 2021	88.130 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.03.2021, SI A DMS ORDINUL DE INCETARE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 300 ZILE PERIOADA DE PROIECTARE - 300 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. STUDIUL SI A DMS AUTORITATA DE CONSTRUCII IN DATA DE 14.07.2021. CONTRACTU SI ESTE IN PERIOADA DE EXECUTIE.