

VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIDUCIAR	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALIUL PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCULITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULITOARE	VARIANTA OCULITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057		SIGHISOARA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	257.77 MIL. LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN URMA REVIZUIRII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULIRE SIGHISOARA OFERTANTIA DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PRESS ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCIOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – IEC PASARIT SANAMIR VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCTI REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.” CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.203.56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	