



15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR66	106+220	106+665	HOCHTIER S.C. FRETOM S.A. - PROIECTION GROUP S.R.L.	REABILITARE DRUM PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 106+000 IN VIZIUNEA CONTOURURII LINIILOR POND NOU PESTE VECHILE LA NER LA KM 105+250, REAMENAJAREA SECTORULUI KM 106+200 - KM 106+665	1.325	98.00%	67.40%	31.11.2020	17.10.2022	ANUL 2022	27.818 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (DEZVALOUI PERIOADA DE TRIMB PROGRUCUL DE REUSCA, CUPRINS IN PERIOADA 15.11.-15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRABILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SI DATELE DE LUCRARI IN UN VAGHARE DE 07.08.01 LEI FARA TVA, NR. 2 / 96.68.71 LEI FARA TVA, NR. 3 / 688.202.22 LEI FARA TVA, NR. 4 / 641.004.21 LEI FARA TVA, NR. 5 / 5.289.000.41 LEI FARA TVA, NR. 6 / 2.395.892.74 LEI FARA TVA, NR. 7 / 5.628.950.86 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE: 17.180.892.15 LEI FARA TVA. DOCUMENTARIA TEHNICA REPREZINTAND MODIFICARILE PROIECTIILOR IN SCOPULUII DE SANITATE SI A FOST AVUTATA IN CTE DRP CEARA CU AVIZ NR.545/01.07.2021 SI IN CTE CMA SA IN DATA DE 21.07.2021. DISPOZITILE DE SANITATE SI CONGRUA REZULTIVILE DE IMPLEMENTARE, IN VALOARE DE 1.893.728.52 LEI FARA TVA. MODIFICARILE DON DISPOZITIA DE SANITATE NR. 7 CONCLUZUA LA DEPARARE CU 4.122.879.12 LEI FARA TVA VALOARE CONTRACTUALA, IDEA A REPREZINTA DE 20.77 N DIN VALOAREA CONTRACTUALA. S-A SEMNAT ACTIA ADITIONALA NR. 1204 10 2022 AVAND CA OBIECT ACTUALIZAREA PRELUCRARIERENT MATERIALELOR CONFORM O.C. NR. 110/2021 SI ACTIA ADITIONALA NR. 2026 11 2022 PRIVIND MODUL DE APLICARE A FORMULAI DE JUSTITIA APTENENTE ACTUALA ADITIONALA NR. 1 A FOST SEMNAT ACTIA ADITIONALA NR. 1 PRIVIND CANTARILE DE EXECUTIE A LUCRABILOR SI PRELUCRARIILE CU LUMI, AUR PRETUL CONTRACTUAL DE REALIZAREA CU 2.470.905.70 LEI FARA TVA, DECIZIUNII 21.88.206.41 LEI FARA TVA A FOST SEMNAT ACTIA ADITIONALA NR. 4 PENTRU CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRABILOR SE PRELUNGESTE CU 3 LUNI. PROCEDURA DE ACUMETI LUCRARI SUPLEMENTARE REST DE EXECUTAT CONFORM DOCUMENTE DE AVIZARE CTE CMA IN DECIZIUNAR, IN DATA DE 12.09.2022 A FOST DECIZIUNAR DEBETABIL, STABILIND ACTUALA VALOAREA OFERTE.
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR2L	60+165	76+277		MODERNIZARE DRUM SI SCURTARE LUCRARI KM 60+165 - KM 76+277	16.112				OCOTOMBRIE 2021	OCOTOMBRIE 2021	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PRODUCTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOAREA CONTRACT PRINCIPAL SI EXECUTIE LUCRARI: 120.778.210 LEI CU TVA, DIN CARE: PRODUCTARE: 3 SI 05.006.43 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 115.771.777 LEI CU TVA AVIZAT CMA CTE DRP JAS 18/18 10.05.2021, AVIZAT STAC CTE CMA SA - 08.06.2021. DURATA CONTRACTUALA ESTE 30 LUNI PERIOADA DE PRODUCTARE SI EXECUTIE A LUCRABILOR: 6 LUNI PRODUCTARE; 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; 96 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRABILOR. PRE IN CURE DE REVIZUARE.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR7	256+475	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "RENOVARE BANCA A TREIA DIN 7 BANCI RECONSTRUIRE INTRE KM 256+475 - KM 258+950"	2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR69	0+000	10+000	TOCINI CONSTRUCII GENERALE S.P.A.	DRUM DE CAGHATARA INTRE AJUJOTRADA SI BANCI - TRAMVAI - DRUM 69	9.9	16.82	1.261.116.07 INCLUSIV CIP SI APTENENT AVANS BENEFICIAR DE BENEFICIAR	01.03.2021	01.04.2021	ANUL 2021	189.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 05.03.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI SI 18 LUNI PRODUCTARE SI 18 LUNI EXECUTIE SI 18 ANI O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST DEBITATA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 35 (80 MT) AVIZ CTE CMA - FAZA PE - NR. 5113 DIN 16.11.2021.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR7	0+000	14+000	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE CAGHATARA SI DRUM (DRUM) DRUM 1148 - LUCRARI LA BENEFICIAR DE CIRCULATIE	14.3			28.01.2022 (PT AN NR. 5 / 02/2022/07.01.2021)			71.83 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA SEMNAT PRIN CTE DE CATE PENTRU IN CURS DE ANALIZA, S-AU DATO OBSERVATI AVANCI AVANCI SEMNAT SI STUDIUL DE FEZABILITATE SI S-AU DEBITATA AVANCI FINANCIARI. IN DATA DE 02.04.2021 PRESTATORII A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE, STUDIUL DE FEZABILITATE SI ANLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMIS OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTARIA INAVANCI IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORII SIBI AVANCI OBSERVATIILE TRANSMISE PENTRU SI PRELUCRARI SI TRANSMISI SI AVANCI IN DATA DE 28.08.2021, AU FOST TRANSMIS OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SI AVANCI TRANSMISI STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORILOR. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUPRANMAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSEROO GIULU - APANCA	0+000	38+800	GIULU - APANCA	GIULU - APANCA	38.8		CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE GENERALA IN BANCA LUNA PROIECTION DE CANTAR LUCRARI MAPOCA				246.52 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINANCIAR SI STUDIUL DE FEZABILITATE IN CURS DE ANALIZA CTE DE PROIECTARE GESTIONAR DE CATE PRIMARIA CILU MAPOCA
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR24C	106+650	142+750	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI EXECUTIE CONSULTING SI SERVICII S.R.L. BUCURESTI - REVOLUPE S.R.L.	MANUSCRIA - BAZINUL PRUF	35.6	33.63%	0%				108.69 MIL. LEI FARA TVA	SI FOST SEMNAT IN ANUL 2016 / JVC NR. 460/28.06.2016 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LUCRARI FINANCIARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DRUM CESTE BAUL TANARU MARE LA VANATORII	1+200	1+212		POD PE DRUM CESTE BAUL TANARU MARE LA VANATORII	0.021						5.45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCOTOMBRIE 2020.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR14	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNILOR DRUM KM 6+000 - KM 12+000	6	100.00%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINAL DE INCETARE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPIA LA TERMINAREA LUCRABILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INFORMAT PV NR. 303.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRG1	3+000	41+783	ZIMNICI - ALEXANDRIA	ZIMNICI - ALEXANDRIA	41.183						0.293 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTARIE INTOCMITA IN VIZIUNEA PROMOVARI SI PENTRU LICITATIE.
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR2				PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU SUPRACORP DE DRUM SI LA ROMANIA, KM 123+085	2						841.084 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRP JAS - SF NR. 176/29.04.06.2022; IN CURS DE AVIZARE DE CATE CTE - CMA
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR07	153+990	208+745		153+990 - 208+745 (DRUM) LA MACAVITZA	47.755						1638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DR21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU SUPRACORP DE DRUM SI LA ROMANIA, KM 105+250	2.74	66%	46%	11.03.2021	07.06.2021	ANUL 2021	98.122 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.03.2021, S-A EMIS ORDINAL DE INCETARE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 360 ZILE PERIOADA DE PRODUCTARE; 140 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. CONTRACTUL ESTE IN PERIOADA DE EXECUTIE.