

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MIHA	0-000	7-800	PARTENERIAT IMPREMIENTAR SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHA	7.83			2023	2024	2025	76.08 MIL. LEI FABA TUA	SI FINALIZAT, AUCIARE CTE CNR SA - AU FOST SOLICITATE COMPLETARI IN LUNA OCTOMBRIE 2022
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	POD-FESTE TITA IN ZONA TERITIA DIN SIGHETUL MARMAROSI			PARTENERIAT IMPREMIENTAR SEMNAT CU CI MARMAROSI IN DATA DE 08.10.2021	SIGHETUL MARMAROSI							167.00 MIL. LEI FABA TUA	SI FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICI-ECONOMICI APROXIAT, HG DE EXPONRIERE PE CIRCUITUL DE AUCIARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 IN CURS DE ELABORARE FAC
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0-000	6-200	SI DEVOILTAT DE CATERE PRIMARE, SE AUTEMPTA OBIER DE INVENTRI PENTRU SEMANEA PARTENERIATULUI DE IMPREMIENTARE IN TERENEA DUS DELOC, PENTRU ASIGURAREA FINANTEL (TAMPI DE ELABORARE PT SI EXECUTIE)	ORADEA	6.2						55.38 MIL. LEI FABA TUA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA DE OCULIRE NASLAU	0-000	4-700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASLAU - TRANSMISIA CTERE CNR SA IN ANLAZ LA SOBIT SI MASTER PLAN - NECESAR FORMULARE ASOCIATULI PENTRU FORMARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU OUG 101/2020	NASLAU	4.7						46.61 MIL. LEI FABA TUA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI NASLAU
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VIZIUNEA NOVA ALTERNATIVA PENTRU DECONGHEZAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 19 IN LOC DRUMUL DE VIZIUNEA	0-000	8-300	PARTENERIAT OUG 86/2020 PENTRU ELABORARE SI PT SECTOR NOVO	ORADEA	8.3		2023	2024			97.85 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT ANLAZATA, REGIURE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE, PRECIZIB SERVICI DE PROIECTARE - OCTOMBRIE 2022
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DRAGAGANI EST (REGIURE MEDICINARE TV)	0-000	10-000	PARTENERIAT INCHIEAT INTRU CNR SA SI PRIMARIA DRAGAGANI PENTRU INTCIARE DOCUMENTATE PROIECTARE (OUG 86/2020)	DRAGAGANI	10						79.07 MIL. LEI FABA TUA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2022
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GHIOGHENI (REGIURE OCULIRE CENTRI)	0-000	6-800	PARTENERIAT INCHIEAT INTRU CNR SA SI PRIMARIA GHIOGHENI PENTRU INTCIARE DOCUMENTATE PROIECTARE (OUG 86/2020)	GHIOGHENI	6.8						78.08 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI SI PT -IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT -NOIEMBRIE 2022
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HOREZU (REGIURE OCULIRE TV)	0-000	6-400	PARTENERIAT INCHIEAT INTRU CNR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU INTCIARE DOCUMENTATE PROIECTARE (OUG 86/2020)	HOREZU	4.6						57.82 MIL. LEI FABA TUA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AUCIAT IN CADRUL CTE CNR SA IN LUNA IULIE 2022, AMC 2 - AUCIAT IN CADRUL CTE CNR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI -NOIEMBRIE 2022
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BIALA			PARTENERIAT INCHIEAT INTRU CNR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTCIARE DOCUMENTATE PROIECTARE	CONSTANTA	7.2							CONTRACT PRESTARI SERVICI ELABORARE SI - SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022, IN DERULARE ETAPA AMC 1
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN17 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACCESIBILITATI IN PUJOCASA SI FIEN	0-000	14-000	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIEN - PUJOCASA	14.6						3.38 MIL. LEI FABA TUA - SI - 608.20 MIL. LEI FABA TUA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AUCIAT IN CADRUL CTE CNR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AUCIARE AMC 2 -AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI -DECEMBRIE 2022
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTINIA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE	15.18						2.56 MIL. LEI FABA TUA - SI - 622.27 MIL. LEI FABA TUA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AUCIAT IN CADRUL CTE CNR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AUCIARE AMC 2 -AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI -DECEMBRIE 2022
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MESCUREA CIUC	0-000	7-800	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU EXECUTIE SI SI ELABORARE PT - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MESCUREA CIUC	7.4						85.75 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT -NOIEMBRIE 2022
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUMURI RADIJALE	DRUMURI RADIJALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD	0-000	80-100	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1							PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - 3 PROCEDURI LANGARE/6 PROCEDUR - IN CURS DE LANGARE
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRU DN 18.5 DN 188 - FAZA 1; OCULIRE INTRU DN 188 SI DN 188 FAZA 2 (REGIURE DEVOILTARE V)	0-000	7-300	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	MEVIA	7.2						111.68 MIL. LEI FABA TUA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2022
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CURTEA DE ANGEI (REGIURE DEVOILTARE S)	0-000	7-800	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ANGEI	7.8						127 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2022
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SABINI	0-000	4-000	PARTENERIAT INCHIEAT INTRU CNR SA SI PRIMARIA SABINI PENTRU INTCIARE DOCUMENTATE PROIECTARE (OUG 86/2020)	SABINI	4.5						38.5 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT -NOIEMBRIE 2022
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 21 INTRU GALATI SI TULCEA REGIURE OCULIRE LA BRALAI - GALATI SI VO GALATI	0-000	38-1000	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI	38.5						371.82 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT -SEPTEMBRIE 2022
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM NATIONAL	SUBORDIA - DRUMURI - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 4 BENZI + POD-FESTE CF MIROD, LA PRODUL SA DRUMURI	0-000	38-1000	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUBORDIA	38.9							PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2022
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCIAVA - BOTOSANI	0-000	26-000	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCIAVA - BOTOSANI	26						751.39 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT -DECEMBRIE 2022
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ARJUD (REGIURE DEVOILTARE H)	0-000	4-800	PARTENERIAT IN TEMELIU DUS DE PENTRU ELABORARE SI - PT - PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.02.2022	ARJUD	4.9						46.61 MIL. LEI FABA TUA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - DECEMBRIE 2022

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BOCA (REGULINA DEVOLTARE V)	0-000	12-400	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA											199.83 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT OCTOMBRIE 2022
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CORABA (REGULINA DEVOLTARE V)	0-000	10-400	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022												26.41 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERLAARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT DECEMBRIE 2022
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE EBAMAND (REGULINA DEVOLTARE ME)	0-000	7-000	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI											61.28 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERLAARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT DECEMBRIE 2022
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE REGHETI - OMS (REGULINA DEVOLTARE M)	0-000	9-400	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETEL MARMARITEI											91.38 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERLAARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT DECEMBRIE 2022
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DRUM SA POCUL INCI CE ACZIO TOLU SI CI MARS LA FACILITARE- DRUM TRANSVERSAL SA- TETUS-AD	0-000	21-700	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PT PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022												151.73 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERLAARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT DECEMBRIE 2022/ CONTESTATI FORMALITATE IMPOTRIVA RAPORTULUI PROCEDURI
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MOTRU (REGULINA DEVOLTARE V)	0-000	1-700	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 08.05.2022												27.18 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI IANUARIE 2023
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BUMBETI - JU (REGULINA DEVOLTARE V)	0-000	3-400	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 08.05.2022	RESTA											34.38 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI IANUARIE 2023
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BALESTI (REGULINA DEVOLTARE V)	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 08.05.2022												53.88 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI IANUARIE 2023
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SLOBODA	0-000	4-425	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022												130.20 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN DERLAARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT DECEMBRIE 2022
45	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE CALARAGI	0-000	5-100	PARTENERIAT IN TEMPEL DUG BB PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022												43.93 MIL. LE FABRUTA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI - IN CURS DE LANGARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACTI DECEMBRIE 2022
46	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BVA MARE (REGULINA DEVOLTARE M)	0-000	10-100	PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMARURES (DUG REZOLU - POSIBIL PARTENERIAT DUG REZOLU - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURI SI	SIGHETEL MARMARITEI											147.76 MIL. LE FABRUTA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERLAARE) LA NIVELUL CI MARMARURES, AU FOST AVIZATE AAC 1 SI AAC 2 - Iunie 2023, ESTIMAT FINALIZARE SI - DECEMBRIE 2022
47	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIGHETEL MARMARITEI (REGULINA DEVOLTARE M)	0-000	16-400	PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMARURES (DUG REZOLU - POSIBIL PARTENERIAT DUG REZOLU - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURI SI	SIGHETEL MARMARITEI											209.10 MIL. LE FABRUTA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERLAARE) LA NIVELUL CI MARMARURES ESTIMAT FINALIZARE AAC 1 - DECEMBRIE 2022, ESTIMAT FINALIZARE SI - Iunie 2023
48	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATE LOCALE	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS SA- VABE- SATU- MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMARURES (DUG REZOLU)													CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SI IN DERLAARE) SEMNAT 2022/ IN DERLAARE REVOLUERE SI